EECO
สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

รายงานผลสัมฤทธิ์
การดำเนินงาน ภายใต้แผนงานบูรณาการ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

www.eeco.or.th

รายงานผลสัมฤทธิ์
การดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายงานผลสัมฤทธิ์
การดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการ อีอีซี ปี 2568

12 กระทรวง 23 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไม่สังกัด ฯ 2 รัฐวิสาหกิจ และ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
7,329.8526 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน
95.51%
(7,000.8655 ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน
86.51%

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ จากแผนงานบูรณาการฯ

สร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ 1.58 เท่า

การขยายตัว GDP เพิ่มขึ้น 0.13%

โดยเป็นผลจากการลงทุนในภาคการก่อสร้างโรงพยาบาล ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ และรถไฟ รวมถึงการดำเนินการที่สนับสนุนการวิจัย

หมายเหตุ: ประมวลผลโดย สกพอ. โดยประเมินจากค่าตัวทวีคูณทางการคลัง (Fiscal Multiplier) คือ อัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงในรายได้ประชาชาติหรือ GDP ต่อการเปลี่ยนแปลงในการใช้จ่ายของภาครัฐ และวิเคราะห์ GDP โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) ปี พ.ศ. 2564 ในระดับ 180x180 สาขา (สศช. เผยแพร่ในปี 68) โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการจัดกลุ่ม (Mapping) ใหม่ ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ อีอีซี จาก ดร. อานนท์ เกศรัสม ที่ปรึกษาอาวุโส (Senior Consultant) บริษัท ไมสส์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

การประเมินผลการดำเนินงาน

● เป็นไปตามเป้าหมาย ● ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขั้นไม่วิกฤต ● ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขั้นวิกฤต

วิเคราะห์ผลลัพธ์จากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการฯ

1 ประเมินตามตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย

1. จำนวนเงินการลงทุนจริงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)
103,460 ล้านบาท
(เป้าหมาย: 100,000 ล้านบาท)

2. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่อีอีซี ประมาณการ
ร้อยละ 3
(เป้าหมาย: ร้อยละ 4)

2 ประเมินตามตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์

1. การจ้างงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
16,035 คน
(เป้าหมาย: 20,000 คน)

2. ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index) ด้านชีวิตการงาน
อยู่ระหว่างการรายงานผลของ สศช. คาดว่าแล้วเสร็จ มี.ค. 69
(เป้าหมาย: ร้อยละ 2)

3 ประเมินตามตัวชี้วัดระดับแนวทางการดำเนินงาน

แนวทางที่ 1 เกิดการลงทุนจริงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ● 4 ตัวชี้วัด

แนวทางที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ● 1 ตัวชี้วัด

แนวทางที่ 3 ยกระดับทักษะแรงงานให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ● 4 ตัวชี้วัด

แนวทางที่ 4 พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัย น่าอยู่อาศัย และเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ
● 4 ตัวชี้วัด ● 1 ตัวชี้วัด

แนวทางที่ 5 เชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนสู่ความยั่งยืนของชุมชน
● 3 ตัวชี้วัด ● 2 ตัวชี้วัด

4 ประเมินตามตัวชี้วัดระดับโครงการ (35 โครงการ)

1. บรรลุตัวชี้วัดระดับโครงการ
28 โครงการ

2. ไม่บรรลุตัวชี้วัดระดับโครงการขั้นไม่วิกฤต
1 โครงการ

3. ไม่บรรลุตัวชี้วัดระดับโครงการขั้นวิกฤต
6 โครงการ

คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้จัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดย สกพอ. ได้เก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามข้อมูลแผนงานบูรณาการ (EEC-InP) ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการกว่า 12 กระทรวง 23 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 2 รัฐวิสาหกิจ และ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เพื่อให้ทราบถึงระดับความสำเร็จของการดำเนินงานและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขจากการดำเนินการดังกล่าว อีกทั้ง วิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เพื่อนำผลที่ได้รับมาประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี ตามแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกันต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

มกราคม 2569

สารบัญ

หน้า

บทสรุปผู้บริหาร 1

ส่วนที่ 1 ภาพรวมแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561-2567) 7

ส่วนที่ 2 ผลดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 11

ส่วนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2568 38

ส่วนที่ 4 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 39

ส่วนที่ 5 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 39

ภาคผนวก 41

บทสรุปผู้บริหาร

การประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 7,329.8526 ล้านบาท มีหน่วยร่วมดำเนินการ 12 กระทรวง 23 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 2 รัฐวิสาหกิจ และ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับดำเนินโครงการทั้งสิ้น 35 โครงการ มีความก้าวหน้าการดำเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 86.51 และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ผลเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน) 7,000.8655 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.51 ของงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จากการประเมินพบว่า งบประมาณสำหรับดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.13**[1] **สามารถก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ 1.58 เท่า**[2] โดยเป็นผลจากการลงทุนในภาคการก่อสร้าง โรงพยาบาล ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ และรถไฟ รวมถึงการดำเนินการที่สนับสนุนการวิจัย อีกทั้ง ได้วิเคราะห์ผลลัพธ์จากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการฯ โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

1) ผลการประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับเป้าหมายแผนงานบูรณาการฯ ซึ่งมีเป้าหมายคือ เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **มี 2 ตัวชี้วัด** โดย**<u>บรรลุ</u> 1 ตัวชี้วัด** คือ จำนวนเงินการลงทุนจริงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 103,460 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย (100,000 ล้านบาท) และ**<u>ไม่บรรลุ</u> 1 ตัวชี้วัด ขั้นไม่วิกฤต** คือ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่อีอีซี ประมาณการร้อยละ 3 ต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 4) เนื่องจากมีปัจจัยลบจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกความไม่แน่นอนจากนโยบายการค้าของสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของโดนัลด์ ทรัมป์ การชะลอตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติและการบริโภคภายในประเทศลดลง

2) ผลการประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์แผนงานบูรณาการฯ มีเป้าหมายคือ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน มี 2 ตัวชี้วัด โดย**<u>ไม่บรรลุ</u> ขั้นไม่วิกฤต 1 ตัวชี้วัด** ได้แก่ การจ้างงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 16,035 คน (เป้าหมาย 20,000 คน) สาเหตุจากภาคอุตสาหกรรมมีการลงทุนในระบบหุ่นยนต์และเทคโนโลยีอัตโนมัติเพื่อลดต้นทุนแรงงาน รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง และ **<u>ไม่บรรลุ</u> ขั้นวิกฤต 1 ตัวชี้วัด** ได้แก่ ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index) ด้านชีวิตการงาน ซึ่งปัจจุบัน

[1] วิเคราะห์โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) ปี พ.ศ. 2564 ในระดับ 180x180 สาขา จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2568) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์อานนท์ เกศรีสม ตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไมลส์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด ในการจัดกลุ่ม (Mapping) ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ อีอีซี (ประมวลผล ณ มกราคม 2569)

[2] ประเมินจากค่าตัวทวีคูณทางการคลัง (Fiscal Multiplier) คือ อัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงในรายได้ประชาชาติหรือ GDP ต่อการเปลี่ยนแปลงในการใช้จ่ายของภาครัฐ

อยู่ระหว่างการรายงานผลของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2569

3) ผลการประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับแนวทางการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละแนวทางการดำเนินงานทั้ง 5 แนวทาง ดังนี้

แนวทาง/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	สัญลักษณ์แสดงความสำเร็จ
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและบริการแห่งอนาคต ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด	**<u>บรรลุเป้าหมาย</u> จำนวน 4 ตัวชี้วัด**	
ตัวชี้วัดที่ 1: มีจำนวนเงินการลงทุนในพื้นที่ 250,000 ล้านบาท	มีจำนวนเงินการลงทุนในพื้นที่ (มูลค่าออกบัตรส่งเสริมการลงทุน) 383,762.00 ล้านบาท	
ตัวชี้วัดที่ 2: มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 1 กิจกรรม	**พัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) 1 แห่ง** ดำเนินการก่อสร้างถนนสายหลักและสาธารณูปโภคในพื้นที่	
ตัวชี้วัดที่ 3: มีจำนวนนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาไปสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ 4 นวัตกรรม	มีนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาไปสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ จำนวน 4 นวัตกรรม ได้แก่ (1) นวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง และนวัตรกรรมกระบวนการผลิตสมุนไพรพรีเมียม (2) เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่และเกษตรอัจฉริยะ และแพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (3) งานบริการรถทดสอบรถอัตโนมัติในสนามทดสอบ CAV (4) งานผลิตและทดสอบใบจักรเรือแมงกานีสอะลูมิเนียมบรอนซ์แบบ Voith Schneider Propeller (VSP)	
ตัวชี้วัดที่ 4: มีสถานประกอบการได้รับการยกระดับด้วยเทคโนโลยี 100 ราย	สถานประกอบการได้รับการยกระดับด้วยเทคโนโลยี 135 ราย	

แนวทาง/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	สัญลักษณ์แสดงความสำเร็จ
แนวทางที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด	**<u>บรรลุเป้าหมาย</u> จำนวน 1 ตัวชี้วัด**	
ตัวชี้วัดที่ 1 : โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและความสะดวกเพิ่มขึ้น - ทางถนน 95.196 กิโลเมตร - ทางราง 2 กิจกรรม - ทางน้ำ 1 กิจกรรม - ทางอากาศ 2 กิจกรรม	**โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมได้รับการพัฒนา 4 ระบบ ได้แก่** - **ทางถนน** ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงขยายทางหลวงและทางหลวงชนบทระยะทาง **95.196 กิโลเมตร** - **ทางราง 2 กิจกรรม** ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงทางรถไฟสายสัตหีบ-แหลมฉบัง-มาบตาพุด 3 ช่วง และเวนคืนที่ดินสำหรับก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน - **ทางน้ำ 1 กิจกรรม** ดำเนินการบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินโครงการท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 และท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ท่าเรือ F - **ทางอากาศ 2 กิจกรรม** ดำเนินการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 และปรับปรุงอาคารที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินอู่ตะเภา	
แนวทางที่ 3 ยกระดับทักษะแรงงานให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด	**<u>บรรลุเป้าหมาย</u> จำนวน 4 ตัวชี้วัด**	
ตัวชี้วัดที่ 1: จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 6,000 คน	พัฒนาทักษะบุคลากรตามความต้องการของอุตสาหกรรมแล้ว **จำนวน 15,568 คน** แบ่งเป็น 1) พัฒนาบุคลากรในรูปแบบ EEC Model จำนวน 15,181 คน 2) พัฒนาวิทยากรต้นแบบด้านเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อรองรับการฝึกอบรมให้กับบุคลากรในพื้นที่ อีอีซี จำนวน 238 คน	

แนวทาง/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	สัญลักษณ์แสดงความสำเร็จ
	และ 3) ฝึกอบรมและรับรองสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพแรงงานแล้วจำนวน 149 ราย	
ตัวชี้วัดที่ 2: จำนวนศูนย์เครือข่ายพัฒนาบุคลากร (EEC-Net) ได้รับการพัฒนา 1 แห่ง	พัฒนาศูนย์เครือข่าย EEC-Nets **จำนวน 1 แห่ง** ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการซ่อมบำรุงอากาศยาน (Aviation)	
ตัวชี้วัดที่ 3: เยาวชนที่ได้รับความรู้เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 800 คน	พัฒนาทักษะที่จำเป็นให้แก่เยาวชนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายผ่านการจัดค่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **แล้วกว่า 1,221 คน**	
ตัวชี้วัดที่ 4: สัดส่วนผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรระยะสั้นสามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงานได้ ร้อยละ 100	ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น EEC Model Type B สามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงาน **ร้อยละ 100 เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี**	
แนวทางที่ 4 พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัย น่าอยู่อาศัย และเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด	**<u>บรรลุเป้าหมาย</u> จำนวน 4 ตัวชี้วัด** **<u>ไม่บรรลุเป้าหมาย</u> จำนวน 1 ตัวชี้วัด**	
ตัวชี้วัดที่ 1: มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนศูนย์ธุรกิจ อีอีซี และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 1 กิจกรรม	ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยในพื้นที่เพื่อเตรียมพัฒนาโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ จำนวน 1,251.86 ไร่	
ตัวชี้วัดที่ 2: มีการพัฒนาเมืองให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือเมืองอัจฉริยะ 9 เมือง/พื้นที่/ชุมชน	พัฒนาพื้นที่ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ (1) บ้านอำเภอ (2) สัตหีบ (3) บางละมุง (4) เมืองชลบุรี (5) เมืองฉะเชิงเทรา (6) บ้านฉาง (7) บ้านเพ (8) แกลง และ (9) เมืองระยอง โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และผู้ที่มาใช้ประโยชน์พื้นที่ และพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	
ตัวชี้วัดที่ 3: อัตราการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตพื้นที่ อีอีซี ใน 4 โรคหลัก ลดลงร้อยละ 10	อัตราการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกพื้นที่ อีอีซี **เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.06** เนื่องจากผู้ป่วยโรคมะเร็งในจังหวัดฉะเชิงเทราถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาล	

แนวทาง/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	สัญลักษณ์แสดงความสำเร็จ
	ที่มีศักยภาพเป็นศูนย์การรักษาโรคมะเร็งภายใต้การกำกับดูแลของเขตสุขภาพที่ 6 ในภาคตะวันออก	
ตัวชี้วัดที่ 4: ระบบสาธารณสุขในพื้นที่ อีอีซี ได้รับการพัฒนา 5 กิจกรรม	**ส่งเสริมโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจร จำนวน 2 แห่ง** ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธโสธร และโรงพยาบาลชลบุรี **ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง จำนวน 1 แห่ง** ได้แก่ โรงพยาบาลปลวกแดง **และเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่อีอีซี** ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการป้องกันภาวะสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ปฏิบัติงานต่อโรงพยาบาลและสถานประกอบการรวม 27 แห่ง และ**ยกระดับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมทุกมิติ** รองรับการรับส่งต่อผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุอย่างครบวงจร (ทางบก ทะเล และอากาศ)	
ตัวชี้วัดที่ 5: มีกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 2 กิจกรรม	ดำเนินการ**พัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการทางเคมีและการใช้เคมีภัณฑ์อย่างยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรม** ในรูปแบบ Web page และ**ติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่อีอีซี** โดยพัฒนาวิธีการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก และกระบวนการ MRV ในระดับพื้นที่จำนวน 3 มาตรการ ส่งผลให้มีการลดก๊าซเรือนกระจกปี 2566 ได้เท่ากับ 992,943 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (tCO_2)	

แนวทาง/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	สัญลักษณ์แสดงความสำเร็จ
แนวทางที่ 5 เชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนสู่ความยั่งยืนของชุมชน ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด	**<u>บรรลุเป้าหมาย</u> จำนวน 3 ตัวชี้วัด** **<u>ไม่บรรลุเป้าหมาย</u> จำนวน 2 ตัวชี้วัด**	
ตัวชี้วัดที่ 1: รายได้เฉลี่ยชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการในพื้นที่ ที่ได้รับโอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการเติบโตเชิงเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5	รายได้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.38	
ตัวชี้วัดที่ 2: การใช้เทคโนโลยีการเกษตรส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยลดลง ร้อยละ 10	อยู่ระหว่างการประเมินผล จากการใช้เทคโนโลยีการเกษตร (ฐานข้อมูลทรัพยากรดินในพื้นที่อีอีซี) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2569	
ตัวชี้วัดที่ 3: ร้อยละของสินค้าเกษตรเป้าหมายที่สามารถพัฒนาสู่สินค้ามูลค่าสูง ร้อยละ 30	อยู่ระหว่างการประเมินผล จากการพัฒนาสารสกัดและสารออกฤทธิ์สำคัญของสมุนไพรสู่การเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอาง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชสมุนไพรในพื้นที่อีอีซี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2569	
ตัวชี้วัดที่ 4: ผู้มาเยือนในพื้นที่ อีอีซี ชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5	จำนวนผู้มาเยือนในพื้นที่อีอีซี ชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.44	
ตัวชี้วัดที่ 5: ประชาชนในพื้นที่รับรู้ถึงประโยชน์ของการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร้อยละ 85	ประชาชนในพื้นที่รับรู้ถึงประโยชน์ของการพัฒนาพื้นที่อีอีซี **ร้อยละ 90.90**	

4) ผลการประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัด<u>ระดับโครงการ</u>ภายใต้แผนงานบูรณาการฯ จำนวน 35 โครงการ สามารถ**<u>บรรลุตัวชี้วัด</u>ระดับโครงการ** จำนวน 28 โครงการ และ**<u>ไม่บรรลุตัวชี้วัด</u>ระดับโครงการ** จำนวน 7 โครงการ โดยจำแนกเป็น **<u>ไม่บรรลุตัวชี้วัด</u>ระดับโครงการ <u>ขั้นไม่วิกฤต</u>** จำนวน 1 โครงการ และ **<u>ไม่บรรลุตัวชี้วัด</u>ระดับโครงการ** <u>ขั้นวิกฤต</u> จำนวน 6 โครงการ สำหรับผลการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถบรรลุตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 31 โครงการ และไม่บรรลุเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 4 โครงการ

ส่วนที่ 1 ภาพรวมผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561-2567)

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยงานเจ้าภาพร่วม ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2561 - 2567 **มีหน่วยร่วมดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการฯ จำนวน 13 กระทรวง 38 หน่วยงาน 7 รัฐวิสาหกิจ 2 ส่วนราชการไม่สังกัดฯ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 222 โครงการ มีวงเงินที่ได้รับจัดสรรรวม 90,205.0228 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณไปแล้ว 84,953.1607 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.83 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร** และ**มีความสำเร็จของผลการดำเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 86.29**

กราฟแสดงร้อยละผลการดำเนินงานและร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 – 2567



โดยที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานที่สำคัญภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ดังนี้ **<u>ด้านการส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย</u>** โดยในปี 2561 – 2567 มีมูลค่าออกบัตรส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ อีอีซี รวม 1.82 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของมูลค่าออกบัตรส่งเสริมทั้งประเทศ (3.70 ล้านล้านบาท) โดยส่วนหนึ่งผ่านการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมดึงดูดการลงทุน เช่น Roadshow และกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ และโครงการ**สร้างปัจจัยในการลงทุน** ทั้งด้านการ**ส่งเสริมการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม**ผ่านการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เพื่อรองรับการดำเนินกิจกรรมสำหรับสร้างนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น **โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ โรงงานผลิตพืช โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีและศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)** เป็นต้น รวมถึง การดำเนินการสร้าง**สนามทดสอบรถอัตโนมัติ CAV**

Proving Ground แล้วเสร็จ เพื่อรองรับการทดสอบรถอัตโนมัติที่ได้มาตรฐาน และยานยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน อีกทั้ง ได้**ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ** ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้คำปรึกษา และการติดตั้งระบบต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

<u>ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค</u> ผ่านการ**พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางถนน** ด้วยการก่อสร้างและปรับปรุงขยายช่องจราจร แล้วเสร็จ 628.64 กิโลเมตร เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรสายหลักรองรับโครงข่ายคมนาคมในอนาคต และมีการก่อสร้างสายทางสำคัญทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา เพื่อให้โครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อและให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น **พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง** ด้วยการก่อสร้างสถานีและปรับปรุงทาง สถานีรถไฟอู่ตะเภาและสถานีรถไฟจุกเสม็ด เวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน **พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำ** ด้วยการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือและพื้นที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ 3 แห่ง ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือเชื่อมต่อท่าหมายเลข 4 - 5 ท่าเรือจุกเสม็ดกับท่าเทียบเรืออู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ จังหวัดชลบุรี ก่อสร้างพื้นที่ธุรกิจและบริการเชื่อมต่อพื้นที่ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่และท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ **พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศ** ด้วยการปรับพื้นและถมดินเพื่อก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 และศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานแล้วเสร็จ ตามการพัฒนาโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 **พัฒนาระบบสาธารณูปโภค** ด้วยการก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตจำหน่ายน้ำและก่อสร้างสถานีสูบน้ำและวางท่อน้ำดิบ แล้วเสร็จ 4 แห่ง และงานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำและย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างถนนทางแล้วเสร็จ 44 แห่ง เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังได้พัฒนา**โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล** โดยดำเนินการก่อสร้างอาคารเพื่อ**ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล**แล้วเสร็จ ประกอบด้วย TDV 1 depa Digital One Stop Service เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเชื่อมต่อข้อมูลมายังศูนย์สั่งการอัจฉริยะของเมือง และพื้นที่บริการครบวงจร และ TDV 2 Digital Knowledge Exchange Center เพื่อเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนการเรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถาบัน และภาครัฐ สร้าง Digital Ecosystem และ Open Platform สำหรับ Startups ทั้งในและต่างประเทศ

<u>ด้านการยกระดับทักษะแรงงานให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม</u> โดยได้ดำเนินการ**เตรียมบุคลากรทุกระดับให้มีทักษะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม** ด้วยหลัก “Demand Driven” ผ่านการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนทั้ง สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และสถานประกอบการ **ไปแล้วกว่า 226,158 คน** อีกทั้ง ได้ **จัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรในพื้นที่ อีอีซี** ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละมหาวิทยาลัย (EEC Nets) **ไปแล้วกว่า 10 ศูนย์** ได้แก่ ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรสำหรับเทคโนโลยีอัตโนมัติ 4.0 (ม.บูรพา) ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ (มทร. ตะวันออก) ศูนย์พัฒนาทักษะด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ (กพร.) ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ม.บูรพา) ศูนย์เครือข่ายอุตสาหกรรมการบินและอากาศยานในพื้นที่อีอีซี (มทร. ธัญบุรี) ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (มทร. ตะวันออก)

ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี (มก. ศรีราชา) ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระบบราง (มทร. ธัญบุรี) ศูนย์เครือข่ายการพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และศูนย์เทคโนโลยีงานเชื่อมและอุตสาหกรรมเหล็ก (มจพ. ระยอง)

<u>ด้านการพัฒนาเมืองให้มีความทันสมัย น่าอยู่อาศัย และเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ</u> ผ่านการ**ส่งเสริมการพัฒนาเมืองน่าอยู่** ในพื้นที่สำคัญ ได้แก่ ชุมชนเมืองชลบุรี ชุมชนบางเสร่ และชุมชนเมืองระยอง โดย**ก่อสร้างสะพานเลียบชายฝั่งทะเล ช่วงที่ 2** (ช่วงหนึ่งของ “สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา”) เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองชลบุรี **พัฒนาพื้นที่ชุมชนบางเสร่และพื้นที่ต่อเนื่อง จังหวัดชลบุรี** ด้วยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ปรับปรุงสนามกีฬา สวนสาธารณะ อาคารร้านค้า อาคารศูนย์การเรียนรู้ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชน **พัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านฉาง** ด้วยการก่อสร้างดาดคอนกรีตสองฝั่งคลองพยูนและคลองสาขา และก่อสร้างท่อระบายน้ำหลักในพื้นที่ชุมชนบ้านฉาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองสู่ทะเลอ่าวไทยให้ดีขึ้น **พัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองรวมระยอง** ด้วยการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณคลองทับมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากน้ำท่วม **พัฒนาแพลตฟอร์มจัดเก็บและบริหาร ข้อมูลเมือง (City Data Platform)** เพื่อดูแลความปลอดภัยแนวชายหาดบางแสนให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้ง ได้มีการ**จัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ** โดยมีการจ่ายค่าชดเชย ให้แก่ผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. รวมพื้นที่ 6,167.98 ไร่ อีกทั้ง**เพิ่มขีดความสามารถด้านสาธารณสุข** โดยพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลให้เป็น**ศูนย์การแพทย์ครบวงจร 2 แห่ง** ได้แก่ (1) โรงพยาบาลพุทธโสธร และ (2) โรงพยาบาลชลบุรี **และศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง 4 แห่ง ได้แก่** (1) โรงพยาบาลแกลง (2) โรงพยาบาลบางปะกง (3) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ (4) โรงพยาบาลปลวกแดง รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่อีอีซีกว่า 80 แห่ง ใช้**ระบบข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพรายบุคคล (EEC Personal Health Record)** เป็นระบบหลักในการเก็บข้อมูลสุขภาพรายบุคคลเพื่อวิเคราะห์และป้องกันโรคจากการทำงานในอนาคต

นอกจากนี้ ยังได้**เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** โดยได้จัดทำแผนสิ่งแวดล้อมพื้นที่ อีอีซี 2561 – 2564 (ระยะที่ 1) และจัดทำแผนระยะที่ 2 (2566-2570) ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการ**ดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชน และประชาชนที่อยู่ใกล้โรงงาน** โดยพัฒนาแพลตฟอร์มประมวลผลความปลอดภัย เพื่อให้โรงงานใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินและช่วยคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดเหตุฉุกเฉิน **รวมถึงให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก** ผ่านการจัดทำแผนการขับเคลื่อนพื้นที่ อีอีซี ให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) โดยมีองค์กรเข้าร่วมโครงการเพื่อทดสอบระบบซื้อขายก๊าซเรือนกระจก จำนวน 12 องค์กร และมีปริมาณการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย 160,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นมูลค่า 13.2848 ล้านบาท **พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการความเป็นกลางทางคาร์บอน** เพื่อให้บริการกับภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมตั้งแต่การคำนวณ การติดตาม การวางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ มีสถานประกอบการเข้าร่วมกว่า 250 แห่ง และดำเนินการติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่อีอีซี 3 วิธีการ มีผลการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่อีอีซี ปี 2566 ได้เท่ากับ 992,943 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (tCO_2)

<u>ด้านการเชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนสู่ความยั่งยืนของชุมชน</u> ผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการคัดเลือก **ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ (EEC Select)** พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสเพิ่มช่องทางการขายและประชาสัมพันธ์ให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ เช่น Road To EEC Select ในปี 2566 และ EEC Show @ ICONSIAM ในปี 2567 ณ ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม ควบคู่กับการ**สร้างการรับรู้ต่อนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก** ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ผ่านกลไกการปกครอง และสร้างเครือข่ายในการดูแลและเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ซึ่งเป็นกลไกในการสำรวจผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี ได้แก่ กลุ่มพลังสตรี บัณฑิตอาสา และอีอีซี สแควร์ นอกจากนี้ ได้**พัฒนาภาคเกษตรให้เข้าถึงเทคโนโลยีและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ** ด้วยการ**พัฒนากระบวนการสกัดสารสมุนไพร** และ**พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน** พร้อม**ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร จำนวน 225 ราย** นอกจากนี้ ยังได้พัฒนา**นวัตกรรมชุดโรงงานพร้อมเครื่องจักรสำหรับกระบวนการแปรรูปผลไม้และเศษเหลือจากมะม่วง** โดยติดตั้งนำร่องในพื้นที่ตำบลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อแปรรูปผลไม้เป็น 3 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้แช่เยือกแข็ง ไอศกรีมมะม่วงเสียบไม้แช่เยือกแข็ง และน้ำส้มสายชูหมักจากเศษเหลือมะม่วง และได้**พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการโคเนื้อเขตร้อนชื้นด้วยปัญญาประดิษฐ์** ในรูปแบบปลอกคอสามารถตรวจจับพฤติกรรมโค เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการฟาร์มได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ ได้พัฒนา**แพลตฟอร์มบริหารพัฒนาการเกษตร Kaset One for EEC** ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรดิน เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการปลูกพืช มีผู้ใช้งานประมาณ 900 ราย (ณ ก.ย. 67) โดยในระยะแรก (ปี 66 - 67) ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลทรัพยากรดินแล้ว **จำนวน 3 ล้านไร่** พร้อมทั้งจัดทำแปลงสาธิต โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างต้นแบบการจัดการที่ดีและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการผลิต จำนวน 140 แปลง รวมถึงได้**ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และชุมชน** ผ่านการ**สนับสนุนการจัดงานในพื้นที่ อีอีซี** ทั้งงานประชุมนานาชาติ งานแสดงสินค้านานาชาติ และงานเมกะอีเว้นท์/เทศกาลนานาชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มจำนวนผู้มาเยือนในพื้นที่ อีอีซี โดยในปี 2566 ได้จัดงาน Cluster EEC Fair ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินนทบุรี พัทยา (NICE) สามารถสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมกว่า 151.32 ล้านบาท และในปี 2567 ได้จัดงาน Mini EEC Fair ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา สามารถสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมกว่า 74.98 ล้านบาท อีกทั้ง ยังได้**พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน**ในพื้นที่ลานโพธิ์และนาเกลือ โดยปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ บริเวณตลาดลานโพธิ์นาเกลือ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1 แนวคิดการประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 4 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับเป้าหมายแผนงานบูรณาการฯ (2) ระดับผลสัมฤทธิ์แผนงานบูรณาการฯ (3) ระดับแนวทางการดำเนินงานแผนงานบูรณาการฯ และ (4) ระดับโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ โดย**การประเมินผลการดำเนินงาน** เป็นการนำผลลัพธ์จากการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ที่เกิดขึ้นจริง (ณ กันยายน 2568) เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด และสำหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในระดับที่ 4 ระดับโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ จะมี**การประเมินการใช้จ่ายงบประมาณ**ร่วมด้วย ซึ่งเป็นการนำผลลัพธ์จากการใช้จ่ายงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายใต้แผนบูรณาการฯ รวมถึง**วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขการดำเนินการ** สำหรับนำไปสู่การกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง และแนวทางการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการฯ ในปีงบประมาณต่อไป ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการประเมินผล ดังนี้

เกณฑ์ประเมิน	ร้อยละแสดงความสำเร็จ	สัญลักษณ์แสดงความสำเร็จ
ผลการดำเนินงาน / ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย	สามารถบรรลุค่าเป้าหมายได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90	
ผลการดำเนินงาน / ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขั้นไม่วิกฤต	สามารถบรรลุค่าเป้าหมายได้น้อยกว่าร้อยละ 90 และมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 55	
ผลการดำเนินงาน / ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขั้นวิกฤต	สามารถบรรลุค่าเป้าหมายได้น้อยกว่าร้อยละ 55	

*หมายเหตุ: ขั้นไม่วิกฤต หมายถึง ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / ผลการดำเนินงาน น้อยกว่าร้อยละ 90 และมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 55 ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานที่ล่าช้า แต่สามารถควบคุมความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้ภายหลังจบปีงบประมาณในระยะเวลาสั้น

ขั้นวิกฤต หมายถึง ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / ผลการดำเนินงาน น้อยกว่าร้อยละ 55 ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานที่ล่าช้า และอาจจะไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นได้

ร้อยละแสดงความสำเร็จ เป็นหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน สกพอ.

2.2 ผลการประเมินการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีหน่วยร่วมดำเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ **12 กระทรวง 23 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไม่สังกัดฯ 2 รัฐวิสาหกิจ และ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** และได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำนวน 35 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 7,329.8526 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ผลเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน) **จำนวน 7,000.8655 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.51** ของวงเงินที่ได้รับการจัดสรร และมี**ความก้าวหน้าในการดำเนินงานในภาพรวมร้อยละ 88.16** โดยผลการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง 4 ระดับ ดังนี้

(1) ผลการประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับเป้าหมายแผนงานบูรณาการฯ มี 2 ตัวชี้วัด โดยบรรลุตัวชี้วัด 1 ตัว และไม่บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัว ดังนี้

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	สัญลักษณ์แสดงความสำเร็จ
เป้าหมาย : เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**ตัวชี้วัดที่ 1 :** จำนวนเงินการลงทุนจริงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) **100,000 ล้านบาท**	**บรรลุเป้าหมาย** โดยเกิดเงินการลงทุนจริงในพื้นที่อีอีซี **จำนวน 103,460 ล้านบาท**	
	ตัวชี้วัดที่ 2 : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่อีอีซี **ประมาณการร้อยละ 4**	**ไม่บรรลุเป้าหมาย ขั้นไม่วิกฤต** โดยอัตราการขยายตัวของ GDP ในพื้นที่ อีอีซี ประมาณการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย **ร้อยละ 3** *(คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 75)* เนื่องจากมีปัจจัยลบจากการชะลอตัวลงของภาวะเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนจากนโยบายการค้าของสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของโดนัลด์ ทรัมป์ การชะลอตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการบริโภคภายในประเทศลดลง	

(2) ผลการประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์แผนงานบูรณาการฯ มี 2 ตัวชี้วัด โดยไม่บรรลุตัวชี้วัด 2 ตัว ดังนี้

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	สัญลักษณ์แสดงความสำเร็จ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและการ	**ตัวชี้วัดที่ 1 :** การจ้างงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย**เพิ่มขึ้น 20,000 คน**	**ไม่บรรลุเป้าหมาย ขั้นไม่วิกฤต** โดยเกิดการจ้างงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย **จำนวน 16,035 คน**[3] *(คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 80.18)* เนื่องจากภาคอุตสาหกรรม	

[3] ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	สัญลักษณ์แสดงความสำเร็จ
ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน		มีการลงทุนในระบบหุ่นยนต์และเทคโนโลยีอัตโนมัติเพื่อลดต้นทุนแรงงาน รวมถึงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง	
	ตัวชี้วัดที่ 2 : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index) ด้านชีวิตการงานมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2569	

(3) ผลการประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัด<u>ระดับแนวทางการดำเนินงาน</u>แผนงานบูรณาการฯ

มี 5 แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

แนวทาง/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	สัญลักษณ์แสดงความสำเร็จ
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและบริการแห่งอนาคต ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด	**<u>บรรลุเป้าหมาย</u> จำนวน 4 ตัวชี้วัด**	
ตัวชี้วัดที่ 1: มีจำนวนเงินการลงทุนในพื้นที่ 250,000 ล้านบาท	มีจำนวนเงินการลงทุนในพื้นที่ (มูลค่าออกบัตรส่งเสริมการลงทุน) 383,762.00 ล้านบาท	
ตัวชี้วัดที่ 2: มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 1 กิจกรรม	**พัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) 1 แห่ง** ดำเนินการก่อสร้างถนนสายหลักและสาธารณูปโภคในพื้นที่	
ตัวชี้วัดที่ 3: มีจำนวนนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาไปสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ 4 นวัตกรรม	มีนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาไปสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ จำนวน 4 นวัตกรรม ได้แก่ (1) นวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงและนวัตรกรรมกระบวนการผลิตสมุนไพรพรีเมียม (2) เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่และเกษตรอัจฉริยะ และแพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (3) งานบริการรถทดสอบรถอัตโนมัติในสนามทดสอบ CAV (4) งานผลิตและทดสอบใบจักรเรือ	

แนวทาง/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	สัญลักษณ์แสดงความสำเร็จ
	แมงกานีสอะลูมิเนียมบรอนซ์แบบ Voith Schneider Propeller (VSP)	
ตัวชี้วัดที่ 4: มีสถานประกอบการได้รับการยกระดับด้วยเทคโนโลยี 100 ราย	สถานประกอบการได้รับการยกระดับด้วยเทคโนโลยี 135 ราย	
แนวทางที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด	**<u>บรรลุเป้าหมาย</u> จำนวน 1 ตัวชี้วัด**	
ตัวชี้วัดที่ 1 : โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและความสะดวกเพิ่มขึ้น - ทางถนน 95.196 กิโลเมตร - ทางราง 2 กิจกรรม - ทางน้ำ 1 กิจกรรม - ทางอากาศ 2 กิจกรรม	**โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมได้รับการพัฒนา 4 ระบบ ได้แก่** - **ทางถนน** ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงขยายทางหลวงและทางหลวงชนบทระยะทาง **95.196 กิโลเมตร** - **ทางราง 2 กิจกรรม** ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงทางรถไฟสายสัตหีบ-แหลมฉบัง-มาบตาพุด 3 ช่วง และเวนคืนที่ดินสำหรับก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน - **ทางน้ำ 1 กิจกรรม** ดำเนินการบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินโครงการท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 และท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ท่าเรือ F - **ทางอากาศ 2 กิจกรรม** ดำเนินการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 และปรับปรุงอาคารที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินอู่ตะเภา	

แนวทาง/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	สัญลักษณ์แสดงความสำเร็จ
แนวทางที่ 3 ยกระดับทักษะแรงงานให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด	**<u>บรรลุเป้าหมาย</u> จำนวน 4 ตัวชี้วัด**	
ตัวชี้วัดที่ 1: จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 6,000 คน	พัฒนาทักษะบุคลากรตามความต้องการของอุตสาหกรรมแล้ว **จำนวน 15,568 คน** แบ่งเป็น 1) พัฒนาบุคลากรในรูปแบบ EEC Model จำนวน 15,181 คน 2) พัฒนาวิทยากรต้นแบบด้านเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อรองรับการฝึกอบรมให้กับบุคลากรในพื้นที่ อีอีซี จำนวน 238 คน และ 3) ฝึกอบรมและรับรองสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพแรงงานแล้วจำนวน 149 ราย	
ตัวชี้วัดที่ 2: จำนวนศูนย์เครือข่ายพัฒนาบุคลากร (EEC-Net) ได้รับการพัฒนา 1 แห่ง	พัฒนาศูนย์เครือข่าย EEC-Nets **จำนวน 1 แห่ง** ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการซ่อมบำรุงอากาศยาน (Aviation)	
ตัวชี้วัดที่ 3: เยาวชนที่ได้รับความรู้เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 800 คน	พัฒนาทักษะที่จำเป็นให้แก่เยาวชนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายผ่านการจัดค่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **แล้วกว่า 1,221 คน**	
ตัวชี้วัดที่ 4: สัดส่วนผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรระยะสั้นสามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงานได้ ร้อยละ 100	ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น EEC Model Type B สามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงาน **ร้อยละ 100 เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี**	
แนวทางที่ 4 พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัย น่าอยู่อาศัย และเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด	**<u>บรรลุเป้าหมาย</u> จำนวน 4 ตัวชี้วัด** **<u>ไม่บรรลุเป้าหมาย</u> จำนวน 1 ตัวชี้วัด**	
ตัวชี้วัดที่ 1: มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนศูนย์ธุรกิจ อีอีซี และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 1 กิจกรรม	ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยในพื้นที่เพื่อเตรียมพัฒนาโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ จำนวน 1,251.86 ไร่	
ตัวชี้วัดที่ 2: มีการพัฒนาเมืองให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือเมืองอัจฉริยะ 9 เมือง/พื้นที่/ชุมชน	พัฒนาพื้นที่ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ (1) บ้านอำเภอ (2) สัตหีบ (3) บางละมุง (4) เมืองชลบุรี (5) เมืองฉะเชิงเทรา (6) บ้านฉาง	

แนวทาง/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	สัญลักษณ์แสดงความสำเร็จ
	(7) บ้านเพ (8) แกลง และ (9) เมืองระยอง โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และผู้ที่มาใช้ประโยชน์พื้นที่ และพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	
ตัวชี้วัดที่ 3: อัตราการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตพื้นที่ อีอีซี ใน 4 โรคหลัก ลดลงร้อยละ 10	อัตราการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกพื้นที่ อีอีซี **เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.06**	
ตัวชี้วัดที่ 4: ระบบสาธารณสุขในพื้นที่ อีอีซี ได้รับการพัฒนา 5 กิจกรรม	**ส่งเสริมโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจร จำนวน 2 แห่ง** ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธโสธร และโรงพยาบาลชลบุรี **ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง จำนวน 1 แห่ง** ได้แก่ โรงพยาบาลปลวกแดง **และเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่อีอีซี** ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการป้องกันภาวะสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ปฏิบัติงานต่อโรงพยาบาลและสถานประกอบการ รวม 27 แห่ง และ**ยกระดับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมทุกมิติ** รองรับการรับส่งต่อผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุอย่างครบวงจร (ทางบก ทะเล และอากาศ)	
ตัวชี้วัดที่ 5: มีกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 2 กิจกรรม	ดำเนินการ**พัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการทางเคมีและการใช้เคมีภัณฑ์อย่างยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรม** ในรูปแบบ Web page และ**ติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่อีอีซี** โดยพัฒนาวิธีการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก และกระบวนการ MRV ในระดับพื้นที่ จำนวน 3 มาตรการ ส่งผลให้มีการลดก๊าซเรือนกระจกปี 2566 ได้เท่ากับ 992,943 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (tCO2)	

แนวทาง/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	สัญลักษณ์แสดงความสำเร็จ
แนวทางที่ 5 เชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนสู่ความยั่งยืนของชุมชน ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด	**<u>บรรลุเป้าหมาย</u> จำนวน 3 ตัวชี้วัด** **<u>ไม่บรรลุเป้าหมาย</u> จำนวน 2 ตัวชี้วัด**	
ตัวชี้วัดที่ 1: รายได้เฉลี่ยชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการในพื้นที่ ที่ได้รับโอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการเติบโตเชิงเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5	รายได้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.38	
ตัวชี้วัดที่ 2: การใช้เทคโนโลยีการเกษตรส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยลดลง ร้อยละ 10	อยู่ระหว่างการประเมินผล จากการใช้เทคโนโลยีการเกษตร (ฐานข้อมูลทรัพยากรดินในพื้นที่อีอีซี) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2569	
ตัวชี้วัดที่ 3: ร้อยละของสินค้าเกษตรเป้าหมายที่สามารถพัฒนาสู่สินค้ามูลค่าสูง ร้อยละ 30	อยู่ระหว่างการประเมินผล จากการพัฒนาสารสกัดและสารออกฤทธิ์สำคัญของสมุนไพรสู่การเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอาง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชสมุนไพรในพื้นที่อีอีซี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2569	
ตัวชี้วัดที่ 4: ผู้มาเยือนในพื้นที่ อีอีซี ชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5	จำนวนผู้มาเยือนในพื้นที่อีอีซี ชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.44	
ตัวชี้วัดที่ 5: ประชาชนในพื้นที่รับรู้ถึงประโยชน์ของการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร้อยละ 85	ประชาชนในพื้นที่รับรู้ถึงประโยชน์ของการพัฒนาพื้นที่อีอีซี **ร้อยละ 90.90**	

(4) ผลการประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัด<u>ระดับโครงการ</u>ภายใต้แผนงานบูรณาการฯ

จำนวน 35 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 7,329.8526 ล้านบาท <u>บรรลุตัวชี้วัดระดับโครงการ จำนวน 28 โครงการ</u> และไม่บรรลุตัวชี้วัดระดับโครงการ จำนวน 7 โครงการ โดยจำแนกเป็น ไม่บรรลุตัวชี้วัดระดับโครงการ<u>ขั้นไม่วิกฤต</u> จำนวน 1 โครงการ และไม่บรรลุตัวชี้วัดระดับโครงการ<u>ขั้นวิกฤต</u> จำนวน 6 โครงการ สำหรับผลการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถบรรลุตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 31 โครงการ และไม่บรรลุเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ <u>ขั้นไม่วิกฤต</u> จำนวน 2 โครงการ และไม่บรรลุตัวชี้วัดระดับโครงการ<u>ขั้นวิกฤต</u> จำนวน 2 โครงการ โดยสามารถสรุปจำนวนโครงการ จำแนกตามแนวทางได้ดังนี้

แนวทางการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน (จำนวนโครงการ)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (จำนวนโครงการ)		
		บรรลุตัวชี้วัด	ไม่บรรลุตัวชี้วัด		บรรลุตัวชี้วัด	ไม่บรรลุตัวชี้วัด	
			ไม่วิกฤต	วิกฤต		ไม่วิกฤต	วิกฤต
(1) ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและบริการแห่งอนาคต	6	4	1 *(สกพอ.)*	1 *(สทป.)*	6	-	-
(2) เพิ่มประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค	9	5	-	4 *(สนข. / กปน. / กทม. / รฟท.)*	7	-	2 *(กปน. / รฟท.)*
(3) ยกระดับทักษะแรงงาน ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม	8	8	-	-	7	1 *(สพฐ.)*	-
(4) พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัย น่าอยู่อาศัย และเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ	7	6	-	1 *(รง.)*	6	1 *(ยผ.)*	-
(5) เชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนสู่ความยั่งยืนของชุมชน	5	5	-	-	5	-	-

- **แนวทางการดำเนินงานที่ 1 ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและบริการแห่งอนาคต** มีโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัดในแนวทางที่ 1 จำนวน 6 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 248.0685 ล้านบาท ซึ่งสามารถดำเนินการบรรลุตัวชี้วัดระดับโครงการได้จำนวน 4 โครงการ และไม่บรรลุตัวชี้วัดระดับโครงการ ขั้นไม่วิกฤต จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ EECd เนื่องจากมีการปรับแบบการก่อสร้าง และขั้นวิกฤต จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมยานไร้คนขับ

(สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ: สทป.) เนื่องจากการดำเนินงานจัดทำบทวิเคราะห์ขีดความสามารถของผู้ประกอบการ และศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับรองรับอุตสาหกรรม UAV ไม่สามารถสะท้อนตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ตามที่หน่วยงานกำหนดไว้ได้ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด สำหรับผลการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถบรรลุตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณได้ทุกโครงการ

แนวทาง / กระทรวง / หน่วยงาน / โครงการ	สถานะโครงการ			สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ
	บรรลุตัวชี้วัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละการใช้จ่าย	
แนวทางการดำเนินงานที่ 1 ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและบริการแห่งอนาคต				**411.2514**	**410.7995**	**99.89**	
1. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก				**248.0685**	**248.0685**	**100.00**	
1.1 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		✓	73.33	248.0685	248.0685	100.00	**- งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและระบบสาธารณูปโภค** อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการและเตรียมก่อสร้างถนนสายหลักพร้อมระบบสาธารณูปโภค และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่โครงการฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2570 **- การชักชวนนักลงทุน** จัดกิจกรรมชักชวนนักลงทุนและจัดทำมาตรการสิทธิประโยชน์ รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน ซึ่งระหว่าง ตุลาคม 2567 – สิงหาคม 2568 มีการออกบัตรในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 383,762 ล้านบาท

แนวทาง / กระทรวง / หน่วยงาน / โครงการ	สถานะโครงการ			สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ
	บรรลุตัวชี้วัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละการใช้จ่าย	
2. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ				**2.1200**	**1.9681**	**92.83**	
2.1 โครงการดำเนินการเชิงรุกเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC	✓		100.00	2.1200	1.9681	**92.83**	ดำเนินการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 นำคณะนักธุรกิจไต้หวันรวม 24 คน มาเยือนประเทศไทย และสำรวจศักยภาพอีอีซี ภายหลังกิจกรรม มีบริษัทไต้หวัน 2 ราย ตัดสินใจซื้อที่ดินเพื่อลงทุนในอีอีซี และครั้งที่ 2 ได้จัดกิจกรรมชักชวนนักลงทุนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เทคโนโลยีอาหารและบริการมูลค่าสูง
3. กองทัพเรือ				**6.0000**	**5.7000**	**95.00**	
3.1 โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	✓		100.00	6.0000	5.7000	**95.00**	ดำเนินการพัฒนาใบจักรเรือแมงกานีสอะลูมิเนียมบรอนซ์แบบ Voith Schneider Propeller (VSP) เกรด C95800 จำนวน 2 ชิ้นงาน เพื่อใช้สำหรับเรือกวาดทุ่นระเบิดชุดเรือหลวงลาดหญ้าที่ได้รับมาตรฐาน ISO และได้รับการรับรองจากสมาคมจัดชั้นเรือ (Class approved certificate)

แนวทาง / กระทรวง / หน่วยงาน / โครงการ	สถานะโครงการ			สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ
	บรรลุตัวชี้วัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละการใช้จ่าย	
4. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ				**0.2929**	**0.2929**	**100.00**	
4.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมความมั่นคงไทยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			-	0.2929	0.2929	100.00	**ดำเนินการจัดทำบทวิเคราะห์ขีดความสามารถของผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับรองรับอุตสาหกรรม UAV แล้วเสร็จ** พบว่าพื้นที่สนามบินนวัตนภา ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับรองรับอุตสาหกรรม UAV **ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวไม่สามารถส่งผลถึงตัวชี้วัดโครงการ** “อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5” ที่หน่วยงานกำหนดไว้ได้
5. กรมวิทยาศาสตร์บริการ				**3.9200**	**3.9200**	**100.00**	
5.1 โครงการสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ CAV Proving Ground ระยะที่ 2	✓		100.00	3.9200	3.9200	100.00	ดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์ยานยนต์/หุ่นยนต์ เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ (CAV) แล้วจำนวน 8 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (1) ทดสอบ Driving robot (2) ทดสอบระบบ Autonomous shuttle (3) ทดสอบหุ่นยนต์ Soft target robot car (4) ทดสอบสมรรถนะการเคลื่อนที่ยาน

แนวทาง / กระทรวง / หน่วยงาน / โครงการ	สถานะโครงการ			สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ
	บรรลุตัวชี้วัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละการใช้จ่าย	
							ยนต์ที่ใส่ยางของ Goodyear (5) ทดสอบระบบบังคับด้วยระบบนำทางด้วย GNSS (6) ทดสอบระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของรถลากอัตโนมัติ Bangkok Glass (7) ทดสอบระบบบังคับเลี้ยว เบรก คันเร่งไฟฟ้าของรถลากอัตโนมัติ Chememan และ (8) ติดตั้งระบบ sensor นำทางรถกอล์ฟอัตโนมัติของ สวทช.
6. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ				**150.8500**	**150.8500**	**100.00**	
6.1 โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)	✓		100.00	150.8500	150.8500	100.00	ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ จุลินทรีย์สำหรับบำบัดน้ำมัน มัลติเอนไซม์สำหรับแช่หมักเส้นใยในอุตสาหกรรมสิ่งทอและสารชีวภาพควบคุมวัชพืช อีกทั้ง ได้พัฒนากระบวนการผลิตสมุนไพรพรีเมียมด้วยเทคโนโลยี 5 นวัตกรรม รวมถึงได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรสมัยใหม่และเกษตรอัจฉริยะให้แก่ 47 ชุมชนในพื้นที่อีอีซี รวมทั้งสิ้น 965 คน นอกจากนี้ ดำเนินการให้คำปรึกษาและยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ จำนวน 135 แห่ง

- **แนวทางการดำเนินงานที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค** มีโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัดในแนวทางที่ 2 จำนวน 9 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 4,860.9550 ล้านบาท ซึ่งสามารถดำเนินการบรรลุตัวชี้วัดระดับโครงการได้จำนวน 5 โครงการ และไม่บรรลุตัวชี้วัดระดับโครงการ ขั้นวิกฤต จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการการจัดทำแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและพัฒนาการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมรองรับการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร: สนข.) เนื่องจากตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ครอบคลุมการดำเนินโครงการ 3 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2567-2569) ส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุตัวชี้วัดได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (2) โครงการรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทน เพื่อรองรับงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง เชื่อมสามสนามบิน (การประปานครหลวง: กปน.) เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับแก้แบบให้สอดคล้องกับข้อจำกัด และความทับซ้อนทางวิศวกรรมของโครงสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง ฯ อีกทั้งรอความชัดเจนในการเสนอหลักการแก้ไขปัญหาโครงการให้ ครม. พิจารณาอนุมัติ และแจ้งเริ่มงาน (NTP) ระหว่าง รฟท. และเอกชนคู่สัญญา (3) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ค่าเวนคืนที่ดิน) (การรถไฟแห่งประเทศไทย: รฟท.) เนื่องจากโครงการก่อสร้างอยู่ระหว่างเสนอหลักการแก้ไขปัญหาโครงการให้ ครม. พิจารณาอนุมัติ และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายในพฤศจิกายน 2569 และ (4) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและระบบสัญญาณไฟจราจรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินจากพญาไทถึงดอนเมือง (กรุงเทพมหานคร: กทม.) เนื่องจากการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ 6 บริเวณริมคลองบางซื่อที่ราชพัสดุ ต้องได้รับการอนุญาตให้เจาะท่อจากกรมธนารักษ์ก่อนดำเนินการ สำหรับผลการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถบรรลุตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 7 โครงการ และไม่บรรลุเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ขั้นวิกฤต จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทน เพื่อรองรับงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง เชื่อมสามสนามบิน (กปน.) และ (2) โครงการปรับปรุงทางรถไฟในภาคตะวันออก (รฟท.) เนื่องจากหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเป็นลำดับแรก

แนวทาง / กระทรวง / หน่วยงาน / โครงการ	สถานะโครงการ			สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ
	บรรลุตัวชี้วัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละการใช้จ่าย	
แนวทางการดำเนินงานที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค				**4,860.9550**	**4,657.1423**	**95.81**	
1. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก				**50.8147**	**50.8147**	**100.00**	
1.1 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	✓		100.00	50.8147	50.8147	100.00	ดำเนินการบริหารและกำกับติดตามโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลักในพื้นที่ อีอีซี (EEC Project List) ให้

แนวทาง / กระทรวง / หน่วยงาน / โครงการ	สถานะโครงการ			สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ
	บรรลุตัวชี้วัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละการใช้จ่าย	
							สามารถดำเนินการได้ตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ (1) วิเคราะห์และสนับสนุนแนวทางแก้ปัญหาการเงิน EEC Project List (2) กำกับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงาน EHIA โครงการสนามบินอู่ตะเภา (3) บริหารและกำกับสัญญาโครงการท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 และท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ท่าเรือ F
2. กองทัพเรือ				**705.0449**	**695.2630**	**98.61**	
2.1 โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค และระบบดิจิทัล	✓		100.00	705.0449	695.2690	98.61	ดำเนินการพัฒนาโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามแผน ประกอบด้วย (1) งานบริหารโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 (2) งานก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 และ (3) งานจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ
3. กรมทางหลวง				**2,376.2261**	**2,371.7765**	**99.81**	
3.1 โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	✓		100.00	2,376.2261	2,371.7765	99.81	ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงขยายทางรวมระยะทาง 35.787 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมในพื้นที่ อีอีซี และก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสายเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (ข้ามแม่น้ำบางปะกง) เพื่อรองรับปริมาณจราจรบนถนนสายทางหลักและทางคู่ขนาน

แนวทาง / กระทรวง / หน่วยงาน / โครงการ	สถานะโครงการ			สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ
	บรรลุตัวชี้วัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละการใช้จ่าย	
4. กรมทางหลวงชนบท				**1,269.7945**	**1,269.7881**	**100.00**	
4.1 โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	✓		100.00	1,269.7945	1,269.7881	100.00	ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงขยายทางและสะพาน รวมระยะทาง 59.409 กิโลเมตร และสะพาน 1 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่อีอีซี และเชื่อมโยงการผลิตจากแหล่งผลิตไปยังตลาดและผู้บริโภคทุกระดับ รวมถึงสนับสนุนการเดินทางและการท่องเที่ยวในพื้นที่
5. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร				**9.9764**	**9.9764**	**100.00**	
5.1 โครงการการจัดทำแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและพัฒนาการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมรองรับการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		✓	50.00	9.9764	9.9764	100.00	อยู่ระหว่างจัดทำแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและพัฒนาการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมในพื้นที่อีอีซี ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานฉบับกลาง (Interim Report) ครอบคลุมส่วนงานการศึกษาสำรวจ วิเคราะห์ความต้องการขนส่ง และเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2569 (เป็นโครงการผูกพันสัญญา 3 ปี พ.ศ. 2567-2569) ส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ภายในปีงบประมาณ 2568

แนวทาง / กระทรวง / หน่วยงาน / โครงการ	สถานะโครงการ			สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ
	บรรลุตัวชี้วัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละการใช้จ่าย	
6. การประปานครหลวง				**41.8650**	**-**	**-**	
6.1 โครงการรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทน เพื่อรองรับงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง เชื่อมสามสนามบิน		✓	-	41.8650	-	-	อยู่ระหว่างปรับแก้แบบและขอบเขตของงาน (TOR) การรื้อย้ายท่อประปาให้สอดคล้องกับข้อจำกัดพื้นที่และความซับซ้อนทางวิศวกรรมของโครงสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน พร้อมรอความชัดเจนการแก้ไขสัญญาและแจ้งเริ่มงาน (NTP) ระหว่าง รฟท. และเอกชนคู่สัญญา ซึ่งคาดว่า TOR จะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2569
7. การรถไฟแห่งประเทศไทย				**203.3323**	**55.6225**	**100.00**	
7.1 โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ค่าเวนคืนที่ดิน)		✓	-	31.5896	31.5896	100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างเพื่อเตรียมการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ปัจจุบันมีความก้าวหน้าร้อยละ 0.20 (จากเป้าหมายร้อยละ 9.10) ล่าช้าเนื่องจากอยู่ระหว่างเสนอหลักการแก้ไขปัญหาโครงการให้ ครม. พิจารณาอนุมัติ และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายใน พ.ย. 2569
7.2 โครงการปรับปรุงทางรถไฟในภาคตะวันออก	✓		100.00	171.7427	24.0329	13.99	ดำเนินงานปรับปรุงทางรถไฟ 2 แห่ง ได้แก่ (1) ปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Siding Rehabilitation) สายสัตหีบ-แหลมฉบัง-มาบตาพุด 3 ช่วง แขวงบำรุงทางศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ (2) ซ่อมบำรุงทางรถไฟด้วยรถล้างหิน และอื่นๆ สายตะวันออก 3 ช่วง

แนวทาง / กระทรวง / หน่วยงาน / โครงการ	สถานะโครงการ			สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ
	บรรลุตัวชี้วัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละการใช้จ่าย	
							ระหว่างสถานีหัวตะเข้- บางน้ำเปรี้ยว, สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา - เขาพลูตาหลวง และสถานีชุมทางเขาชีจรรย์ - มาบตาพุด จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผลการเบิกจ่ายต่ำเนื่องจากหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีก่อนเป็นลำดับแรก
8. กรุงเทพมหานคร				**203.9011**	**203.9011**	**100.00**	
8.1 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและระบบสัญญาณไฟจราจรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินจากพญาไทถึงดอนเมือง		✓	50.00	203.9011	203.9011	100.00	ดำเนินการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบิน และอยู่ระหว่างเตรียมก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ ล่าช้าเนื่องจากบริเวณริมคลองบางซื่อต้องได้รับอนุญาตให้เจาะท่อขนส่งน้ำลอดผ่านพื้นที่จากกรมธนารักษ์ ปัจจุบันกรมธนารักษ์อยู่ระหว่างการพิจารณา

- **แนวทางการดำเนินงานที่ 3 ยกระดับทักษะแรงงาน ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี**

มีโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัดในแนวทางที่ 3 จำนวน 8 โครงการ ซึ่งสามารถดำเนินการบรรลุตัวชี้วัดระดับโครงการได้จำนวน 8 โครงการ สำหรับผลการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถบรรลุตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 7 โครงการ และไม่บรรลุเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณขั้นไม่วิกฤต จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในเขตพิเศษภาคตะวันออก (สพฐ.) เนื่องจากอยู่ระหว่างหน่วยงานส่วนภูมิภาคเร่งรัดการเบิกจ่าย

แนวทาง / กระทรวง / หน่วยงาน / โครงการ	สถานะโครงการ			สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ
	บรรลุตัวชี้วัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละการใช้จ่าย	
แนวทางการดำเนินงานที่ 3 ยกระดับทักษะแรงงาน ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี				**233.1896**	**224.5002**	**96.27**	
1. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก				**25.4978**	**25.4978**	**100.00**	
1.1 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	✓		100.00	25.4978	25.4978	100.00	ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบ EEC Model Type B จำนวน 9,287 คน และได้รับรองหลักสูตรระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับทักษะในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อใช้ในการฝึกอบรมจำนวน 31 หลักสูตร
2. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)				**3.2722**	**3.2722**	**100.00**	
2.1 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนเพื่อรองรับการจ้างงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	✓		100.00	3.2722	3.2722	100.00	ดำเนินการจัดฝึกอบรมและประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพให้แก่บุคลากรในสถานประกอบการและนักศึกษาอาชีวศึกษา โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมและได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสมรรถนะ จำนวน 313 คน
3. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม				**6.0000**	**5.6626**	**94.38**	
3.1 โครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model (CWIE+EEC	✓		100.00	6.0000	5.6626	94.38	ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายจำนวน 39 หลักสูตร จาก 16 มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการฝึกอบรมในรูปแบบ

แนวทาง / กระทรวง / หน่วยงาน / โครงการ	สถานะโครงการ			สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ
	บรรลุตัวชี้วัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละการใช้จ่าย	
Model Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา							CWIE+EEC Model Type A ให้แก่นักศึกษาในพื้นที่อีอีซี โดยสามารถอบรมและส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ได้จำนวน 162 คน
4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ				**9.1500**	**9.1500**	**100.00**	
4.1 โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	✓		100.00	9.1500	9.1500	100.00	ดำเนินการถ่ายทอดทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ครูและนักเรียนจำนวน 1,078 คน ผ่านกิจกรรม เช่น การแข่งขันเชิงปฏิบัติ “KidBright Moto 2025” และด้าน STEAM Education จำนวน 582 คน ผ่านการจัดฝึกอบรมและค่ายวิทยาศาสตร์ 5 กิจกรรม
5. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน				**31.8550**	**31.8550**	**100.00**	
5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	✓		100.00	31.8550	31.8550	100.00	ดำเนินการพัฒนาทักษะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายให้แก่บุคลากรในสถานประกอบการ จำนวนรวม 2,914 คน ด้วย 47 หลักสูตร เช่น Factory Automation for EEC การควบคุมหุ่นยนต์/อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน PLC Mitsubishi GX-Work 3 Basic ระบบขับเคลื่อนและระบบส่งกำลังสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น และพัฒนาวิทยากรต้นแบบ จำนวน 238 คน รองรับการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรต่อไป

แนวทาง / กระทรวง / หน่วยงาน / โครงการ	สถานะโครงการ			สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ
	บรรลุตัวชี้วัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละการใช้จ่าย	
6. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน				**36.4356**	**29.1437**	**79.99**	
6.1 โครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในเขตพิเศษภาคตะวันออก	✓		100.00	36.4356	29.1437	79.99	ดำเนินการพัฒนาครูในพื้นที่อีอีซี ให้เป็นครูแกนนำ จำนวน 687 คน ให้มีองค์ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยานยนต์ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้ง พัฒนานักเรียนจำนวน 326 คน ผ่านการจัดค่ายที่เสริมสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
7. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา				**82.5590**	**81.7249**	**98.99**	
7.1 โครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในเขตพิเศษภาคตะวันออก	✓		100.00	82.5590	81.7249	98.99	ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความพร้อมรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในรูปแบบ EEC Model Type A ร่วมกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 2,318 คน และการยกระดับมาตรฐานและสมรรถนะครูจำนวน 262 คน
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				**38.4200**	**38.1940**	**99.41**	
8.1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA/CAAT	✓		100.00	38.4200	38.1940	99.41	ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากร จำนวน 500 คน และนักศึกษา จำนวน 120 คน ด้วยทักษะด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA/CAAT ภายในศูนย์

แนวทาง / กระทรวง / หน่วยงาน / โครงการ	สถานะโครงการ			สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ
	บรรลุตัวชี้วัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละการใช้จ่าย	
							เครือข่ายฯ โดยทุกคนผ่านการสอบวัดผลและได้รับใบประกาศ คิดเป็นร้อยละ 100

- **แนวทางการดำเนินงานที่ 4 พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัย น่าอยู่อาศัย และเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ** มีโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัดในแนวทางที่ 4 จำนวน 7 โครงการ ซึ่งสามารถดำเนินการบรรลุตัวชี้วัดระดับโครงการได้จำนวน 6 โครงการ และไม่บรรลุตัวชี้วัดระดับโครงการ ขั้นวิกฤต จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) ล่าช้าเนื่องจากการประกาศจัดจ้างครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการมาตามระยะเวลาที่กำหนด และได้มีการประกาศจัดจ้างครั้งที่ 2 ซึ่งได้ลงนามในสัญญาเมื่อเดือนเมษายน 2568 ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการทางเคมีและการใช้เคมีภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงมาตรการป้องกันและตรวจสอบความปลอดภัยจากสารเคมี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2569 สำหรับผลการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถบรรลุตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 6 โครงการ และไม่บรรลุเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณขั้นไม่วิกฤต จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กรมโยธาธิการและผังเมือง) เนื่องจากบางรายการได้ใช้ระยะเวลานานในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ จึงส่งผลให้การใช้จ่ายเงินล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

แนวทาง / กระทรวง / หน่วยงาน / โครงการ	สถานะโครงการ			สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ
	บรรลุตัวชี้วัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละการใช้จ่าย	
แนวทางการดำเนินงานที่ 4 พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยน่าอยู่อาศัย และเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ				**1,759.2552**	**1,643.2552**	**93.41**	
1. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก				**820.0000**	**820.0000**	**100.00**	
1.1 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	✓		100.00	820.0000	820.0000	100.00	จ่ายค่าชดเชยแก่ผู้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยในพื้นที่โครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ รวมทั้งสิ้น 1,251.86 ไร่ (เป้าหมายประมาณ 1,112 ไร่ หรือสะสมครบระยะที่ 1 ประมาณ 5,795 ไร่ (งบปี 66-68))

แนวทาง / กระทรวง / หน่วยงาน / โครงการ	สถานะโครงการ			สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ
	บรรลุตัวชี้วัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละการใช้จ่าย	
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง				**728.5342**	**612.5342**	**84.08**	
2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	✓		100.00	728.5342	612.5342	84.08	ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 21 รายการ เช่น ก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วม ปรับปรุงคลองระบายน้ำ เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ ก่อสร้างดาดคอนกรีตสองฝั่งคลองพยูนและคลองสาขา ก่อสร้างท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบจุดชมวิว และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เพิ่มพื้นที่สีเขียวสำหรับชุมชนให้เป็นพื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่บ้านฉาง แกลง บ้านอำเภอสัตหีบ บางละมุง บ้านเพ เมืองชลบุรี เมืองฉะเชิงเทรา และเมืองระยอง ทั้งนี้เนื่องจากบางรายการได้ใช้ระยะเวลานานในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ จึงส่งผลให้การใช้จ่ายเงินล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
3. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				**191.6017**	**191.6017**	**98.69**	
3.1 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกแบบบูรณาการ	✓		100.00	191.6017	191.6017	98.69	ดำเนินการยกระดับระบบสาธารณสุข จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ **(1) โรงพยาบาลพุทธโสธร** ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและโรคหัวใจ **(2) โรงพยาบาลปลวกแดง** ก่อสร้างอาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน **(3) โรงพยาบาลชลบุรี** ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น

แนวทาง / กระทรวง / หน่วยงาน / โครงการ	สถานะโครงการ			สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ
	บรรลุตัวชี้วัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละการใช้จ่าย	
4.กรมควบคุมโรค				**7.2663**	**7.2663**	**100.00**	
4.1 โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	✓		100.00	7.2663	7.2663	100.00	ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจการใช้งานระบบข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมรายบุคคล (EEC Personal Health Record) จำนวนทั้งสิ้น 27 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาล จำนวน 13 แห่ง และสถานประกอบกิจการ จำนวน 14 แห่ง และมีผลประเมินความพึงพอใจการใช้งานร้อยละ 90.91
5. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ				**2.6930**	**2.6930**	**100.00**	
5.1 โครงการพัฒนายกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่นำร่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	✓		100.00	2.6930	2.6930	100.00	ดำเนินการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินภายใต้ความร่วมมือของโรงพยาบาลจังหวัดผ่านหน่วยปฏิบัติการอำนวยการ (EMS Dispatch Center) และหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับสูง (Advance Ambulance) พร้อมจัดทำระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน ฝึกซ้อมลำเลียงผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ทั้งทางบก ทะเล และอากาศ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพในการส่งต่อผู้ป่วย รวมถึงการใช้ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (National Digital Emergency Medical Services : NDEMS) ในการรับแจ้งเหตุและจ่ายงาน ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากระบบระบบ Digital 1669

แนวทาง / กระทรวง / หน่วยงาน / โครงการ	สถานะโครงการ			สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ
	บรรลุตัวชี้วัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละการใช้จ่าย	
6. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)				**4.4600**	**4.4600**	**100.00**	
6.1 โครงการสนับสนุนกลุ่มจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขับเคลื่อนการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ EEC	✓		100.00	4.4600	4.4600	100.00	ดำเนินการพัฒนากรอบการดำเนินงาน กระบวนการติดตามประเมินผลและกระบวนการ MRV จำนวน 3 วิธี ได้แก่ (1) มาตรการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์ลม น้ำ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ) (2) มาตรการใช้ไบโอดีเซลในภาคขนส่ง (3) มาตรการใช้เอทานอลในภาคขนส่ง สำหรับใช้ในการติดตามปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของพื้นที่ EEC
7. กรมโรงงานอุตสาหกรรม				**4.7000**	**4.7000**	**100.00**	
7.1 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก		✓	-	4.7000	4.7000	100.00	อยู่ระหว่างศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการทางเคมีและการใช้เคมีภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงมาตรการป้องกันและตรวจสอบความปลอดภัยจากสารเคมีเพื่อส่งเสริมการปกป้องสภาพภูมิอากาศ ในรูปแบบ Web page โดยการดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากการประกาศจัดจ้างครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการมาตามระยะเวลาที่กำหนด โดยได้ประกาศครั้งที่ 2 และลงนามในสัญญาเดือนเมษายน 2568 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2569

- **แนวทางการดำเนินงานที่ 5 เชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนสู่ความยั่งยืนของชุมชน**

มีโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัดในแนวทางที่ 5 จำนวน 5 โครงการ ซึ่งสามารถดำเนินการบรรลุตัวชี้วัดระดับโครงการได้จำนวน 5 โครงการ สำหรับผลการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถบรรลุตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณได้ทุกโครงการ

แนวทาง / กระทรวง / หน่วยงาน / โครงการ	สถานะโครงการ			สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ
	บรรลุตัวชี้วัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละการใช้จ่าย	
แนวทางการดำเนินงานที่ 5 เชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนสู่ความยั่งยืนของชุมชน				**65.2014**	**65.1683**	**99.95**	
1. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก				**27.7207**	**27.7207**	**100.00**	
1.1 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	✓		100.00	27.7207	27.7207	100.00	ดำเนินการด้านสร้างการรับรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ พร้อมสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,407 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับอีอีซี ร้อยละ 85.80 นอกจากนี้ ได้ดำเนินโครงการเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สินค้าชุมชน ผ่านกิจกรรม EEC Select โดยได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน มาร่วมนำเสนอในงาน Thailand Wellness & Healthcare 2025 ซึ่งผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน จำนวน 42 ราย ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.38 เมื่อเทียบกับรายได้ก่อนเข้าร่วมโครงการ

แนวทาง / กระทรวง / หน่วยงาน / โครงการ	สถานะโครงการ			สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ
	บรรลุตัวชี้วัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละการใช้จ่าย	
2. กรมการปกครอง				**4.0000**	**4.0000**	**100.00**	
2.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ EEC	✓		100.00	4.0000	4.0000	100.00	ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ อีอีซี ให้แก่ผู้นำในพื้นที่ ซึ่งภายหลังการจัดกิจกรรมได้มีการสอบถามการรับรู้และความเข้าใจต่อนโยบาย อีอีซี จากประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 6,857 คน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 4,657 คน พบว่าร้อยละ 92.44 มีการรับรู้การดำเนินนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี
3. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)				**20.0000**	**20.0000**	**100.00**	
3.1 โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC	✓		100.00	20.0000	20.0000	100.00	ดำเนินการจัดงาน EEC Expo ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และนำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่อีอีซีในทุกมิติ เสริมศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนจากทั่วโลก ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้สูงและนักลงทุนเข้าสู่พื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 2,630 คน

แนวทาง / กระทรวง / หน่วยงาน / โครงการ	สถานะโครงการ			สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ
	บรรลุตัวชี้วัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละการใช้จ่าย	
4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ				**9.6230**	**9.6230**	**100.00**	
4.1 โครงการขยายผลการใช้ทคโนโลยีการเกษตรยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ EEC	✓		96.00	9.6230	9.6230	100.00	ดำเนินการพัฒนาสารสกัดและสูตรผลิตภัณฑ์ จำนวน 5 กระบวนการ ได้แก่ 1) สเปรย์บำรุงผิวหน้าจากสารสกัดว่านหางจระเข้ 2) ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากจากน้ำกลั่นไม้กฤษณา 3) สารสกัดมาตรฐานจากบัวบก สำหรับผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 4) สเปรย์นวดผ่อนคลาย 5) ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันจากสารสกัดเหงือกปลาหมอและบัวบก พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อีอีซี จำนวน 7 ครั้ง รวม 308 คน
5. กรมพัฒนาที่ดิน				**3.8577**	**3.8246**	**99.14**	
5.1 โครงการเพิ่มผลิตภาพการเกษตรบนฐานทรัพยากรดินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	✓		100.00	3.8577	3.8246	99.14	ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างต้นแบบการจัดการที่ดีและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการผลิต จำนวน 75 แปลง พร้อมทั้งจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร รวมถึงวิเคราะห์ค่าทางเคมีและกายภาพที่ดิน จำนวน 1,500,000 ไร่ เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับเพาะปลูกต่อไป

ส่วนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2568

- ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ อีอีซี ได้รับการยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยแพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (Industrial IoT and Data Analytics Platform (IDA Platform) การประยุกต์เทคโนโลยี 5G สำหรับโรงงานอัจฉริยะและอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงการขยายผล NETPIE IoT Platform และการขยายผลการใช้งาน UNAI Platform สู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ก่อให้เกิด**มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 107.6125 ล้านบาท และมูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12.4277 ล้านบาท** อีกทั้ง ยังได้รับการประเมินศักยภาพโรงงานตาม Thailand i4.0 Index และได้รับคำปรึกษาการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ภายใต้บริการของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) ซึ่งมีผู้ประกอบการได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ภายใต้โครงการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 คิดเป็น**มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 647.7533 ล้านบาท**

- ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์อัตโนมัติและหุ่นยนต์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านบริการทดสอบจากสนามทดสอบยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ CAV Proving Ground ที่ได้รับมาตรฐานการรับรองทดสอบ ADAS EURO NCAP ของระบบ Automatic Emergency Braking (AEB) ระดับ 3 (จาก 6 ระดับ) ก่อให้เกิด**มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้บริการ รวมมูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท**

- เกษตรกรในพื้นที่ อีอีซี ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร 47 ชุมชน 965 คน สามารถสร้าง**มูลค่าเชิงเศรษฐกิจจากการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ได้ 73.21 ล้านบาท**

- บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรระยะสั้นสามารถ**เข้าสู่ระบบการจ้างงานในสถานประกอบการร้อยละ 100** ซึ่งได้รับการจ้างงานอย่างน้อย 1 ปี

- การแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ อีอีซี ได้รับการยกระดับระบบปฏิบัติการฉุกเฉินครบวงจรทั้ง ทางบก น้ำ และทางอากาศ ส่งผลให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล มี**อัตราการรอดชีวิตคิดเป็นร้อยละ 98.88**

- **ประชาชนได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างดาดคอนกรีตสองฝั่งคลองพยูนและคลองสาขาและการก่อสร้างท่อระบายน้ำหลักในพื้นที่ชุมชนบ้านฉาง** ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำสู่ทะเลอ่าวไทย **แก้ปัญหาน้ำท่วมจากน้ำที่เอ่อล้นคลอง** เพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมของชุมชนบ้านฉางให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 1,979 คน

- **สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการจัดงาน EEC Expo** กว่า 30.48 ล้านบาท และเกิดการจับคู่ทางธุรกิจ 682 คู่ ประเมินมูลค่าการซื้อขายภายในงาน 358 ล้านบาท

- **สร้างรายได้และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ อีอีซี** ผ่านกิจกรรม EEC Connext ที่เชื่อมโยงระหว่างนักลงทุนกับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อีอีซี ส่งผลให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 42 ราย **มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.38**

ส่วนที่ 4 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 7,329.8526 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของงบประมาณทั้งประเทศ (3.75 ล้านล้านบาท) โดยงบประมาณส่วนใหญ่สนับสนุนในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 66.32 รองลงมาคือด้านพัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยและน่าอยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 24.00 และด้านการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 5.61 ด้านการยกระดับทักษะแรงงานให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 3.18 และด้านการเชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนสู่ความยั่งยืนของชุมชน คิดเป็นร้อยละ 0.89 ตามลำดับ ซึ่งจากการวิเคราะห์และประมวลงบประมาณของแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) ปี พ.ศ. 2564 พบว่าการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ **ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.13[4] สามารถก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ 1.58 เท่า[5]** โดยเป็นผลจากการลงทุนในภาคการก่อสร้างโรงพยาบาล ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ และรถไฟ รวมถึงการดำเนินการที่สนับสนุนการวิจัย

ส่วนที่ 5 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค

1) ข้อจำกัดด้านกรอบวงเงินของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการพัฒนาพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ ส่งผลให้หน่วยงานพิจารณาขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามภารกิจประจำเป็นลำดับแรก ซึ่งจะส่งผลต่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี

2) กรณีที่โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ อีอีซี ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ส่งผลต่อเป้าหมายแผนงานบูรณาการ และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาเชิงพื้นที่

3) โครงการผูกพันงบประมาณในบางโครงการ ไม่สามารถรายงานผลที่สะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการในแต่ละปีได้

ข้อเสนอแนะ

1) ควรมีกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับแผนงานบูรณาการเพิ่มเติมจากกรอบวงเงินภารกิจประจำของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตามเป้าหมายแผนงานบูรณาการ

[4] วิเคราะห์โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) ปี พ.ศ. 2564 ในระดับ 180x180 สาขา จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2568) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์อานนท์ เกศรีสม ตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไมลส์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด ในการจัดกลุ่ม (Mapping) ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ อีอีซี (ประมวลผล ณ มกราคม 2569)

[5] ประเมินจากค่าตัวทวีคูณทางการคลัง (Fiscal Multiplier) คือ อัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงในรายได้ประชาชาติหรือ GDP ต่อการเปลี่ยนแปลงในการใช้จ่ายของภาครัฐ

2) หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการควรเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะกรณีโครงการปีเดียว ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ สำหรับโครงการต่อเนื่องและผูกพัน ควรติดตามผลการดำเนินงานทุกปีอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดโครงการ เพื่อการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

3) หน่วยงานควรกำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนความสำเร็จของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การติดตามและประเมินผลโครงการสะท้อนความสำเร็จและความก้าวหน้าของโครงการได้ภายในปีงบประมาณ

ภาคผนวก

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

แนวทาง / กระทรวง / หน่วยงาน / โครงการ	ค่าเป้าหมาย	ผลตามค่าเป้าหมาย (ณ กันยายน 68)	ร้อยละการดำเนินงาน
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและบริการแห่งอนาคต			**78.89**
1. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			**73.33**
1.1 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(1) ร้อยละความสำเร็จในการกำกับการดำเนินโครงการ EECd ร้อยละ 80 (2) จำนวนเงินการลงทุนจริงในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 100,000 ล้านบาท (3) ร้อยละความพึงพอใจขอผู้ใช้บริการ EEC OSS ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	(1) ร้อยละความสำเร็จในการกำกับการดำเนินโครงการ EECd ร้อยละ 20 (2) จำนวนเงินการลงทุนจริงในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 103,460.10 ล้านบาท (3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ EEC OSS ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	**73.33**
2. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ			**100.00**
2.1 โครงการดำเนินการเชิงรุกเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC	(1) จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในพื้นที่ EEC ที่ได้ดำเนินการในประเทศเป้าหมาย จำนวน 2 กิจกรรม (2) ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในพื้นที่ EEC ครอบคลุมประเทศเป้าหมายที่เป็นประเทศนำร่องในปี 2568 จำนวน 2 ประเทศ	(1) จัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในพื้นที่ อีอีซี จำนวน 2 กิจกรรม (2) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในพื้นที่ อีอีซี จำนวน 2 ประเทศ (ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา)	**100.00**
3. กองทัพเรือ			**100.00**
3.1 โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม	(1) ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรม 1 นวัตกรรม	(1) ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ 1 นวัตกรรม (ใบจักรเรือ 2 ใบ)	**100.00**
4. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ			**-**
4.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมความมั่นคงไทยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเฉลี่ยต่อปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5	(1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 0 เนื่องจากการดำเนินงานจัดทำรายงานบทวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับรองรับอุตสาหกรรม UAV ไม่สามารถสะท้อนถึงตัวชี้วัดโครงการ “อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5” ได้	-

แนวทาง / กระทรวง / หน่วยงาน / โครงการ	ค่าเป้าหมาย	ผลตามค่าเป้าหมาย (ณ กันยายน 68)	ร้อยละการดำเนินงาน
5. กรมวิทยาศาสตร์บริการ			**100.00**
5.1 โครงการสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ CAV Proving Ground ระยะที่ 2	(1) จำนวนผลิตภัณฑ์ยานยนต์/หุ่นยนต์ ที่ได้รับการบริการทดสอบยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ (CAV) จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ (2) สนามทดสอบได้รับมาตรฐานรับรองทดสอบ ADAS EURO NCAP ของ ระบบAutomatic Emergency Braking (AEB) ระดับ 3	(1) ผลิตภัณฑ์ยานยนต์/หุ่นยนต์ ได้รับการบริการทดสอบยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ (CAV) แล้วจำนวน 8 ผลิตภัณฑ์ (เช่น ทดสอบ Driving robot, ระบบ Autonomous Shuttle และ ระบบบังคับด้วยระบบนำทาง GNSS) (2) สนามทดสอบได้รับมาตรฐานรับรองทดสอบ ADAS EURO NCAP ของระบบ AEB ระดับ 3	**100.00**
6. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ			**100.00**
6.1 โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)	(1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงที่มีศักยภาพในการผลิตเชิงพาณิชย์ จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ (2) ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่และเกษตรอัจฉริยะ โดยเน้นพืชเศรษฐกิจ (ทุเรียน มังคุด) จำนวน 40 ชุมชน (3) นวัตกรรมกระบวนการผลิตสมุนไพรพรีเมียมด้วยเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ที่มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นในระดับเชิงพาณิชย์ จำนวน 5 นวัตกรรม (4) ยกระดับความสามารถผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ 100 โรงงาน	(1) ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงที่มีศักยภาพในการผลิตเชิงพาณิชย์แล้วเสร็จ จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ (2) ชุมชนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่และเกษตรอัจฉริยะแล้ว จำนวน 47 ชุมชน (3) ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตสมุนไพรพรีเมียมด้วยเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่แล้วเสร็จ จำนวน 5 นวัตกรรม (4) ยกระดับความสามารถผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์แล้ว 135 โรงงาน/บริษัท	**100.00**
แนวทางที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค			**68.75**
1. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			**100.00**
1.1 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(1) ร้อยละความสำเร็จในการกำกับการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลัก ร้อยละ 80	(1) ร้อยละความสำเร็จในการกำกับการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลัก ร้อยละ 80	**100.00**

แนวทาง / กระทรวง / หน่วยงาน / โครงการ	ค่าเป้าหมาย	ผลตามค่าเป้าหมาย (ณ กันยายน 68)	ร้อยละการดำเนินงาน
2. กองทัพเรือ			**100.00**
2.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบดิจิทัล	(1) โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบดิจิทัลในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการพัฒนา ร้อยละ 90	(1) โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบดิจิทัลในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการพัฒนา ร้อยละ 90	**100.00**
3. กรมทางหลวง			**100.00**
3.1 โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	(1) ก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จ 1 แห่ง (2) ก่อสร้างทางตามมาตรฐานที่กำหนด ร้อยละ 100	(1) ก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จ 1 แห่ง (2) ก่อสร้างทางตามมาตรฐานที่กำหนด ร้อยละ 100	**100.00**
4. กรมทางหลวงชนบท			**100.00**
4.1 โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	(1) ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง 59.409 กิโลเมตร (2) ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ร้อยละ 100	(1) ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง 59.409 กิโลเมตร (2) ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ร้อยละ 100	**100.00**
5. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร			**50.00**
5.1 โครงการการจัดทำแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและพัฒนาการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมรองรับการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(1) มีแผนการบริหารจัดการและพัฒนาการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมเพื่อรองรับการพัฒนาในพื้นที่ EEC ที่หน่วยงานสามารถนำไปปฏิบัติได้ 1 แผน (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำแผนพัฒนาการเชื่อมโยงและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมทั้งทางรางและทางน้ำเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไปดำเนินการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้ ร้อยละ 100	(1) มีแผนการบริหารจัดการและพัฒนาการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมเพื่อรองรับการพัฒนาในพื้นที่ EEC ที่หน่วยงานสามารถนำไปปฏิบัติได้ 1 แผน (2) อยู่ระหว่างเตรียมแผนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำแผนพัฒนาการเชื่อมโยงและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ทั้งทางรางและทางน้ำเพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้	**50.00**
6. การประปานครหลวง			**-**
6.1 โครงการรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทน เพื่อรองรับงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน	(1) วางท่อประปาใหม่ทดแทนท่อเดิม จำนวน 1 แห่ง (2) ระดับความพึงพอใจในการใช้น้ำ ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างปรับแก้แบบและขอบเขตของงาน (TOR) การรื้อย้ายท่อประปาให้สอดคล้องกับข้อจำกัดของพื้นที่และความซับซ้อนทางวิศวกรรมของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม	-

แนวทาง / กระทรวง / หน่วยงาน / โครงการ	ค่าเป้าหมาย	ผลตามค่าเป้าหมาย (ณ กันยายน 68)	ร้อยละการดำเนินงาน
		สามสนามบิน พร้อมรอความชัดเจนการแก้ไขสัญญาและแจ้งเริ่มงาน (NTP)	
7. การรถไฟแห่งประเทศไทย			**50.00**
7.1 โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ค่าเวนคืนที่ดิน)	ความคืบหน้าของโครงการ ร้อยละ 9.10 ในปีงบประมาณ 2568	ความคืบหน้าของโครงการ ร้อยละ 0.20 ในปีงบประมาณ 2568 ล่าช้าเนื่องจากอยู่ระหว่างเสนอหลักการแก้ไขปัญหาโครงการให้ ครม. พิจารณาอนุมัติ และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายใน พ.ย. 2569	-
7.2 โครงการปรับปรุงทางรถไฟในภาคตะวันออก (งานปรับปรุงโครงสร้าทางหลีก (Siding Rehabilitation) สายสัตหีบ-แหลมฉบัง-มาบตาพุด 3 ช่วง แขวงบำรุงทางศรีราชา จังหวัดชลบุรี)	ทางรถไฟในภาคตะวันออกที่ชำรุดได้รับการปรับปรุง 2 แห่ง	ทางรถไฟในภาคตะวันออกที่ชำรุดได้รับการปรับปรุง 2 แห่ง ได้แก่ (1) ปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก สายสัตหีบ -แหลมฉบัง-มาบตาพุด 3 ช่วง แขวงบำรุงทางศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ (2) ซ่อมบำรุงทางรถไฟด้วยรถล้างหิน และอื่นๆ สายตะวันออก 3 ช่วง ระหว่างสถานีหัวตะเข้- บางน้ำเปรี้ยว, สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา - เขาพลูตาหลวง และสถานีชุมทางเขาชีจรรย์ - มาบตาพุด จังหวัดฉะเชิงเทรา	**100.00**
8. กรุงเทพมหานคร			**50.00**
1) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและระบบสัญญาณไฟจราจรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินจากพญาไทถึงดอนเมือง	สามารถก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 2 แห่ง และ 1 รายการ	สามารถก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และอยู่ระหว่างเตรียมก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ 6	**50.00**

แนวทาง / กระทรวง / หน่วยงาน / โครงการ	ค่าเป้าหมาย	ผลตามค่าเป้าหมาย (ณ กันยายน 68)	ร้อยละการดำเนินงาน
แนวทางที่ 3 ยกระดับทักษะแรงงาน ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม			**100.00**
1. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			**100.00**
1.1 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(1) จำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนา 2,000 คน (2) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานทักษะสูง ที่สามารถปฏิบัติได้ (Supply Side) ร้อยละ 100	(1) จำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนา 9,287 คน (2) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานทักษะสูงที่สามารถปฏิบัติได้ (Supply Side) ร้อยละ 100	**100.00**
2. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)			**100.00**
2.1 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนเพื่อรองรับการจ้างงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(1) จำนวนกำลังคนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 200 คน	(1) จำนวนกำลังคนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 313 คน	**100.00**
3. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม			**100.00**
3.1 โครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model (CWIE+EEC Model Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา	(1) จำนวนหลักสูตรตามแนวทาง Demand Driven Education 15 หลักสูตร (2) จำนวนนักศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 150 คน	(1) จำนวนหลักสูตรตามแนวทาง Demand Driven Education 39 หลักสูตร (2) จำนวนนักศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 162 คน	**100.00**
4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ			**100.00**
4.1 โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(1) ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 800 คน (2) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการแก้ไขปัญหาผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์/โครงงานสิ่งประดิษฐ์หรือการประกวดแข่งขันที่จัดขึ้นสำเร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	(1) ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 1,078 คน (2) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการแก้ไขปัญหาผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์/โครงงานสิ่งประดิษฐ์หรือการประกวดแข่งขันที่จัดขึ้นสำเร็จ ร้อยละ 80.95	**100.00**
5. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน			**100.00**
5.1โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(1) จำนวนแรงงานเข้ารับการพัฒนาฝีมือได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย 2,700 คน	(1) จำนวนแรงงานเข้ารับการพัฒนาฝีมือ 3,152 คน	**100.00**

แนวทาง / กระทรวง / หน่วยงาน / โครงการ	ค่าเป้าหมาย	ผลตามค่าเป้าหมาย (ณ กันยายน 68)	ร้อยละการดำเนินงาน
6. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน			**100.00**
6.1 โครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในเขตพิเศษภาคตะวันออก	(1) จำนวนครูระดับมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาครูแกนนำการพัฒนาสื่อนวัตกรรม รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ อีอีซี 240 คน (2) จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการบ่มเพาะพัฒนาทักษะรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อศึกษาต่อหรือเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 320 คน (3) จำนวนสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสมรรถนะตามบริบทให้แก่สถานศึกษาอื่นได้ 15 โรงเรียน	(1) จำนวนครูระดับมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาครูแกนนำในพื้นที่ อีอีซี 687 คน (2) จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการบ่มเพาะพัฒนาทักษะรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 326 คน (3) จำนวนสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสมรรถนะตามบริบทให้แก่สถานศึกษาอื่นได้ 15 โรงเรียน	**100.00**
7. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา			**100.00**
7.1 โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(1) พัฒนานักศึกษา EEC Model Type A 550 คน (2) ยกระดับมาตรฐานและสมรรถนะครู 220 คน	(1) พัฒนานักศึกษา EEC Model Type A 2,318 คน (2) ยกระดับมาตรฐานและสมรรถนะครู 262 คน	**100.00**
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี			**100.00**
8.1 โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(1) จำนวนบุคลากรด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานได้รับการฝึกอบรม 500 คน (2) จำนวนนักศึกษาด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานได้รับการฝึกอบรม 120 คน (3) ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะการซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA/CAAT ร้อยละ 80	(1) จำนวนบุคลากรด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานได้รับการฝึกอบรม 500 คน (2) จำนวนนักศึกษาด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานได้รับการฝึกอบรม 120 คน (3) ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะการซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA/CAAT ร้อยละ 80	**100.00**
แนวทางที่ 4 พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยน่าอยู่อาศัย และเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ			**85.71**
1. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			**100.00**
1.1 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(1) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการประกาศเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ร้อยละ 75	(1) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการประกาศเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ร้อยละ 100	**100.00**

แนวทาง / กระทรวง / หน่วยงาน / โครงการ	ค่าเป้าหมาย	ผลตามค่าเป้าหมาย (ณ กันยายน 68)	ร้อยละการดำเนินงาน
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง			**100.00**
2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(1) จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 21 แห่ง (2) โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมร้อยละ 100	(1) จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 21 แห่ง (2) โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมร้อยละ 100	**100.00**
3. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			**100.00**
3.1 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกแบบบูรณาการ	(1) ระบบสาธารณสุขในพื้นที่ EEC ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 1 แห่ง	(1) ระบบสาธารณสุขในพื้นที่ EEC ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 1 แห่ง	**100.00**
4. กรมควบคุมโรค			**100.00**
4.1 โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(1) จำนวนของหน่วยงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่มีการใช้ระบบข้อมูล เฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมรายบุคคล (EEC Personal Health Record) 16 แห่ง (2) ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน ที่มีการใช้ระบบข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อมรายบุคคล ร้อยละ 75	(1) จำนวนของหน่วยงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่มีการใช้ระบบข้อมูล เฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมรายบุคคล (EEC Personal Health Record) 27 แห่ง (2) ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน ที่มีการใช้ระบบข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อมรายบุคคล ร้อยละ 90.91	**100.00**
5. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ			**100.00**
5.1 โครงการพัฒนายกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่นำร่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(1) มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ครบวงจร บก น้ำ อากาศที่ได้มาตรฐานคุณภาพ 3 จังหวัด (2) อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 93	(1) มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ครบวงจร บก น้ำ อากาศที่ได้มาตรฐานคุณภาพ 3 จังหวัด (2) อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98.88	**100.00**

แนวทาง / กระทรวง / หน่วยงาน / โครงการ	ค่าเป้าหมาย	ผลตามค่าเป้าหมาย (ณ กันยายน 68)	ร้อยละการดำเนินงาน
6. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)			**100.00**
6.1 โครงการสนับสนุนกลุ่มจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขับเคลื่อนการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ EEC	(1) โครงสร้าง กรอบการดำเนินงาน และกระบวนการติดตามประเมินผลสำหรับใช้ในการติดตามประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการของพื้นที่ EEC 1 ระบบ (2) วิธีการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก และกระบวนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก (MRV) ในระดับมาตรการของพื้นที่ EEC 3 วิธีการ	(1) โครงสร้าง กรอบการดำเนินงาน และกระบวนการติดตามประเมินผลสำหรับใช้ในการติดตามประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการของพื้นที่ EEC 1 ระบบ (2) วิธีการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก และกระบวนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก (MRV) ในระดับมาตรการของพื้นที่ EEC 3 วิธีการ	**100.00**
7. กรมโรงงานอุตสาหกรรม			**-**
7.1 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(1) ข้อมูลกระบวนการทางเคมีที่มีการพัฒนาตามแนวทางเคมียั่งยืนในรูปแบบ Web page 1 ชุด (2) แนวทาง/มาตรการป้องกันและตรวจสอบความปลอดภัยสารเคมี 2 เรื่อง	อยู่ระหว่างศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการทางเคมีและการใช้เคมีภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงมาตรการป้องกันและตรวจสอบความปลอดภัยจากสารเคมีเพื่อส่งเสริมการปกป้องสภาพภูมิอากาศในรูปแบบ Web page	-
แนวทางที่ 5 เชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนสู่ความยั่งยืนของชุมชน			**99.20**
1. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			**100.00**
1.1 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(1) ประชาชนในพื้นที่รับรู้ถึงประโยชน์ของการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร้อยละ 85	(2) ประชาชนในพื้นที่รับรู้ถึงประโยชน์ของการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร้อยละ 85.80	**100.00**
2. กรมการปกครอง			**100.00**
2.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ EEC	(1) ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจต่อนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 85 (2) การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกร้อยละ 85	(1) ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจต่อนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 92.44 (2) การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกร้อยละ 92.44	**100.00**

แนวทาง / กระทรวง / หน่วยงาน / โครงการ	ค่าเป้าหมาย	ผลตามค่าเป้าหมาย (ณ กันยายน 68)	ร้อยละการดำเนินงาน
3. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)			**100.00**
3.1 โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC	(1) การจัดงานแสดงสินค้าระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC จำนวน 1 งาน (2) ผู้เข้าร่วมงาน EEC Expo จำนวน 2,500 คน	(1) การจัดงานแสดงสินค้าระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC จำนวน 1 งาน (2) ผู้เข้าร่วมงาน EEC Expo จำนวน 2,630 คน	**100.00**
4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ			**96.00**
4.1 โครงการขยายผลการใช้เทคโนโลยีการเกษตรยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ EEC	(1) การพัฒนาสารสกัดและสูตรตำรับที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ EEC 5 กระบวนการ (2) เกษตรกรได้รับการอบรมเรียนรู้เรื่องการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบการพัฒนาสารสกัดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านเครื่องสำอาง/เวชสำอาง อย่างน้อย 350 คน (3) ยกระดับโรงงานต้นแบบผลิตผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) 1 โรงงานต้นแบบ	(1) การพัฒนาสารสกัดและสูตรตำรับที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ EEC 5 กระบวนการ (2) เกษตรกรได้รับการอบรมเรียนรู้เรื่องการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบการพัฒนาสารสกัดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านเครื่องสำอาง/เวชสำอาง อย่างน้อย 308 คน (3) ยกระดับโรงงานต้นแบบผลิตผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) 1 โรงงานต้นแบบ	**96.00**
5. กรมพัฒนาที่ดิน			**100.00**
5.1 โครงการเพิ่มผลิตภาพการเกษตรบนฐานทรัพยากรดินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(1) แปลงสาธิตถ่ายทอดเทคโนโลยีงานพัฒนาที่ดินทุกชนิดพืชสามารถเพิ่มผลิตภาพการผลิตพืชเป้าหมาย EEC 75 แปลง (2) การปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดินในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 1,500,000 ไร่	(1) แปลงสาธิตถ่ายทอดเทคโนโลยีงานพัฒนาที่ดินทุกชนิดพืชสามารถเพิ่มผลิตภาพการผลิตพืชเป้าหมาย EEC 75 แปลง (2) การปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดินในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 1,500,000 ไร่	**100.00**

สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

ชั้น 25 อาคารโทรคมนาคม บางรัก
เลขที่ 72 ซอยวัดม่วงแค
ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

www.eeco.or.th

EECO
สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก