

# รายงานความคืบหน้า

## การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ประจำไตรมาสที่ 2/2569 (มกราคม 2569 - มีนาคม 2569)



## สารบัญ

หน้า

1. การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซี.....	1
1.1 การส่งเสริมการลงทุนตามคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย .....	1
1.2 มาตรการสิทธิประโยชน์.....	2
1.3 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ .....	2
1.4 ระบบบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (EEC One Stop Service) .....	2
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณสุขปโภค.....	3
2.1 การบริหารโครงการโครงสร้างพื้นฐาน .....	3
2.2 การบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก .....	7
3. การยกระดับทักษะแรงงาน .....	8
4. การพัฒนาเมือง สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชน .....	8
4.1 โครงการศูนย์ธุรกิจ อีอีซี และเมืองใหม่ที่อยู่อัจฉริยะ .....	8
4.2 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการแพทย์แม่นยำ.....	8
5. การสร้างความยั่งยืนของการลงทุนสู่ชุมชน .....	9
5.1 กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก .....	9
5.2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และสร้างการรับรู้.....	10
5.3 การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่อีอีซี .....	11
6. การจัดทำแผนเพื่อการพัฒนาอีอีซี ปี 2571 – 2575 .....	12

รายงานความคืบหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
ประจำปีไตรมาสที่ 2/2569 (มกราคม - มีนาคม 2569)

1. การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซี

1.1 การส่งเสริมการลงทุนตามคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ภาพรวมการชักชวนการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ในไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2569 (มกราคม – มีนาคม 2569) มีผู้ประกอบการสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ 5 คลัสเตอร์ (อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG และอุตสาหกรรมบริการ) จำนวน 24 ราย มีหนังสือแสดงเจตจำนงหรือลงนามในสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล จำนวน 18 ราย คิดเป็นมูลค่ารวม 53,568 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.76 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2568 (มกราคม – มีนาคม 2568) ซึ่งมีมูลค่า 64,359 ล้านบาท โดยในไตรมาสนี้ กลุ่มนักลงทุนที่แสดงความสนใจลงทุนและขอรับการสนับสนุนสิทธิประโยชน์กับ สกพอ. ในแต่ละคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ ได้แก่ **อุตสาหกรรมบริการและการแพทย์** สนใจในการลงทุนโครงการพัฒนาพื้นที่รองรับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้รักสุขภาพและกลุ่มผู้สูงอายุ **อุตสาหกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์** สนใจลงทุน Hyperscale Data Center **อุตสาหกรรมยานยนต์** สนใจลงทุนในการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ ระบบมอเตอร์ส่งกำลังสำหรับรถยนต์ไฮบริด และการลงทุนตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D) และ**อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG** สนใจลงทุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในภาคอุตสาหกรรม และการรีไซเคิลขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง

**มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซี** ในไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2569 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2569) มีมูลค่าการออกบัตรส่งเสริมการลงทุน 145,635 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันนี้ของปีงบประมาณ 2568 ซึ่งมีมูลค่าการออกบัตรส่งเสริมการลงทุน 86,033 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.28) คิดเป็นร้อยละ 59.71 ของการออกบัตรฯ ทั้งประเทศ (243,898 ล้านบาท) โดยเป็นการออกบัตรในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ มูลค่า 119,267 ล้านบาท ประกอบด้วย อุตสาหกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ 99,188 ล้านบาท อุตสาหกรรมยานยนต์ 9,372 ล้านบาท อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG 5,872 ล้านบาท และอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ 1,638 ล้านบาท อุตสาหกรรมบริการ 3,197 ล้านบาท ทั้งนี้ มีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซี รวม 220 บริษัท ตัวอย่างของบริษัทที่ลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษและมีมูลค่าเงินลงทุนสูง เช่น บริษัท สตราตัส เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท กาแล็คซี่ พิค ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด ที่ลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท จี-เทคคูลูโตะ อีสเทิร์น จำกัด และบริษัท ไอชิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด ที่ลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัท แคม พรินซ์ตัน (ประเทศไทย) จำกัด ที่ลงทุนในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เป็นต้น

## 1.2 มาตรการสิทธิประโยชน์

1) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ สกพอ. เรื่อง **วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นขอรับรองกิจการที่มีความสัมพันธ์ในเชิงห่วงโซ่อุปทานเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ในการกักขังหรือให้กักขังเงินตราต่างประเทศ พ.ศ. 2569** มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อกำหนดวิธีการในการยื่นขอรับรองกิจการที่มีความสัมพันธ์ในเชิงห่วงโซ่อุปทานเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ในการกักขังหรือให้กักขังเงินตราต่างประเทศกับ สกพอ. ผ่านระบบ EEC OSS เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เรื่อง สิทธิประโยชน์ในการทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2567

2) ร่างประกาศ กพอ. เรื่อง **หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ สำหรับผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพจากต่างประเทศ พ.ศ. ....** โดย สกพอ. ได้หารือในหลักการกับสภาวิศวกรจนเป็นที่ยุติ และนำหลักการของร่างประกาศดังกล่าวไปรับฟังความเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย ([www.law.go.th](http://www.law.go.th)) เป็นระยะเวลา 30 วัน (18 มีนาคม 2569 ถึง 16 เมษายน 2569) หลังจากนั้น สกพอ. จะนำความเห็นจากการรับฟังมาประกอบการจัดทำร่างประกาศฉบับเต็มต่อไป

## 1.3 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ว่าด้วยการจดทะเบียนการเช่าที่ดินอันเป็นที่ราชพัสดุหรือที่ดินของรัฐที่ประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... สกพอ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงระเบียบการจดทะเบียนการเช่าที่ราชพัสดุที่ประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ตามมาตรา 53 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 โดยที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3/2569 มีมติเห็นชอบหลักการของร่างระเบียบฯ และมอบหมายให้ สกพอ. จัดทำรายละเอียดหลักการของร่างระเบียบฯ เพิ่มเติม พร้อมทั้งให้เสนอร่างระเบียบ สกพอ. ว่าด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุที่เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... ควบคู่ไปในขั้นตอนการเสนอ กพอ. ด้วย

## 1.4 ระบบบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (EEC One Stop Service)

สกพอ. พัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจลงทุน โดยครอบคลุมบริการด้านการอนุมัติ อนุญาต การขอรับสิทธิประโยชน์ การให้คำปรึกษา รวมถึงบริการเกี่ยวกับเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อช่วยลดอุปสรรคและต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ พร้อมส่งเสริมให้การประกอบการมีประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ดังนี้

1) พัฒนาระบบ Single sign-on (Single Profile) และ ระบบบริการภายใต้ EEC OSS จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ สิทธิประโยชน์ อนุมัติอนุญาต และการให้คำปรึกษา โดยอยู่ระหว่างทดสอบการเชื่อมต่อ API กับระบบต่าง ๆ บน Server จริง ก่อนเตรียมเปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2569

2) พัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน (EEC ID) เพื่อสร้างระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลที่มีมาตรฐานและปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการและประชาชน ซึ่งได้ทำการติดตั้งระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนบนสภาพการใช้งานจริง (Production Environment) การประเมินช่องโหว่ของระบบ (Vulnerability Assessment)

จัดฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ และจัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานแล้วเสร็จ โดยมีกำหนดเปิดให้บริการพร้อมกับระบบ EEC OSS ในเดือนพฤษภาคม 2569

3) ดำเนินโครงการเช่าสิทธิการใช้งานและพัฒนาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการพิจารณาเอกสารขออนุมัติ อนุญาต และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอนุมัติ อนุญาต กฎหมายควบคุมอาคาร ตามมาตรา 43 พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์เอกสารสำหรับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดยได้ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

**ภาพรวมการให้บริการระบบ EEC OSS ณ ไตรมาส 2 ปี 2569**

สถิติการให้บริการ	จำนวน	หน่วย
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ผู้ยื่นขอใช้บริการอนุมัติ อนุญาต ผ่านระบบ e-Licensing</li> <li>- บริษัทที่ยื่นขออนุมัติ อนุญาต 3</li> <li>- จำนวนรายการที่ยื่นขอ 4</li> <li>- จำนวนรายการที่อนุมัติแล้ว 1</li> </ul>		บริษัท รายการ รายการ
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ผู้ใช้บริการการลงทุน</li> <li>- Call / e-Mail / Facebook / Walk-in / Conference 64</li> <li>- ECHO Chatbot 1,480</li> </ul>	1,544	ครั้ง ครั้ง ครั้ง
● จำนวนสมาชิกที่ลงทะเบียน	19	ราย
● ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจผู้ได้รับใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์	100%	

**2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค**

**2.1 การบริหารโครงการโครงสร้างพื้นฐาน**

**1) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน**

ร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมลงทุนโครงการฯ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุด (อส.) ยังมีประเด็นที่กระทบต่อการจัดหาแหล่งเงินทุนของเอกชนคู่สัญญา (บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด) อีกทั้งการแก้ไขหลักเกณฑ์การชำระเงินที่รัฐร่วมลงทุนยังเข้าข่ายเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักการด้านการเงินที่ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ทบทวนมติเดิมตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 27 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเกิดสถานการณ์ยวบสภาในเดือนธันวาคม 2568 ทำให้ไม่สามารถเสนอ ครม. อนุมัติได้ทันที

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 รองนายกรัฐมนตรี (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) ได้เห็นชอบให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโครงการฯ แบบคู่ขนาน เพื่อป้องกันความล่าช้าที่จะกระทบต่อโครงการเกี่ยวเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน โดยสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เร่งเจรจากับเอกชนคู่สัญญาให้ได้ข้อยุติ และส่งร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ ให้ อส. ตรวจสอบพิจารณาอีกครั้ง ควบคู่ไปกับกระบวนการเสนอขอทบทวนมติ ครม.

ในการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569 รพท. และเอกชนคู่สัญญา ได้ดำเนินการเจรจากับเอกชนคู่สัญญาจนได้ข้อยุติตามที่ อส. ได้ตรวจพิจารณาเกือบทั้งหมด ยกเว้นประเด็นเดียว คือ "เงื่อนไขการบังคับใช้หลักประกันงานโยธา" ซึ่งเอกชนคู่สัญญาได้ทำหนังสือชี้แจงยืนยันว่าสถาบันการเงินไม่สามารถอนุมัติวงเงินค้ำประกันตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ เนื่องจากมองว่าการเปิดช่องให้รัฐยึดหลักประกันได้ทันทีเมื่อมีเหตุผิดสัญญาทั่วไปโดยไม่ต้องเลิกสัญญานั้น ขัดต่อหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อโครงการ (Project Finance) และสร้างความเสี่ยงทางการเงินที่ประเมินไม่ได้ เอกชนจึงขอให้ รพท. และ อส. พิจารณากลับไปใช้เงื่อนไขตามร่างสัญญาเดิมที่เคยตกลงกันได้ เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าและจัดหาแหล่งเงินทุนต่อไปได้

เมื่อวันที่ 28 และ 29 มกราคม 2569 คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการฯ และคณะกรรมการ รพท. มีมติรับทราบผลการเจรจาระหว่าง รพท. กับเอกชนคู่สัญญาที่ได้ข้อยุติแล้ว โดยตกลงจะแก้ไขร่างสัญญาตามที่ อส. เสนอ ยกเว้นเพียงประเด็นเงื่อนไขการบังคับใช้หลักประกันงานโยธาและหลักประกันเริ่มงานระยะที่ 2 ที่ขอให้พิจารณากลับไปใช้ตามร่างเดิม จากนั้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 รพท. จึงได้ส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงและยืนยันการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายไปยัง อส. เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาทบทวนร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมลงทุนโครงการฯ ดังกล่าวอีกครั้ง

จากนั้น รพท. และ สกพอ. ได้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อ อส. เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขสัญญา โดย สกพอ. ยืนยันแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่า รพท. จำเป็นต้องได้รับร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมที่ผ่านการพิจารณาจาก อส. จนเป็นที่ยุติแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถเสนอเรื่องต่อ กพอ. ได้ ในขณะเดียวกัน รพท. ได้ส่งหนังสือชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมถึง อส. เพื่อยืนยันการขอกลับไปใช้ร่างสัญญาเดิมในส่วนของเงื่อนไขหลักประกันงานโยธาและหลักประกันเริ่มงานระยะที่ 2 โดยเห็นว่าการกลับไปใช้หลักการตามร่างเดิมนั้น ไม่ได้ทำให้ รพท. เสียเปรียบหรือมีความเสี่ยงเพิ่มเติมแต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสัญญา ครั้งที่ 1/2569 รับทราบความคืบหน้าการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการฯ และให้ รพท. จัดทำหนังสือถึงสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้เร่งรัดการตรวจพิจารณาทบทวนร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมลงทุนโครงการฯ พร้อมชี้แจงถึงผลกระทบจากความล่าช้าของโครงการ เพื่อให้ สกพอ. สามารถเสนอร่างแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมสัญญาร่วมลงทุนโครงการฯ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของ อส. ต่อ กพอ. เพื่อให้ความเห็นชอบภายในเดือน พฤษภาคม 2569

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการฯ ครั้งที่ 2/2569 รับทราบความคืบหน้าการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนฯ

ปัจจุบัน อส. อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนในประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อยุติ และเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม กพอ. และคณะรัฐมนตรีเพื่อทบทวนมติเดิม และจะดำเนินการตามประกาศ EEC Track ต่อไป ทั้งนี้ หากกระบวนการเป็นไปตามแผน คาดว่า รพท. จะสามารถออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (NTP) ได้เร็วที่สุดประมาณเดือนกรกฎาคม 2569

## 2) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

### (1) การพัฒนาโครงการฯ ในส่วนของหน่วยงานรัฐ

- งานก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 และทางขับ กองทัพอากาศ (ทร.) ได้ว่าจ้างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 และทางขับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพดิน (เดือนกุมภาพันธ์ 2569) มีความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 11.40

- การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 เชื่อมทางเข้า - ออกสนามบิน กรมทางหลวงได้แจ้งเริ่มงานผู้รับจ้างก่อสร้างแล้วเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568 โดยบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันมีความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 2.38 ใช้เวลาก่อสร้าง 30 เดือน คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2573

- สาธารณูปโภคที่จัดทำโดยหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ โครงการงานระบบบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงอากาศยาน ดำเนินการโดย บริษัท โกลเบลแอร์แอสโซซิเอตส์ จำกัด (GAA) ก่อสร้างระบบบริการ น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ปัจจุบันมีความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 68.72

### (2) งานในส่วนของเอกชนคู่สัญญา (UTA)

สกพอ. ได้มีหนังสือที่ สกพอ 0607/586 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2569 เพื่อแจ้งการเริ่มนับระยะเวลาโครงการฯ โดยให้วันที่ 3 เมษายน 2569 เป็นวันที่เริ่มนับระยะเวลาโครงการฯ

### (3) งานโครงการก่อสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก (EECa) ได้แก่ โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา

ปัจจุบัน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ ในเขต EECa เพื่อประกอบกิจการ MRO คาดว่าจะลงนามได้ในเดือนเมษายน 2569

## 3) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

### (1) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1

- งานก่อสร้างท่าเรือก๊าซ เอกชนคู่สัญญา (บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินัล จำกัด (GMTPT)) เริ่มการก่อสร้างท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 มีความก้าวหน้าในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 14.66 จากแผนงานร้อยละ 11.93 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

### (2) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 2 อยู่ระหว่างการนำเสนอ

กรม. รับทราบและพิจารณาทบทวนมติ กรม. เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เพื่อขอเปลี่ยนแปลงหลักการโครงการจากรูปแบบโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) เป็นการบริหารพื้นที่ในรูปแบบการให้เช่าเพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะกิจการ ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

#### 4) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F

##### (1) งานโครงสร้างพื้นฐานในความรับผิดชอบของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)

- **งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (งานถมทะเล)** มีความก้าวหน้าในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 92.36 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569) ทั้งนี้ ส่วนของถมทะเลพื้นที่ F1 ดำเนินการแล้วเสร็จ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 กทท. ได้มีหนังสือแจ้งให้เอกชนคู่สัญญาทราบถึงความพร้อมของพื้นที่โครงการฯ ในส่วนของท่าเทียบเรือ F1 (กทท. ต้องดำเนินการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนการออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานตามที่ระบุไว้ในสัญญาร่วมลงทุน)

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 กทท. ได้มีหนังสือแจ้งให้เอกชนคู่สัญญาทราบถึงความคืบหน้าการพัฒนาโครงการฯ และแจ้งส่งมอบพื้นที่ของโครงการฯ เพื่อให้เอกชนคู่สัญญาเข้าดำเนินการตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรมของพื้นที่โครงการ โดยหนังสือแจ้งฉบับนี้ มิใช่การส่งมอบพื้นที่ตามสัญญาร่วมลงทุน ทั้งนี้ เอกชนคู่สัญญา (บริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด) เห็นว่าการส่งมอบพื้นที่ของโครงการฯ ไม่อยู่ในวิสัยที่จะดำเนินการได้และไม่เป็นไปตามสัญญาร่วมลงทุน เนื่องจากข้อกำหนดงานถมทะเลในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานได้กำหนดความหนาแน่นของดินได้ระดับน้ำทะเลแตกต่างกันระหว่างสัญญาร่วมลงทุนกับสัญญาจ้างก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568 เอกชนคู่สัญญาได้ส่งมอบผลการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพดินให้แก่ กทท. โดยพบว่า ค่าที่คำนวณได้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในสัญญาร่วมลงทุน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 กทท. มีคำสั่งที่ 12/2569 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการส่งมอบพื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F และระบบสาธารณูปโภคที่ใช้ร่วมกัน โดยมีอำนาจหน้าที่พิจารณาและหารือร่วมกับเอกชนคู่สัญญา เพื่อให้ได้ข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการส่งมอบพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคซึ่งรวมทั้งด้านเทคนิค กฎหมายและสัญญา และด้านการเงินปัจจุบัน กทท. และ เอกชนคู่สัญญาอยู่ระหว่างการหารือถึงแนวทางการส่งมอบพื้นที่ท่าเทียบเรือ F1

- **งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือชายฝั่ง ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค (งานส่วนที่ 2)** ผู้รับจ้างงานส่วนที่ 2 ได้รับมอบพื้นที่ครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2568 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง มีความก้าวหน้าในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 13.60 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569)

- **งานก่อสร้างระบบรถไฟทางคู่ใหม่ (งานส่วนที่ 3) และงานจัดหาประกอบและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานส่วนที่ 4)** ปัจจุบัน กทท. อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแบบ และเอกสารประกวดราคา โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างพร้อมกันในเดือนพฤศจิกายน 2569

(2) การพัฒนาในส่วนของท่าเทียบเรือ F ในความรับผิดชอบของเอกชนคู่สัญญา เอกชนคู่สัญญาอยู่ระหว่างการเริ่มดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และได้รับข้อเสนอ (Proposal) จากผู้เข้าร่วมประมูลราคา (Bidder) แล้ว แต่การลงนามสัญญาจ้างขึ้นอยู่กับแผนการส่งมอบพื้นที่ท่าเทียบเรือ F1 ของ กทท.

5) โครงการยกระดับโรงพยาบาลลวกแดง 2 ให้มีศักยภาพเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) และมีมาตรฐานโรงพยาบาลคู่สัญญาของประกันสังคม

อยู่ระหว่างทบทวนและจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ

## 2.2 การบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

1) คำสั่งคณะทำงานความร่วมมือพหุภาคีความมั่นคงด้านน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Water Multi Stakeholder Platform: EEC Water MSP) ที่ 147/2568 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568 เพื่อสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำของพื้นที่อีอีซีในระยะยาว และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ ได้มีการจัดประชุม จำนวน 2 ครั้ง รายละเอียด ดังนี้

- ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2569 มีมติเห็นชอบกรอบการดำเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ รวมถึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำร่างคำสั่งคณะทำงานย่อย Workstream 1-3 พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะทำงานย่อยดังกล่าว จัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการ และแผนการขับเคลื่อนโครงการ

- ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 มีมติรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานย่อย ภายใต้คณะทำงานความร่วมมือพหุภาคีความมั่นคงด้านน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Workstream 1-3) และความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานย่อย (Workstream 1-3) ซึ่งได้มีการกำหนดโครงการสำคัญในการขับเคลื่อน จำนวน 8 โครงการ

2) การแต่งตั้งคณะทำงานย่อย ภายใต้คณะทำงานความร่วมมือพหุภาคีความมั่นคงด้านน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 สกพอ. ได้มีคำสั่งที่ 9/2569 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อย ภายใต้คณะทำงานความร่วมมือพหุภาคีความมั่นคงด้านน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Workstream 1-3) จำนวน 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะทำงานด้านการจัดหาน้ำต้นทุน (Bulk Water Supply) โดยมีผู้แทน สททช. เป็นประธานและฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 23 หน่วยงาน (2) คณะทำงานด้านการบริหารจัดการความต้องการใช้น้ำและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (Demand Management and Efficiency) โดยมีผู้แทนธนาคารโลกเป็นประธานและฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 21 หน่วยงาน และ (3) คณะทำงานด้านการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Wastewater Treatment and Reuse) โดยมีผู้แทน สกพอ. เป็นประธานและฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 17 หน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ ประสานงาน เสนอแนะแนวทาง มาตรการ โครงการในประเด็นเฉพาะด้านได้อย่างเหมาะสม และขับเคลื่อนโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

### 3. การยกระดับทักษะแรงงาน

สกพอ. ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบ EEC Model Type B จำนวน 481 คน โดยมีหลักสูตร EEC Model Type B สำหรับการฝึกอบรมระยะสั้น ที่ผ่านการรับรองจากคณะทำงานพิจารณากลับกรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 5 หลักสูตร อีกทั้ง ได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้แก่ศูนย์เครือข่ายความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาบุคลากรและการศึกษา (EEC Nets) ผ่านการจัดงาน “สัมมนาเครือข่ายความเชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับกำลังคน” เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการยกระดับกำลังคนรองรับการลงทุนในพื้นที่ พร้อมเปิดโอกาสให้แต่ละศูนย์แลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานและข้อคิดเห็น ซึ่งช่วยให้การพัฒนากำลังคนในเขต EEC มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

### 4. การพัฒนาเมือง สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชน

#### 4.1 โครงการศูนย์ธุรกิจ อีอีซี และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ

1) การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการด้านโครงการศูนย์ธุรกิจ อีอีซี และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ (EECiti) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจุบันมีหน่วยงานอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการหลัก จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

(1) โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบถนนเพื่อรองรับโครงการศูนย์ธุรกิจฯ สายแยก ทล. 331 - ทล. 3376 จังหวัดชลบุรี ระยอง โดยกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 โดยมีกำหนดดำเนินงานแล้วเสร็จภายในกันยายน 2569

(2) โครงการสำรวจและออกแบบ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยาย เชื่อมโครงการศูนย์ธุรกิจฯ (ด้านเหนือ) โดยกรมทางหลวง (ทล.) เริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคม 2568 โดยมีกำหนดดำเนินงานแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2569

2) การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และชักชวนนักลงทุนที่สนใจในโครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซี และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ โดยได้ประชุมหารือโอกาสความร่วมมือและการลงทุน กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ (1) จัดสัมมนาเชิงธุรกิจและกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักลงทุน ไทย-จีน ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ภายใต้ชื่องาน “Now Thailand: EEC - Chengdu Investment Promotion Roadshow” ณ โรงแรม Jinjiang นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน และ (2) หารือความร่วมมือการลงทุนกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมบริการ การผลิตขั้นสูง และพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการพัฒนาพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบ สาธารณูปโภคของโครงการ EECiti

#### 4.2 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการแพทย์แม่นยำ

1) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : การแพทย์จีโนมิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) (EECg) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะเจ้าของพื้นที่ อยู่ระหว่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาพรวมของการดำเนินงานและหารือร่วมกับบริษัทเอกชนด้านการแพทย์ที่มีความประสงค์เข้าพื้นที่ภายในเขตดังกล่าว

2) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์ (พญา) (EECmd) สกพอ. ดำเนินการส่งรายละเอียดข้อมูลสิทธิประโยชน์ และขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์สำหรับนักลงทุน ในอุตสาหกรรมเป้าหมายให้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พญา (มธ.ศูนย์พญา) เพื่อใช้เป็นข้อมูล ประกอบการจัดทำแผนชักชวนนักลงทุน ทั้งนี้ มธ.ศูนย์พญา อยู่ระหว่างหารือร่วมกับบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง

## 5. การสร้างความยั่งยืนของการลงทุนสู่ชุมชน

### 5.1 กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

1) การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีมติอนุมัติเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาพื้นที่และด้านการศึกษา รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ จำนวนเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 14,562,710.61 บาท ได้แก่

#### (1) โครงการด้านการพัฒนาพื้นที่และชุมชน จำนวน 11 โครงการ

- โครงการศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมกิจกรรมเกษตรต้นน้ำสู่ปลายน้ำ วิสาหกิจชุมชนเสิร์ฟจากฟาร์มกรีนวิลล์ จังหวัดฉะเชิงเทรา วงเงินสนับสนุน 500,000 บาท
- โครงการยกระดับกระบวนการผลิตเห็ดและส่งเสริมการจัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปผลผลิตการเกษตร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง วงเงินสนับสนุน 200,000 บาท
- โครงการพัฒนาโรงเรือนและเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานิล วิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่ ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี วงเงินสนับสนุน 795,066.50 บาท
- โครงการพัฒนาสถานที่แปรรูปผลิตภัณฑ์โกโก้ให้ได้มาตรฐาน ออย. วิสาหกิจชุมชนโกโก้อำเภอแกลง จังหวัดระยอง วงเงินสนับสนุน 966,000 บาท
- โครงการยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ (Smart Community Tourism) วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง วงเงินสนับสนุน 300,560 บาท
- โครงการฝึกอบรม “ทฤษฎีใหม่ 1 ไร่ หายจน” สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วงเงินสนับสนุน 1,500,000 บาท
- โครงการยกระดับมูลค่ากาแฟแปดริ้วด้วยนวัตกรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น สู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy City) อย่างยั่งยืน ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วงเงินสนับสนุน 1,800,000 บาท
- โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวยกระดับสินค้า และเพิ่มมูลค่าสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน บริษัท บুম บুম 24 จำกัด วงเงินสนับสนุน 755,290.56 บาท
- โครงการพัฒนาโรงเรือนและเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าจากผลไม้ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา วงเงินสนับสนุน 903,670 บาท

- โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร วิสาหกิจชุมชน ฟาร์มฮัก สมุนไพรบ้านทุ่งแฝก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี วงเงินสนับสนุน 784,028.35 บาท
- โครงการอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ครบวงจร วิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเห็ดครบวงจร อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา วงเงินสนับสนุน 1,058,095.20 บาท

## (2) โครงการด้านสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา จำนวน 1 โครงการ

โครงการ EEC Future Innovator School ปั่นครู่และเยาวชนมัธยม สู่นักนำด้านปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วงเงินสนับสนุน 5,000,000 บาท

2) การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการภายใต้กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนา Content Lab ส่งเสริมการผลิตคอนเทนต์ดิจิทัล สำหรับผู้เรียนและเยาวชนในเขตเมืองพัทยา

3) การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกองทุน ลงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกองทุนอีอีซี ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อีอีซี จำนวน 80 คน โดยได้รับความร่วมมือร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา (EASTPARK)

## 5.2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และสร้างการรับรู้

### 1) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

(1) ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมขยายโอกาสและต่อยอดอาชีพให้แก่กลุ่มประมงพื้นบ้านและชุมชนในพื้นที่เกาะล้าน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ร่วมกับเมืองพัทยาและองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) โดยได้ลงพื้นที่เกาะล้าน และสวนป่านกยาง เมืองพัทยา เพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชน มาวางแผนพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความสมดุลระหว่างการท่องเที่ยว เศรษฐกิจชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านการมุ่งส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน ควบคู่การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ การรวมกลุ่มอาชีพ และการต่อยอดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงมีแผนยกระดับสวนป่านกยางเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและสถานศึกษา

(2) สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจด้านการพัฒนาพื้นที่และชุมชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายในงาน “เทศกาลมะม่วงหวาน อาหารอร่อย และของดีอำเภอพนมสารคาม ประจำปี 2568” ณ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ฉะเชิงเทราและผู้เข้าร่วมงานจำนวน 200 คน โดยมุ่งสื่อสารแนวทางการพัฒนาที่เชื่อมโยงมิติเศรษฐกิจ สังคม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อีอีซี ให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

## 2) การสร้างการรับรู้

(1) การติดตาม และประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทุกภาคส่วน คิดเป็นมูลค่าการสื่อสาร (PR Value) เผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนง (สื่อออนไลน์ และออฟไลน์) รวมทั้งสิ้น 45,891,819 บาท โดยมียอดการมองเห็น (Circulation) ข้อมูลข่าวสารจาก สกพอ. ผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 10,810,000 ครั้ง รวมถึงเกิดการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 341 ครั้ง

(2) การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ การยอมรับ เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่

- การจัดแถลงข่าว พร้อมประชาสัมพันธ์เชิงรุก จำนวน 6 ครั้ง และจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลักและสื่อออนไลน์ จำนวน 53 ข่าว
- การสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร จัดทำสื่อบูชา จำนวน 1 ครั้ง
- การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สกพอ. กับสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 4 ครั้ง
- การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก วิดีทัศน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร จำนวน 64 ชิ้น

(3) การจัดทำประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารภายในองค์กร ได้แก่

- จัดทำ EECO Strategic Total Communications Plan Y2026
- จัดทำคู่มืออัตลักษณ์องค์กร Brand Book ฉบับใหม่ในรูปแบบ e-book
- จัดทำวารสาร EEC Easy รายไตรมาส (ฉบับที่ 10)

### 5.3 การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่อีอีซี

สกพอ. ได้ผลักดันการดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2569 ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

เรื่อง	วันที่
1. “พัฒนาเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษด้านผลิตภัณฑ์ยา เพื่อการบำบัดขั้นสูง” ร่วมกับ โรงพยาบาลชลบุรี พัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลชลบุรีเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษด้านการแพทย์และสุขภาพครบวงจร เพื่อรองรับการลงทุนและกิจการเกี่ยวเนื่อง ด้านผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการบำบัดขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products: ATMPs) และบูรณาการความร่วมมือด้านสุขภาพในพื้นที่พร้อมต่อยอดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศด้านนวัตกรรม และกลไกการลงทุนให้เอื้อต่อการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการให้บริการด้าน ATMPs ในระดับสากล และการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ	30 มกราคม 2569

เรื่อง	วันที่
<p>2. “KROH เตรียมตึงภาคธุรกิจเกาหลีพัฒนาโครงการดาต้าเซ็นเตอร์ในพื้นที่อีอีซี” ร่วมกับ Korea Resonance Hub (KROH) จากสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาโครงการดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) ในพื้นที่อีอีซี โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดตั้งกรอบความร่วมมือเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาและการดำเนินกิจการดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) รูปแบบมาตรฐานสากลภายในพื้นที่อีอีซี เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม AI และเทคโนโลยีขั้นสูงของผู้ประกอบการในประเทศ</p>	3 มีนาคม 2569

## 6. การจัดทำแผนเพื่อการพัฒนาอีอีซี ปี 2571 – 2575

สกพอ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาอีอีซีในระยะถัดไป โดยจะดำเนินการจัดทำแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในแผนภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค และแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร พ.ศ. 2571 – 2575 เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่อีอีซีให้ทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ และบริบทของสถานการณ์โลก รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การลงทุน และการพัฒนาอุตสาหกรรม เป้าหมาย ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีกำหนดจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 1 เมษายน 2569 ซึ่ง สกพอ. จะนำความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องแต่ละภาคส่วนมาประกอบการจัดทำแผนงานพัฒนาในข้างต้นทั้ง 4 แผนงานต่อไป โดยคาดว่าจะการจัดทำแผนงานดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2569



## สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

📍 อาคาร โทรคมนาคม บางรัก ชั้น 25 เลขที่ 72 ซ.วัดม่วงแค ต.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

📍 อาคารนวมวิทย์บูรพาภิรักษ์ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

☎ +66 2033 8000 ✉ saraban@eeco.or.th 🌐 www.eeco.or.th

📺 📺 📺 📺 Eastern Economic Corridor Office - EECO