



EEC

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เชื่อมโลก ไร้ไทยแลนด์

รายงานประจำปีไตรมาสที่ 4

การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

กรกฎาคม - กันยายน 2567



รายงานประจำปีไตรมาสที่ 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2567)

สารบัญ

	หน้า
1. แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566 - 2570	1
2. ผลงานสำคัญภายใต้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	2
2.1 การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	2
2.1.1 แผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	2
2.1.2 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ	4
2.2 การดำเนินงานด้านสิทธิประโยชน์	11
2.3 การบริหารโครงการโครงสร้างพื้นฐาน	12
2.3.1 โครงการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญตาม EEC Project List	12
2.3.2 สาธารณูปโภคในพื้นที่	20
2.4 การชักชวนการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ	21
2.4.1 การดำเนินการส่งเสริมการลงทุนตามคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย	22
2.4.2 การส่งเสริมการลงทุนและความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ	23
2.4.3 การพัฒนาศูนย์กลางการเงินและตลาดทุน	26
2.5 การเตรียมปัจจัยรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษในพื้นที่	27
2.5.1 การพัฒนาบุคลากร การศึกษา วิจัย และเทคโนโลยี	27
2.5.2 การให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (EEC - OSS)	29
2.6 การพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตของประชาชน	34
2.6.1 โครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ	34
2.6.2 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการแพทย์แม่นยำ	38
2.6.3 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	39
2.6.4 ยกระดับการพัฒนาในพื้นที่	40
2.6.5 คุณภาพชีวิตประชาชน	40
2.6.6 การรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีอีซี	41
2.6.7 การประชาสัมพันธ์และการสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่	42
3. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	44
4. กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	49

ความคืบหน้าในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้จัดทำรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 4 ในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 มาตรา 15 (4) ที่กำหนดให้ สกพอ. กำกับติดตาม และรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) อย่างน้อยทุกสามเดือน สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566 - 2570

สกพอ. ได้จัดทำ (ร่าง) แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566 - 2570 โดยทบทวนผลการดำเนินงานของแผนภาพรวมฯ พ.ศ. 2560 - 2565 พร้อมทั้งวิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มที่มีผลต่อการพัฒนาทั้งของโลกและพื้นที่อีอีซี รวมทั้งมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็น (Public Hearing) และจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แผนภาพรวมฯ พ.ศ. 2566 - 2570 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง มากกว่า 700 คน โดยมีวิสัยทัศน์ให้ “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบ เป็นเป้าหมายของนักลงทุนช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” โดยมีทิศทางการพัฒนาที่ต่อยอดจากแผนภาพรวมฯ พ.ศ. 2560 - 2565 ในการสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศรองรับการเติบโตในทุกมิติให้เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย การประกอบธุรกิจรวมถึงการพัฒนาเมืองและการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างยั่งยืน (Ecosystem) การกำหนดสิทธิประโยชน์และมาตรการพิเศษในการชักชวนการลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตัว โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับจากโครงการการลงทุน (Exclusive) และบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการทำให้การลงทุนเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน (Collaborative)

ทั้งนี้ (ร่าง) แผนภาพรวมฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ในการประชุม กพอ. ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 และได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในดำเนินการพิจารณาลั่นกรองขั้นตอนและกระบวนการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับแผนระดับ 3 แล้ว ปัจจุบัน สกพอ. อยู่ระหว่างการเสนอ (ร่าง) แผนภาพรวมฯ พ.ศ. 2566-2570 ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบตามขั้นตอนต่อไป

2. ผลงานสำคัญภายใต้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

2.1 การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

2.1.1 แผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (แผนผัง อีอีซี) เป็นผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองสำหรับแต่ละจังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ พื้นที่พัฒนาเมืองและชุมชน พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม พื้นที่พัฒนาเกษตรกรรม และพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน ยผ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำผังเมืองรวมอำเภอ/ชุมชน ขึ้นใหม่ ตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562 จำนวน 30 ผัง ให้สอดคล้องกับแผนผังอีอีซีตามมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 เพื่อใช้บังคับเป็นผังเมืองรวมแทนโดยมีความคืบหน้าการจัดทำ (ร่าง) ผังเมืองรวม ดังนี้

ขั้นตอนการจัดทำผังเมืองรวม	จำนวน	รายชื่อผังเมืองรวม
1) การสำรวจ กำหนดเขตผังวิเคราะห์ และจัดทำร่างผังเมืองรวม	18 ผัง	<u>จ.ฉะเชิงเทรา</u> จำนวน 8 ผัง ได้แก่ ผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา ผังเมืองรวมชุมชนแปลงยาว ผังเมืองรวมชุมชนบางคล้า ผังเมืองรวมชุมชนคลองเขื่อน ผังเมืองรวมชุมชนราชสาส์น ผังเมืองรวมชุมชนสนามชัยเขตผังเมืองรวมชุมชนบางน้ำเปรี้ยว ผังเมืองรวมชุมชนท่าตะเกียบ <u>จ.ชลบุรี</u> จำนวน 5 ผัง ได้แก่ ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี ผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคม ผังเมืองรวมชุมชนพานทอง ผังเมืองรวมเมืองเกาะจันทร์ ผังเมืองรวมชุมชนบ่อทอง <u>จ.ระยอง</u> จำนวน 5 ผัง ได้แก่ ผังเมืองรวมเมืองระยอง ผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย ผังเมืองรวมชุมชนเขาชะเมา ผังเมืองรวมเมืองบ้านฉาง ผังเมืองรวมชุมชนปลวกแดง
2) การประชุมเพื่อพิจารณา ร่างผังเมืองรวม	1 ผัง	<u>จ.ฉะเชิงเทรา</u> จำนวน 1 ผัง ได้แก่ ผังเมืองรวมชุมชนพนมสารคาม
3) การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	3 ผัง	<u>จ.ฉะเชิงเทรา</u> จำนวน 2 ผัง ได้แก่ ผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์ ผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง <u>จ.ชลบุรี</u> จำนวน 1 ผัง ได้แก่ ผังเมืองรวมเมืองสัตหีบ
4) การประชุมคณะกรรมการผังเมือง	2 ผัง	<u>จ.ชลบุรี</u> จำนวน 2 ผัง ได้แก่ ผังเมืองรวมชุมชนเกาะสีชัง ผังเมืองรวมเมืองบางละมุง

ขั้นตอนการจัดทำผังเมืองรวม	จำนวน	รายชื่อผังเมืองรวม
5) การปิดประกาศพร้อม ข้อกำหนด 90 วัน	-	-
6) การรวบรวม ตรวจสอบ พิจารณาคำร้อง และแจ้งผลการ พิจารณาคำร้อง	5 ผัง	<u>จ.ชลบุรี</u> จำนวน 3 ผัง ได้แก่ ผังเมืองรวมชุมชนบ้านบึง ผังเมือง รวมเมืองศรีราชา ผังเมืองรวมชุมชนหนองใหญ่ <u>จ.ระยอง</u> จำนวน 2 ผัง ได้แก่ ผังเมืองรวมชุมชนแกลง ผังเมือง รวมชุมชนนิคมพัฒนา
7) การจัดทำเอกสาร ประกอบการ ยกร่างประกาศ กระทรวงมหาดไทย	1 ผัง	<u>จ.ระยอง</u> จำนวน 1 ผัง ได้แก่ ผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์
8) การนำเสนอคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ และประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา	-	-

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2567

- **การวางและจัดทำผังเมืองรวมอำเภอ/ชุมชน จำนวน 30 ผัง** ซึ่งดำเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 สกพอ. ได้รับข้อร้องเรียนจากสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตรการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรื่อง การวางและจัดทำผังเมืองที่ไม่สอดคล้องกับแผนผังอีอีซี ประกอบกับคณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอท่านนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แรงแก้ไขและบูรณาการเร่งรัดการวางและจัดทำผังเมืองใหม่ให้สอดคล้องกับการขยายตัวและตอบสนองการลงทุนในประเทศ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การวางและจัดทำผังเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สกพอ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดแนวทางการวางและจัดทำผังเมืองรวมในพื้นที่ อีอีซี และประเภทกิจการอุตสาหกรรมที่สามารถดำเนินการได้ภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา

- **การปรับปรุงแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. (ฉบับที่ 4)** ตามมติของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ประกาศกำหนดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม จำนวน 2 เขต ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการคัดเลือกและเชิญชวนผู้เสนอรับงาน

2.1.2 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง พื้นที่ภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ประกาศกำหนดตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 จัดตั้งเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โดยสามารถดำเนินการจัดตั้งได้ดังนี้

1) **เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบนิคมอุตสาหกรรม** เป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อขายหรือให้เช่าตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล ปัจจุบันมีการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน 26 เขต พื้นที่รวม 94,966 ไร่ มีพื้นที่ขายหรือให้เช่ารวมทั้งหมด 69,992.53 ไร่ ปัจจุบันคงเหลือพื้นที่ที่พัฒนาได้ 13,814 ไร่ ดังนี้

ลำดับ	เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบนิคมอุตสาหกรรม	พื้นที่ประกาศเขต (ไร่)	พื้นที่ขาย/ให้เช่า (ไร่)	
			ทั้งหมด	คงเหลือ
(1)	นิคมอุตสาหกรรม SMART PARK	1,466.00	768.44	551.00
(2)	นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)	9,688.00	7,246.00	123.00
(3)	นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)	3,747.00	3,058.00	60.00
(4)	นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1	8,003.00	6,055.00	237.00
(5)	นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1	3,482.00	2,748.00	-
(6)	นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2	632.00	433.00	66.00
(7)	นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2	3,502.00	2,523.00	480.00
(8)	นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี	18,840.00	13,495.00	871.00
(9)	นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ระยอง	16,895.00	12,082.00	487.00
(10)	นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง	1,357.00	1,064.00	-
(11)	นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)	704.00	516.00	-
(12)	นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3)	1,561.00	1,147.00	-
(13)	นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5)	1,472.00	1,097.00	-
(14)	นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36	1,281.00	982.00	144.00
(15)	นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3	2,198.00	1,705.00	313.00
(16)	นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4	1,900.00	1,461.00	6.00
(17)	นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)	6,100.00	4,614.00	4,654.00
(18)	นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี	3,068.00	2,205.00	2,058.00
(19)	นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 4)	654.00	478.00	-
(20)	นิคมอุตสาหกรรม ที.เอฟ.ดี 2	841.00	619.00	27.00

ลำดับ	เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบนิคมอุตสาหกรรม	พื้นที่ประกาศเขต (ไร่)	พื้นที่ขาย/ให้เช่า (ไร่)	
			ทั้งหมด	คงเหลือ
(21)	นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ	691.00	483.06	393.00
(22)	นิคมอุตสาหกรรมด้าบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง	2,037.00	1,616.00	1,046.00
(23)	นิคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบัง	943.00	698.90	31.00
(24)	นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน	1,294.00	978.50	974.00
(25)	นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ หนองใหญ่	1,988.00	1,498.63	872.00
(26)	นิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง	622.00	421.00	421.00
รวมเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบนิคมอุตสาหกรรม		94,966.00	69,992.53	13,814.00

2) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ (Promoted Zones for Specific Industries) เป็นการพัฒนาพื้นที่ของรัฐเพื่อการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนา กิจการที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ เช่น การพัฒนาระบบ สาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานและกิจการที่เกี่ยวข้อง ศูนย์วิจัยและพัฒนา ห้องทดลอง และศูนย์นวัตกรรม รองรับระบบอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ เป็นต้น โดยในปัจจุบัน กพอ. ประกาศเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษไปแล้ว จำนวน 7 เขต พื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 19,744.548 ไร่ รองรับการลงทุนรวมประมาณ 848,562 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เขตส่งเสริมเศรษฐกิจ พิเศษเพื่อกิจการ พิเศษ	กิจกรรมเป้าหมาย	ที่ตั้ง	จำนวนพื้นที่ / เงินลงทุน *
(1) เขตส่งเสริม เมืองการบินภาค ตะวันออก (EECa)	รองรับการลงทุนในธุรกิจและสิ่งอำนวยความสะดวก ในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ทั้งศูนย์ธุรกิจขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ศูนย์ ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน ศูนย์ซ่อมบำรุง อากาศยาน เขตประกอบการค้าเสรี การจัด ประชุมและแสดงสินค้า รวมถึงบริการความ บันเทิงหลายรูปแบบ เพื่อยกระดับสู่การเป็น ศูนย์กลางการบินและโลจิสติกส์ของภูมิภาค	บริเวณสนามบิน นานาชาติอู่ตะเภา ตำบลพลลา อำเภอบึง จังหวัด ระยอง	พื้นที่ 6,500 ไร่ เงินลงทุน 204,240 ล้านบาท
(2) เขตส่งเสริมรถไฟ ความเร็วสูงเชื่อมสาม สนามบิน (EECh)	รองรับการพัฒนาระบบการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ท่าอากาศยานดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา รวมถึงการพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟ	พื้นที่ตลอดแนว โครงการตั้งแต่ ท่าอากาศยานดอน	พื้นที่ 7,853 ไร่

เขตส่งเสริมเศรษฐกิจ พิเศษเพื่อกิจการ พิเศษ	กิจกรรมเป้าหมาย	ที่ตั้ง	จำนวนพื้นที่ / เงินลงทุน *
	ของโครงการฯ บริเวณสถานีรถไฟฟ้ามหานคร ลิงก์มักกะสันให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยง กรุงเทพฯ กับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Gateway) และพื้นที่สถานีรถไฟความเร็วสูง ศรีราชา	ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อุตะเภา รวมพื้นที่ พัฒนาระยะ สถานีมักกะสัน และศรีราชา	เงินลงทุน 276,561 ล้านบาท
(3) เขตส่งเสริม อุตสาหกรรมและ นวัตกรรมดิจิทัล (EECd)	รองรับการลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี ดิจิทัล ศูนย์ข้อมูลระดับโลก สนามทดสอบ นวัตกรรมดิจิทัล สถาบัน IoT ที่ทันสมัย พื้นที่ พัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลและวิสาหกิจดิจิทัล เริ่มต้น เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Digital Innovation Hub ของอาเซียน	อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	พื้นที่ 830 ไร่ เงินลงทุน 50,000 ล้านบาท
(4) เขตส่งเสริม นวัตกรรมระเบียง เศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EECi)	รองรับการต่อยอดการวิจัยและพัฒนาสู่การสร้าง นวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการ พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ์เพื่อให้เป็น พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่มีความเข้มข้นของงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการวิจัย สนามทดลอง ห้องทดลอง ภาคสนาม ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบชั้นนำ โรงงาน ต้นแบบและโรงงานสาธิต เพื่อขับเคลื่อนให้ ประเทศไทยก้าวสู่ประเทศนวัตกรรม	ตำบลปายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	พื้นที่ 3,454 ไร่ เงินลงทุน 288,511 ล้าน บาท
(5) เขตส่งเสริมศูนย์ นวัตกรรมการแพทย์ ครบวงจร ธรรมศาสตร์ (พทยา) (EECmd)	รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษการแพทย์และ สุขภาพครบวงจร และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมี เป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมส่งเสริม ด้านนวัตกรรม การวิจัยขั้นสูง และพัฒนาศูนย์ นวัตกรรมทางการแพทย์ (Medical Hub) และ อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ เป็นศูนย์กลางพัฒนา	มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์พญา ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	พื้นที่ 584.685 ไร่ เงินลงทุน 8,000 ล้านบาท

เขตส่งเสริมเศรษฐกิจ พิเศษเพื่อกิจการ พิเศษ	กิจกรรมเป้าหมาย	ที่ตั้ง	จำนวนพื้นที่ / เงินลงทุน *
	สุขภาพพลานามัยผู้สูงอายุ รองรับการก้าวสู่สังคม ผู้สูงอายุของประเทศไทย		
(6) เขตส่งเสริม การแพทย์ จีโนมิกส์ มหาวิทยาลัย บูรพา (บางแสน) (EECg)	ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ในอิตาลี รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ การแพทย์และสุขภาพครบวงจร และกิจการอื่นที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ทางการแพทย์จีโนมิกส์ ที่จำเป็นให้แก่ประเทศที่มีความต้องการบริการ การแพทย์ให้สามารถนำไปสู่การรักษาพยาบาลที่มี ประสิทธิภาพ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึง การรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึง	อาคารคณะ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	พื้นที่ 3.69 ไร่เงิน ลงทุน 1,250 ล้าน บาท
(7) เขตส่งเสริมศูนย์ นวัตกรรมดิจิทัลและ เทคโนโลยีขั้นสูงบ้าน ฉาง (EECtp)	รองรับงานวิจัยพัฒนา กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย พิเศษดิจิทัล และเพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจการที่ เกี่ยวเนื่องหรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและ ส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ หรือเพื่อให้ เกิดการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญจากผู้ ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยที่มีศักยภาพสูง	ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	พื้นที่ 519.173 ไร่ เงินลงทุน 20,000 ล้านบาท

หมายเหตุ : ตัวเลขพื้นที่ และเป้าหมายเงินลงทุน เป็นประมาณการในเบื้องต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีการพัฒนา
หรือลงทุนจริง

3) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษที่ผู้ประกอบการขอจัดตั้ง เป็นการพัฒนาพื้นที่ที่เจ้าของที่ดิน
ประสงค์จะนำมาใช้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษที่ไม่ใช่การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปัจจุบันมี 2 เขต รองรับเงินลงทุนประมาณ 14,480 ล้านบาท
พื้นที่รวม 1,926 ไร่ มีพื้นที่ขายหรือให้เช่ารวมทั้งหมด 995 ไร่ ปัจจุบันคงเหลือพื้นที่ที่พัฒนาได้ 71 ไร่ ดังนี้

ลำดับ	เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษที่ผู้ประกอบการขอจัดตั้ง	อุตสาหกรรมเป้าหมายของพื้นที่	เงินลงทุน	พื้นที่ประกาศเขต (ไร่)	พื้นที่ขาย/ให้เช่า (ไร่)	
					ทั้งหมด	คงเหลือ
(1)	กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคตบ้านโพธิ์	ยานยนต์สมัยใหม่ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษยานยนต์สมัยใหม่	1,000 ล้านบาท	1,694.00	786.00	-
(2)	กลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บางปะกง	โลจิสติกส์ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษโลจิสติกส์	13,480 ล้านบาท	232.00	209.00	71.00
รวมเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษที่ผู้ประกอบการขอจัดตั้ง				1,926.00	995.0	71.00

*หมายเหตุ : ตัวเลขพื้นที่ และเป้าหมายเงินลงทุน เป็นประมาณการในเบื้องต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีการพัฒนาหรือลงทุนจริง

● เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ ประกอบด้วย

○ เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 2/2566 ได้พิจารณาเห็นชอบการจัดตั้งและประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษประเภทเพื่อกิจการอุตสาหกรรม บนพื้นที่พัฒนา 2,191.49 ไร่ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการที่จำเป็น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร

○ เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษศูนย์ธุรกิจอีอีซี และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 4/2566 ได้พิจารณาเห็นชอบการจัดตั้งและประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษประเภทเพื่อกิจการพิเศษ บนพื้นที่พัฒนาระยะที่ 1 ประมาณ 5,795 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 14,619 ไร่ ในตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มูลค่าการลงทุนประมาณ 534,985 ล้านบาท เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การแพทย์และสุขภาพครบวงจร การพัฒนาบุคลากรและการศึกษา ดิจิทัล การบินและโลจิสติกส์ การแปรรูป

อาหาร การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ รวมทั้งเป็นที่ตั้งศูนย์สำนักงานใหญ่ภูมิภาคและศูนย์ราชการสำคัญ ศูนย์บริการทางการเงิน ศูนย์ธุรกิจเฉพาะด้านและบริการอื่นๆ กิจกรรมพาณิชย์กรรมและที่อยู่อาศัย

4) การพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)

(1) การติดตามความก้าวหน้าเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล EECd

รองนายกฯ ภูมิธรรม ลงพื้นที่อีอีซี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ EECd ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัลในพื้นที่อีอีซี สนับสนุนให้เกิดการลงทุน พัฒนาบุคลากร และความรู้ด้านดิจิทัลให้กับประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยขณะนี้มียกลงทุน ที่ได้ลงทุนในพื้นที่ EECd ที่สำคัญ ๆ ได้แก่

- บริษัท CtrlS ซึ่งเป็นบริษัท Data Center ระดับโลกจากประเทศอินเดีย ในการประกอบกิจการ Data Center ขนาด 150 เมกะวัตต์ ในพื้นที่โครงการ EECd พร้อมให้บริการ Cloud Service โดยมีมูลค่าการลงทุนโครงการรวมประมาณ 15,000 ล้านบาท เช่าพื้นที่จำนวน 25 ไร่ ระยะเวลา 50 ปี สร้างรายได้แก่ สกพอ. มูลค่าทั้งหมดประมาณ 1.31 พันล้านบาท สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานกว่า 1,000 อัตรา นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนในการสนับสนุนระบบ Cloud Service ในพื้นที่อีอีซี และจัดทหรนนิ่งให้ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรชาวไทยได้เรียนรู้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกัน

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน จัดตั้งศูนย์อัดประจุไฟฟ้าต้นแบบระดับประเทศ (EV Charging Station) โดยเช่าพื้นที่จำนวน 5 ไร่ ระยะเวลา 20 ปี เพื่อเป็นต้นแบบให้ศูนย์อัดประจุไฟฟ้าทั่วประเทศทั้งที่ดำเนินการแล้วในปัจจุบัน และที่กำลังจะก่อสร้างในอนาคต

(2) ประชุมหารือการเตรียมความพร้อมสาธารณูปโภคสำหรับรองรับนักลงทุนในระหว่างรอ

โครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จ เนื่องจากมีนักลงทุนหลายรายยื่นความจำนงเข้ามาใช้พื้นที่ก่อนทำการก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สกพอ. ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงร่วมหารือแนวทางการรองรับนักลงทุนด้านความต้องการ ด้านการใช้น้ำประปา และด้านการใช้ไฟฟ้าสำหรับหาแนวทางในการรองรับนักลงทุนในระยะที่โครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่แล้วเสร็จ

(3) ประชุมการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุที่ประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษของพื้นที่

ให้เช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อให้ได้ข้อสรุปการเช่าที่ดินและสามารถดำเนินการตามขั้นตอนของสัญญาเช่าให้ครบถ้วนแล้วเสร็จ

(4) แผนการพัฒนาพื้นที่ EECd ในระยะถัดไป มุ่งเน้นส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล

และอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับบริษัทที่สนใจลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จ ก่อนเปิดการใช้ประโยชน์พื้นที่เชิงพาณิชย์ในลำดับถัดไป

4) ความคืบหน้าการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)

(1) เมืองนวัตกรรมชีวภาพ (BIOPOLIS)

- **การพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี** เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงานวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และเคมี ในการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ (Biobased products) ในระดับขยายขนาด สำหรับให้บริการหน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัย หรือบริษัทที่ประสงค์จะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ เพื่อเชื่อมต่อผลงานจากการวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมต่อไป โดยปัจจุบัน ผู้รับจ้างส่งมอบแบบของโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีครบถ้วน และผู้ว่าจ้างได้พิจารณาตรวจรับแบบแล้วพร้อมที่จะนำไปใช้จัดซื้อครุภัณฑ์ และเครื่องจักรในโรงงานต่อไป โดยมีความก้าวหน้าการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 73.75

- **การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตสารต้านอนุมูลอิสระและสารลดแรงตึงผิวชีวภาพสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม** อยู่ระหว่างศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุงสูตร และกระบวนการผลิตนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ให้มีศักยภาพและเหมาะสมในระดับขยายขนาดรวมถึงจัดเก็บข้อมูลการขยายขนาดกระบวนการผลิต ทั้งกระบวนการผลิตสารต้านอนุมูลอิสระ Superoxide Dismutase (SOD) กระบวนการผลิตเบต้าแคโรทีน และกระบวนการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ Biosurfactant โดยมีความก้าวหน้าการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 60

แผนการดำเนินงานต่อไป จะดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุงสูตรและกระบวนการผลิตสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายผลิตภัณฑ์ การจัดการประชุมเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม หรือความร่วมมือเพื่อให้เกิดการขยายผลและส่งเสริมต้นแบบในภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อประเมินแนวทางการต่อยอดกับภาคเอกชนต่อไป

(2) เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ARIPOLIS)

การยกระดับผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ ดำเนินการสนับสนุนให้เกิดการเตรียมยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยการประเมินความพร้อมให้คำปรึกษา ช่วยวางแผนการลงทุนให้โรงงานและสนับสนุนเทคโนโลยีในพื้นที่อีอีซีจำนวน 20 โรงงาน การประเมินความพร้อมโรงงานในพื้นที่อีอีซี ด้วย Thailand i4.0 index จำนวน 9 โรงงาน การให้บริการเครื่องมือทดสอบทดลอง (Testbed) จำนวน 26 ครั้ง รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม โดยมีสมาชิกรวมจำนวน 142 ราย (สะสม) โดยมีความก้าวหน้าการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 20

ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการ คือ การขยายผลเข้าถึงโรงงานในพื้นที่ได้น้อย ซึ่งมีแนวทางแก้ไขคือการเข้าร่วมงานกับสภาอุตสาหกรรม เพื่อสร้างการยอมรับและประชาสัมพันธ์การบริการและรับทราบความต้องการของพื้นที่ ผลักดันให้มีการใช้การบริการและเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลงานบริการองค์ความรู้ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

2.2 การดำเนินงานด้านสิทธิประโยชน์

สกพอ. มีการดำเนินงานด้านการให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรและมีใช้ด้านภาษีอากร เพื่อส่งเสริมและดึงดูดให้เกิดการประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ รวมถึงมาตรการสนับสนุนการลงทุนในการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน เพื่อให้พื้นที่อีอีซีเป็นศูนย์กลางของการลงทุนในภูมิภาค และสามารถสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีความคืบหน้า ดังนี้

1) การจัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ ภายใต้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ดังนี้ (1) ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง สิทธิประโยชน์ในการทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. (2) ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอรับสิทธิประกอบวิชาชีพในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสำหรับผู้ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต่างประเทศ พ.ศ. (3) ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวก เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (EEC Visa)

2) การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ในพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ อยู่ระหว่างจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท Bedrock Analytics ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ภาพรวมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาใช้เพื่อให้การดำเนินงานมีการพัฒนา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้มีการหารือร่วมกับผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปรับปรุงรูปแบบเขตปลอดอากรให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันยิ่งขึ้น

3) การดำเนินงานด้านสิทธิประโยชน์ในพื้นที่อีอีซี อยู่ระหว่างการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการสิทธิประโยชน์แบบครบวงจรบนระบบ EEC OSS (EEC Incentive on EEC-OSS Platform) ให้ครอบคลุมบริการด้านสิทธิประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โดยได้มีการพัฒนาระบบรับชำระเงินดิจิทัล (EEC Payment Gateway) เพื่อเป็นระบบกลางในการรับชำระเงินจากการให้บริการอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ ผ่านช่องทางดิจิทัล และอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้มีความสอดคล้องและรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการกงสุล และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อรองรับการตรวจลงตรา EEC Visa หรือ กรมศุลกากร เพื่อรองรับการใช้สิทธิประโยชน์อากรขาเข้า เป็นต้น นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการและการให้บริการ EEC ID สำหรับคนต่างด้าวที่ได้รับ EEC Visa และการนำ EEC ID ไปใช้ทำธุรกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบเอกสารรับรอง (verifiable credential: VC) และเอกสารสำแดง (verifiable presentation: VP) โดยเป็นไปตามมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนด

2.3 การบริหารโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (EEC Project list) จำนวน 5 โครงการ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ ประกอบด้วย (1) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน อนุมัติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 (2) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (3) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ท่าเทียบเรือ F (4) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 และ (5) โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (Maintenance Repair and Overhaul : MRO) อนุมัติเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือ PPP (Public Private Partnership) ลดภาระด้านงบประมาณของภาครัฐ โดยอาศัยศักยภาพและความพร้อมของเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์ ปัจจุบัน ได้เอกชนและลงนามสัญญาแล้ว 4 โครงการ **รวมมูลค่าการลงทุนทุกโครงการทั้งสิ้น จำนวน 682,944 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนเอกชน 419,038 ล้านบาท (ร้อยละ 61) และเป็นการลงทุนของรัฐ 263,906 ล้านบาท (ร้อยละ 39)** สรุปสาระสำคัญของ EEC Project list ดังนี้

 เงินร่วมลงทุน 682,944 ล้านบาท - รัฐร่วมลงทุน 263,906 ล้านบาท (39%) - เอกชนร่วมลงทุน 419,038 ล้านบาท (61%)			
โครงการ	เงินลงทุน (ล้านบาท)	วันลงนามสัญญา	เปิดดำเนินการ
รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน	รวม 271,766 ภาครัฐ : 159,771* (59%) ภาคเอกชน : 111,995 (41%)	24 ตุลาคม 2562	2572
โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก	รวม 217,949 ภาครัฐ : 24,697 (11%) ภาคเอกชน : 193,252 (89%)	19 มิถุนายน 2563	2572
โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3	รวม 82,305 ภาครัฐ : 30,300** (37%) ภาคเอกชน (63%) ช่วงที่ 1 : 44,505 ช่วงที่ 2 : 7,500	1 ตุลาคม 2562	2570
โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3	รวม 110,924 ภาครัฐ : 49,138 (44%) ภาคเอกชน : 61,786 (56%)	25 พฤศจิกายน 2564	F1 – 2570 F2 – 2572

หมายเหตุ : * โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เงินลงทุนภาครัฐคำนวณมาจากเงินที่ สฟท. ต้องทยอยจ่ายคืนค่าก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 149,650 ล้านบาท ให้แก่เอกชนเป็นระยะเวลา 10 ปี

** โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 เงินลงทุนภาครัฐคำนวณมาจากเงินที่ กนอ. ต้องทยอยจ่ายคืนค่าก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 1,010 ล้านบาท ให้แก่เอกชนเป็นระยะเวลา 30 ปี

ณ กันยายน 2567

2.3.1 โครงการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญตาม EEC Project List

1) โครงการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญตาม EEC Project List

(1) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ปัจจุบัน สกพอ. รฟท. เอกชนร่วมลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการส่งมอบพื้นที่ และการแก้ไขปัญหาโครงการฯ โดยมีความก้าวหน้า ดังนี้

(1.1) งานส่งมอบพื้นที่ช่วงสุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 รฟท. และเอกชนคู่สัญญา ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขบังคับก่อนสำหรับการออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานของโครงการฯ เพื่อตกลงและยอมรับว่า รฟท. ได้ส่งมอบพื้นที่พร้อมส่งมอบในส่วนขอพื้นที่ของโครงการเกี่ยวกับรถไฟ

และพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟฟ้าของโครงการฯ (พื้นที่ TOD) ตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาฯ หมายเลข 6 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คู่สัญญาจะร่วมกันเจรจาจัดหาพื้นที่อื่นทดแทนพื้นที่ส่วนที่เป็นสาธารณูปโภคในปริมาณที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตกลงที่จะยกเว้นการนำสัญญาร่วมลงทุนฯ ไปจดทะเบียนการเข้าพื้นที่ TOD ตามที่กำหนดในข้อ 6.1 (2) เพื่อไม่ให้เป็นเงื่อนไขสำหรับการที่ รฟท. จะออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และตกลงร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับแนวท่อส่งน้ำมันบริเวณพื้นที่โครงการฯ กับบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ปัจจุบัน รฟท. และเอกชนคู่สัญญาเจรจาได้แนวทางพื้นที่ทดแทนสาธารณูปโภคประโยชน์ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง รฟท. ออกแบบพวงวางในโรงงานมักกะสัน

(1.2) งานส่งมอบพื้นที่ช่วงพญาไท - บางซื่อ - ดอนเมือง

(1.2.1) งานเวนคืนที่ดิน

○ ช่วงพญาไท - บางซื่อ

- พื้นที่เวนคืนทั้งหมด จำนวน 3 ไร่ 1 งาน 69.3 ตารางวา พร้อมส่งมอบทั้งหมด
- พื้นที่หน่วยงานราชการทั้งหมด จำนวน 4 ไร่ 1 งาน 25.8 ตารางวา คงเหลือพื้นที่บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โดย รฟท. ได้จ่ายค่าทดแทนแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการของสำนักพระราชวังในการใช้ที่ดินดังกล่าว (ไม่มีความก้าวหน้า)

○ ช่วงบางซื่อ - ดอนเมือง ใช้พื้นที่เขตทางเดิมของ รฟท. พร้อมส่งมอบให้กับเอกชนคู่สัญญา

(1.2.2) การรื้อย้ายสาธารณูปโภค

○ ช่วงพญาไท - บางซื่อ

- การรื้อย้ายท่อน้ำมันของ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) เริ่มการปรับปรุงพื้นที่เพื่อส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างคืนให้กับสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะจัดทำบันทึกข้อตกลงในการคืนพื้นที่และการรื้อย้ายท่อเดิมร่วมกับ รฟท. และเอกชนคู่สัญญาภายในเดือนกันยายน 2567

- การรื้อย้ายท่อลอดใต้คลองสามเสนของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ลงนามจ้างผู้รับจ้างแล้วเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567 โดยจะรื้อย้ายภายในเดือนมกราคม 2568

○ ช่วงบางซื่อ - ดอนเมือง ดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคแล้วเสร็จ และพร้อมส่งมอบพื้นที่ให้เอกชนคู่สัญญาเพื่อก่อสร้างงานโยธาร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน ต่อไป

(1.3) การแก้ไขปัญหาคอขวดโครงการฯ การแก้ไขปัญหาลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และสงครามรัสเซีย - ยูเครนต่อโครงการฯ คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการฯ รับทราบหลักการแก้ไขปัญหาคอขวดโครงการฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอ กพอ. และ ครม. ต่อไป โดยเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง สกพอ. รฟท. และเอกชนคู่สัญญาเพื่อพิจารณาการขยายระยะเวลาบันทึกข้อตกลงโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเพื่อแก้ไขปัญหาลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย รฟท. และเอกชนคู่สัญญาตกลงขยายระยะเวลาบันทึกข้อตกลงฯ (ฉบับที่ 10) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 หรือขยายจนถึงวันที่ รฟท. และเอกชนคู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมลงทุนฯ แล้วแต่วันใดจะถึงกำหนดก่อน

(2). โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและเมืองการบินภาคตะวันออก

(2.1) การพัฒนาโครงการฯ ในส่วนของหน่วยงานรัฐ

(2.1.1) งานก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 และทางขับ กองทัพเรือ (ทร.) ได้รับอนุมัติกรอบวงเงินจำนวน 16,210 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 และทางขับสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา (โครงการฯ) โดย สกพอ. ได้ส่งมอบพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออกให้แก่กองทัพเรือเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 และทางขับ เรียบร้อยแล้ว

ดำเนินการโดยกองทัพเรือ : ปัจจุบันกองทัพเรืออยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการทางวิ่งที่ 2 และทางขับ โดยได้เปิดซองข้อเสนอทางการเงินต่อสาธารณะเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการในขั้นตอนการจ้าง โดยคาดว่าจะดำเนินการจ้างภายในเดือนตุลาคม 2567 ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (CSC) อยู่ระหว่างขั้นตอนการเจรจากับที่ปรึกษาที่มีคะแนนรวมด้านข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอทางการเงินสูงสุด

ดำเนินการโดย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) : ปัจจุบัน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) อยู่ระหว่างเจรจาสัญญาเงินกู้กับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) มีการประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง โดยการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567 ระหว่างคณะผู้แทนฝ่ายไทยและ AIIB ได้ข้อสรุปในรายละเอียดสัญญาเงินกู้ร่วมกันทั้งนี้ สบน. ต้องนำผลการประชุมเสนอต่อ ครม. เพื่อขออนุมัติการลงนามสัญญา คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2567

(2.1.2) การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 เชื่อมทางเข้า – ออกสนามบินอู่ตะเภา คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กรมทางหลวง (ทล.) ดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 เชื่อมทางเข้า – ออกสนามบิน กรอบวงเงินรวม 3,517 ล้านบาท โดยเป็นการก่อสร้างทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมทางแยกต่างระดับ จุดเริ่มต้นที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 บริเวณด่านจัดเก็บค่าผ่านทางอู่ตะเภา และไปเชื่อมต่อโครงข่ายถนนภายในสนามบินอู่ตะเภา สู่อาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ ระยะทางทั้งสิ้น 1.920

กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการคัดเลือกข้อเสนอ คาดว่าจะทราบผลผู้รับจ้างก่อสร้างภายใน เดือน กันยายน 2567 คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2568 ใช้เวลาก่อสร้าง 30 เดือน คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2570

(2.1.3) สาธารณูปโภคที่จัดทำโดยหน่วยงานของรัฐ

โครงการงานระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ดำเนินการ โดยบริษัท โกลเบลแอร์แอสโซซิเอตส์ จำกัด (GAA) มีความก้าวหน้าภาพรวมโครงการฯ ร้อยละ 52.76 ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน งานก่อสร้างอาคาร Fire Pump & Foam Tank Shelter งานก่อสร้างอาคาร Tanker Offload Bay งานก่อสร้างฐานราก Drain & Recovery & Defuel Receipt และ งานเตรียมการก่อสร้าง Hydrant Feeder Pipe ในพื้นที่ MRO

(2.2) งานในส่วนของเอกชน

(2.2.1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่แตกต่างจากรายงาน EHIA UTA

ได้มีการทบทวนแผนแม่บทให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ UTA ได้ ดำเนินการปรับปรุงผังสนามบิน โดยการปรับย้ายตำแหน่งอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ยกเลิกอุโมงค์ APM ลอดใต้ ทางวิ่งที่ 2 ย้ายตำแหน่งสถานีรถไฟความเร็วสูง และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ข้างต้นให้สามารถพัฒนาโครงการเป็น 6 ระยะทำให้มีรายละเอียดแตกต่างไปจากที่นำเสนอไว้ในรายงาน EHIA ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล) เมื่อมีการปรับรายละเอียดโครงการ จึงต้องดำเนินการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล เพื่อชี้แจงตามข้อคำถามของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทั้งนี้ คาดว่าจะ เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลง EHIA เพื่อพิจารณาอีกครั้งในเดือนกันยายน – ตุลาคม 2567

(3) งานโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก (6,500 ไร่)

(3.1) โครงการศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา สถาบันการบิน พลเรือนแห่งประเทศไทย (สบพ.) ได้ดำเนินการการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และขนาดการลงทุนที่เหมาะสม ของโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศแล้วเสร็จ และคณะกรรมการของ สบพ. มีมติรับทราบรายงานดังกล่าวแล้ว และเห็นว่า สบพ. ควรชะลอการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอบรมฯ จนกว่านโยบายการลงทุนในพื้นที่เขตส่งเสริมฯ จะมีความชัดเจน โดย สบพ. มีหนังสือแจ้งผลการศึกษาดังกล่าวให้ สกพอ. ทราบและขอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ สกพอ. ได้เชิญ สบพ. ทราหรือเพื่อทราบ ถึงรายละเอียดผลการศึกษาฯ และความชัดเจนของแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและ เมืองการบินภาคตะวันออกในวันที่ 4 ตุลาคม 2567 ต่อไป

1.3 โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

1) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1

(1) งานออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงแบบรายละเอียด (Detailed Design) แล้วเสร็จ

(2) การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ณ วันที่ 6 กันยายน 2567 มีความก้าวหน้าในภาพรวมโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 93.02 จากแผนงานร้อยละ 90.42 เร็วกว่าแผนงาน Rev. D* ร้อยละ 2.60 จำแนกเป็นดังนี้

- งานก่อสร้างเขื่อนกันทราย มีความก้าวหน้าร้อยละ 26.99 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.48
- งานก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น มีความก้าวหน้าร้อยละ 24.20 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.34
- งานขุดลอกและถมทะเล มีความก้าวหน้าร้อยละ 20.89 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.27
- งานสาธารณูปโภค - งานสะพานและถนนทางเข้าถาวร มีความก้าวหน้าร้อยละ 7.04

เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.89

- งานถมทะเล


- พื้นที่แปลง LNG Plot (แปลง B) ดำเนินการถมพื้นที่ทั้งหมด 3,595,782 ลบ.ม. แล้วเสร็จ และดำเนินการบดอัดทรายจากพื้นที่ทั้งหมด 1,283,234 ตร.ม. แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 เพื่อให้บริษัท Gulf MTP สามารถเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้าง Superstructure ได้

ทั้งนี้ Gulf MTP ได้แจ้ง กนอ. ขอเข้าพื้นที่เพื่อเจาะสำรวจชั้นดินในพื้นที่ LNG Plot เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการออกแบบของโครงการฯ ต่อไป

- พื้นที่ท่าเรือสินค้าเหลว (แปลง A) ดำเนินการถมพื้นที่แล้ว 3,169,305 ลบ.ม. แล้วเสร็จ และดำเนินการบดอัดทราย 53,600 ตร.ม. จากพื้นที่ทั้งหมด 320,740 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 16.71

- พื้นที่ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (แปลง C) ดำเนินการถมพื้นที่แล้ว 2,716,853 ลบ.ม. แล้วเสร็จ และดำเนินการบดอัดทราย 214,753 ตร.ม. จากพื้นที่ทั้งหมด 240,000 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 89.48

- การขออนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือบริการ ปัจจุบัน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 (เจ้าท่าฯ เขตชลบุรี) ได้ออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ สำหรับท่าเทียบเรือบริการ แล้วเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 และบริษัท Gulf MTP แจ้งเริ่มดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือบริการในวันที่ 1 กันยายน 2566 งานตอกเสาเข็มท่าเรือบริการ ดำเนินการครบถ้วนทั้งหมด 148 ต้น มีความก้าวหน้างานก่อสร้างร้อยละ 2.02 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.59



ความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

(3) **ท่าเทียบเรือก๊าซ (Superstructure: LNG Terminal)** ดำเนินการโดย บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (บริษัท Gulf MTP) กรมเจ้าท่าจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาท่าเรือขนถ่ายก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2567 จังหวัดระยอง และสามารถแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ ได้ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2567 เมื่อครบกำหนดเวลา กรมเจ้าท่าจะดำเนินการสรุปประเด็นความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป

(4) **การจ่ายเงินชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ ซึ่งปฏิบัติตามรายงาน EHIA** จ่ายเงินเยียวยาแล้วทั้งสิ้น 936 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 93,600,000 บาท ครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567 กนอ. ได้มีคำสั่งที่ 447/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการชดเชยเยียวยาผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อหาข้อสรุปของการเยียวยาและแนวทางในการของบประมาณช่วยเหลือเยียวยา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

(5) **การจ่ายเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งปฏิบัติตามรายงาน EHIA** มีการจ่ายเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ EHIA จำนวน 13 โครงการให้กับชุมชน 10 ชุมชน 2 หมู่บ้าน เป็นเงินทั้งสิ้น 30.9 ล้านบาท และนอกพื้นที่ EHIA จำนวน 28 ชุมชน จ่ายเงินให้โครงการละ 100,000 บาท/ชุมชน เป็นเงินทั้งสิ้น 2.8 ล้านบาท รวมจ่ายเงินพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วเสร็จทั้งสิ้น 33.7 ล้านบาท

(6) **มูลค่าเงินลงทุนโครงการ** บริษัท Gulf MTP มีมูลค่างานก่อสร้างจำนวนทั้งสิ้น 8,832.01 ล้านบาท โดยที่บริษัท Gulf MTP ได้มีการออกหนังสือค้ำประกันการชำระเงิน (Payment Certificate Receivable) คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 7,997 ล้านบาท เพื่อให้ ITD ใช้ในการยื่นคำร้องในการเรียกเก็บเงิน (Request for Payment Receivable) กับธนาคารไทยพาณิชย์ (ภายใต้เงื่อนไขใน ข้อตกลงซื้อขายสิทธิในการเรียกเก็บเงิน (Receivables Purchase Agreement) ที่ ITD ทำกับธนาคารไทยพาณิชย์ ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 นอกจากนี้ ในตอนเริ่มลงนามสัญญา EPC Contract Gulf MTP ได้มีการชำระค่าจ้างล่วงหน้า (Advance Payment) ให้แก่ ITD เป็นเงินทั้งสิ้น 930.61 ล้านบาท และส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ และอื่นๆ ได้ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 1,158.06 ล้านบาท โดยสรุปมูลค่าการลงทุนของโครงการฯ มีมูลค่าทั้งสิ้น 9,990.07 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567)

(7) **ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ** จากปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ (Incident) ผนังของ Caisson ที่ได้รับความเสียหายจากคลื่นลมมรสุมนั้น วิธีการซ่อมแซม Cassion ได้รับอนุมัติแล้ว และอยู่ระหว่างการหล่อคอนกรีตบล็อกก่อนนำติดตั้ง คาดว่าจะได้เริ่มดำเนินการติดตั้งในต้นเดือนกันยายน 2567

ในช่วงฤดูมรสุมของโครงการ (มิถุนายน - กันยายน) ทำให้มีคลื่นลมและน้ำขึ้นสูงในบางวันและเวลา เกิดเป็นอุปสรรคในการก่อสร้างงานทางทะเล เช่น งานติดตั้ง Accropode, งานก่อสร้าง Caisson เป็นต้น ซึ่งหากมีคลื่นที่มีความสูงมากกว่า 1.5 เมตร ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานทำให้ต้องหยุดการทำงานชั่วคราวและรอให้คลื่นลมสงบลงก่อนปฏิบัติงานต่อไป

2) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 2

ที่ปรึกษาได้เริ่มดำเนินการทบทวนรายงานศึกษาความเป็นไปได้และวิเคราะห์โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 2 โดย กนอ. เปิดการรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 และได้เปิดรับฟังการประชุมแบบ One on One ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2567 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ทั้งนี้ คาดว่า กนอ. จะสรุปผลการศึกษาและแนวทางดำเนินโครงการเพื่อนำเสนอต่อ สกพอ. ได้ภายในปี 2568

1.4 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F

1) งานโครงสร้างพื้นฐานในความรับผิดชอบของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)

(1) **งานก่อสร้างงานทางทะเล** (ระยะเวลาดำเนินการ 1,460 วัน เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564)


ที่ผ่านมา ผู้รับจ้างได้ขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปประมาณ 422 วัน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ตามหนังสือที่ กค (กจว) 0405.2/ว1459 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 และผู้รับจ้างได้เสนอแผนงานใหม่ (แผนงาน 4.0) ทั้งนี้ แผนงาน 4.0 ได้รับความเห็นชอบและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2566

งานก่อสร้างงานทางทะเล มีความก้าวหน้าในภาพรวมของโครงการฯ วันที่ 6 กันยายน 2567 คิดเป็นร้อยละ 41.35 จากแผนงานร้อยละ 44.92 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 3.57 โดยมีรายละเอียดความก้าวหน้าในแต่ละพื้นที่ที่ต้องส่งมอบงาน ดังนี้

- **พื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 1 (Key Date 1) บริเวณทางเข้าโครงการ** ดำเนินการขุดลอกและถม - บดอัดทรายแล้วเสร็จ และส่งมอบพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
- **พื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 (Key Date 2)** ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน

- **พื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 3 (Key Date 3)** บริเวณ ท่าเรือ E0 และท่าเรือ F1 อยู่ระหว่างก่อสร้างคันหินล้อม พื้นที่ถมทะเล พื้นที่ F1 ดำเนินการถมทะเลแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการพิจารณาการตรวจรับของกทท.

พื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 3 (Key Date 3) ผู้รับจ้างคาดว่าจะดำเนินการถมแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบให้ กทท. ภายในเดือนตุลาคม 2567 โดยยังไม่รวมงานปรับปรุงคุณภาพดิน (ถ้ามี) ซึ่งล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในแผน 4.0 คือ วันที่ 7 มิถุนายน 2567



พื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 3 (Key Date 3) [พื้นที่แปลงสีเขียว รูปซ้าย]

- **ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ**

- **การส่งมอบพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 3 (Key Date3) :** ผู้รับจ้างก่อสร้าง งานส่วนที่ 1 ได้ดำเนินการถมทะเลแล้วเสร็จ แต่ขณะนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะทำงานพิจารณากันตรองโครงการลงทุนที่สำคัญของ กทท. ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมยังอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจสอบก่อนการรับมอบพื้นที่

- **การดำเนินการตามมาตรการ EHIA ของการก่อสร้าง :** ในการติดตั้งม่านกันตะกอน ผู้รับจ้างก่อสร้าง งานส่วนที่ 1 ไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการ EHIA และมีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการ EHIA หลายครั้ง แต่ยังไม่สามารถดำเนินการติดตั้งม่านกันตะกอนให้ครบถ้วนตามมาตรการ EHIA ตามที่ขอแก้ไขได้ ส่งผลให้ตะกอนฟุ้งกระจายออกนอกพื้นที่โครงการ และตรวจพบค่าความขุ่นของน้ำทะเลเกินค่าที่กำหนดไว้ใน EHIA หลายครั้ง

- **มูลค่าเงินลงทุนโครงการ** สัญญางานก่อสร้างงานทางทะเล (ส่วนที่ 1) มูลค่า 21,320 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายประมาณ 3,607.19 ล้านบาท (ล่าสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567) และบริษัท GPC มีค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการในส่วนของการท่าเทียบเรือ F จำนวน 629.14 ล้านบาท จากงบลงทุนทั้งหมด 32,100 ล้านบาท

กทท. มีการเบิกจ่ายเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 จำนวน 8,759.91 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างถมทะเลสัญญาที่ 1 ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน CSC ประมาณ 4,189.80 ล้านบาท ค่าชดเชยเยียวยา (กลุ่มประมงเรือเล็ก และกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแครง) ในปี 2564 – 2566 ได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเยียวยา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 616.17 ล้านบาท โดยในปี 2567 ได้เริ่มดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาให้กับกลุ่มประมงเรือเล็ก เป็นจำนวนเงิน 1.178 ล้านบาท

รวมเงินค่าชดเชยเยียวยาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 617.35 ล้านบาท และยอดเงินลงทุนที่ยกมาจากรปี 2553 ถึง 2561 ประมาณ 3,952.76 ล้านบาท จากกรอบวงเงินทั้งหมด 49,138 ล้านบาท

(2) **งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือชายฝั่ง ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค** กทท. ได้ลงนามสัญญาจ้างงานก่อสร้างงานส่วนที่ 2 กับบริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 คาดว่าจะเริ่มงานก่อสร้างได้ภายในเดือนตุลาคม 2567 ภายหลังจากลงนามสัญญาจ้างงานส่วนที่ 2 แล้ว กทท. ร่วมกับ ผู้ควบคุมงาน CSC กทท. และผู้รับจ้างงานส่วนที่ 1 และ 2 จะร่วมกันจัดทำแผนบูรณาการก่อสร้างเพื่อจะได้ติดตามสถานะงานสาธารณูปโภคที่จำเป็นจะต้องส่งมอบพร้อมกับพื้นที่ท่าเรือ F1

(3) **งานก่อสร้างระบบรถไฟทางคู่ใหม่ และ 1.4) งานจัดหาประกอบและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ** อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2567 และจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างพร้อมกันในเดือน มกราคม 2568 ทั้งนี้ งานทั้งสองส่วนนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบพื้นที่ F1 ให้แก่บริษัท GPC

2) การพัฒนาในส่วนท่าเทียบเรือ F ในความรับผิดชอบของเอกชนคู่สัญญาบริษัท GPC

2.1) **แผนการดำเนินการจัดจ้าง EPC และการจัดหาเครื่องมือ** : บริษัท GPC อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง โดยได้เตรียมเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับจัดจ้างผู้รับจ้าง (EPC) และส่ง TOR ให้ EPC Bidders แล้ว

2.2) **การขอต่อใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำของโครงการ** : บริษัท GPC ขอยื่นต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 กับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาชลบุรี ภายในวันที่ 10 กันยายน 2567 และใบอนุญาตจะมีอายุต่อไปอีก 6 เดือน ซึ่งจะหมดอายุลงภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

2.3.2 สาธารณูปโภคในพื้นที่

1) **การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566 – 2570** ปัจจุบัน สกพอ. ร่วมกับกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งและจราจรพื้นที่ 2 (ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก) สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค สนข. ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ 2567 จากหน่วยงานต่างๆ โดยกำหนดให้จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2567 นี้

2) การบริหารจัดการน้ำรองรับการพัฒนา อีอีซี

- การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับกับการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 มีมติรับทราบการพัฒนาเครื่องมือคาดการณ์สถานการณ์สมดุลน้ำในพื้นที่อีอีซี ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และมหาวิทยาลัยโมนาช รวมถึงเห็นชอบผลการศึกษาปริมาณน้ำต้นทุน (Water Supply) และปริมาณความต้องการใช้น้ำ (Water demand) ของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการวางแผน/นโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีความเหมาะสมในอุปสงค์ และอุปทานน้ำของพื้นที่อีอีซี

- การขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด โดย สกพอ. และคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับกับการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้มีการลงพื้นที่เพื่อหารือและติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และคณะทำงานลุ่มน้ำวังโตนด ณ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีผลการลงพื้นที่ฯ ให้จัดตั้งคณะทำงานภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับกับการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อหาข้อสรุปเชิงเทคนิคในการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ทั้งนี้ สกพอ. ได้มีคำสั่งที่ 57/2567 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อหาข้อสรุปเชิงเทคนิคในการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด และได้มีการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 มีมติให้กรมชลประทานดำเนินการดังนี้ (1) ทบทวนปริมาณความต้องการน้ำในพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด อ้างอิงตามสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้มีปริมาณที่เพียงพอและรองรับต่อความต้องการน้ำในอนาคตได้ (2) พิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับลดขนาดพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างตามปริมาณความต้องการน้ำที่ทบทวนใหม่ จากความจุ 99.50 ล้าน ลบ.ม. เหลือ 75 ล้าน ลบ.ม. และ (3) ศึกษาผลกระทบต่อช้างป่าและมาตรการลดผลกระทบ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านช้างป่าของกรมอุทยานฯ โดยให้นำผลการศึกษาผลกระทบและมาตรการลดผลกระทบ มาหารือในคณะทำงานฯ ก่อนนำเสนอต่อกรมอุทยานฯ และขอให้กรมอุทยานฯ กำหนดมาตรการและหลักเกณฑ์ในการบรรเทาผลกระทบเรื่องช้างป่า เพื่อให้กรมชลประทานนำไปเป็นกรอบในการศึกษาผลกระทบต่อไป

2.4 การชักชวนการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

การชักชวนการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซี ได้มีการปรับแผนการชักชวนการลงทุนใหม่ โดยมุ่งเน้น 5 คลัสเตอร์สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG และอุตสาหกรรมบริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนในพื้นที่อีอีซี โดยให้ความสำคัญในเรื่องการหารือร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และนักลงทุนต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังความต้องการของนักลงทุน รวมทั้งมีการติดตามมาตรการสนับสนุนการย้ายฐานการผลิตของประเทศต่าง ๆ มายังประเทศไทยอย่างใกล้ชิด

โดยในช่วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2567 จากข้อมูลการส่งเสริมการลงทุนของ BOI มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั่วประเทศ มูลค่า 150,662 ล้านบาท เป็นค่าขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซี มูลค่า 92,696 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.53 ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งประเทศ โดยเป็นการขอรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย มูลค่า 60,862 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.66 ของการขอรับการส่งเสริมการลงทุนพื้นที่อีอีซี และการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซี มูลค่า 56,761 ล้านบาท เป็นการออกบัตรในอุตสาหกรรมเป้าหมาย มูลค่า 45,083 ล้านบาท โดยคิดเป็นการลงทุนในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมตามรูปแบบการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG มูลค่า 26,626 ล้านบาท คลัสเตอร์อุตสาหกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 12,497 ล้านบาท คลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์ มูลค่า 5,813 ล้านบาท คลัสเตอร์อุตสาหกรรมบริการ มูลค่า 123 ล้านบาท และคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแพทย์และสุขภาพ มูลค่า 24 ล้านบาท ทั้งนี้ ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567 มีบริษัทเข้ามาลงทุนในพื้นที่อีอีซี จำนวน 79 บริษัท อาทิ บริษัท แท็กกลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ออฟดิเซ็น จำกัด บริษัท เอไนเตอร์ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ไวรามาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท จิตต์เบิ้ลยู พรินซ์ชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ซึ่งมีการดำเนินการด้านการส่งเสริมการลงทุนและความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

2.4.1 การจัดกิจกรรมเพื่อชักชวนการลงทุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับองค์กรภาครัฐหรือสมาคมการค้าของต่างประเทศ และการดำเนินการให้ข้อมูลและความช่วยเหลือแก่นักลงทุน สกพอ. ได้ดำเนินกิจกรรมชักชวนนักลงทุนเป้าหมายจากประเทศต่าง ๆ เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพ และโอกาสเชิงธุรกิจในการรองรับการลงทุนของพื้นที่อีอีซี รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ผ่านการประชุมหารือ การประสานความร่วมมือและการต้อนรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศที่สำคัญ อาทิ เอกอัครราชทูต นักลงทุน ผู้ประกอบการ และผู้บริหารหรือผู้แทนระดับสูงของหน่วยงานชั้นนำที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน โดยมีรายละเอียด อาทิ **1) คณะผู้แทนจาก Republic Polytechnic** เพื่อหารือการลงทุนในพื้นที่อีอีซี โดย สกพอ. ได้นำเสนอโอกาสความร่วมมือด้านการศึกษาการฝึกอบรมนักเรียนและแรงงานในพื้นที่อีอีซี ตลอดจนสิทธิประโยชน์ในการลงทุนในพื้นที่อีอีซี **2) คณะนักลงทุนจีน** เพื่อศึกษาดูงานระบบนิเวศการลงทุนในกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ **3) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น** เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ BCG ตลอดจน City-to-City Collaboration ระหว่าง สกพอ. กับ Osaka City **4) บริษัท Sichuan Shifang Sangao Biochemical Industrial Co., Ltd.** เพื่อหารือการลงทุนในพื้นที่อีอีซี ซึ่งบริษัทฯ มีแผนย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยเพื่อลดความเสี่ยงจากความกดดันทางการเมืองระหว่างประเทศ **5) ผู้แทน China Institute for Reform and Development (CIRD)** หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้าของจีนภายใต้กรอบ RCEP และการก่อสร้างเขตปลอดอากร (ท่าเรือ) **6) บริษัท Olympic Circuit Technology Co., Ltd.** หารือการลงทุนในอุตสาหกรรม PCB ในพื้นที่อีอีซี ซึ่งคาดว่าจะตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์ กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท จังหวัดฉะเชิงเทรา และ **7) บริษัท WSR International และบริษัท YingKe Law Office** เพื่อรับทราบข้อมูล

ของผู้ประกอบการต่างชาติที่มีความสนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่อีอีซี พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะได้รับการลงทุนในพื้นที่อีอีซี นอกจากนี้ ได้มีการดำเนินการสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนในพื้นที่อีอีซี ได้แก่

- **การลงทุนในหนังสือบันทึกความร่วมมือ “Cooperation in Promoting Targeted US Investor’s Investments in the Eastern Economic Corridor”** ระหว่าง สกพอ. และธนาคารแห่งอเมริกา (Bank of America) เพื่อให้เกิดกลไกในการชักชวนการลงทุนใหม่จากสหรัฐอเมริกาเข้าสู่พื้นที่อีอีซี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ที่สำคัญ ๆ เช่น การแพทย์และการดูแลสุขภาพ ดิจิทัล การบิน และโลจิสติกส์ เป็นต้น พร้อมทั้งกิจกรรมที่สามารถสนับสนุนการลงทุน อาทิ กิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน

- **การลงทุนในบันทึกแสดงเจตจำนงทางวิชาการ (Memorandum of Intent - MOI)** ร่วมกับ The Japan External Trade Organization (JETRO) เพื่อผลักดันการลงทุนของผู้ประกอบการญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตั้งแต่ขนาดใหญ่อุตสาหกรรมผู้ประกอบการ SMEs และ Start-Up ในพื้นที่อีอีซี พร้อมทั้งผลักดันการนำเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่นมาพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในในพื้นที่อีอีซี

2.4.2 การดำเนินการด้านการส่งเสริมการลงทุนและความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการลงทุนใน 5 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษของพื้นที่อีอีซี

1) อุตสาหกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์

- **ส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่อีอีซี** โดยการให้ข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานของ สกพอ. ข้อมูลสิทธิประโยชน์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันแก่บริษัทที่สนใจลงทุนในพื้นที่ เพื่อดึงดูดการลงทุนที่มีศักยภาพ ซึ่งมีบริษัทและหน่วยงานภาครัฐร่วมหารือ อาทิ **1) บริษัทด้านแพลตฟอร์มดิจิทัลแห่งหนึ่งจากประเทศเกาหลี** หารือแนวทางในการจัดหาพื้นที่และการขอรับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนในพื้นที่อีอีซี **2) บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศจีน** หารือการขอรับสิทธิประโยชน์และขั้นตอนในการเจรจาขอรับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนในพื้นที่อีอีซี และ **3) นักลงทุนด้าน Data center จากประเทศจีน** หารือรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ EECd และลงสำรวจแปลงพื้นที่ในการดำเนินธุรกิจ Data center ในพื้นที่ EECd ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

- **การจัดกิจกรรมชักชวนการลงทุน ณ สาธารณรัฐอินเดีย** สกพอ. ร่วมกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงนิวเดลี สถานกงสุลใหญ่ จัดกิจกรรมชักชวนการลงทุนในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ดิจิทัลและสาขาที่เกี่ยวข้องที่ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ณ เมืองเจนไน และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ โดยได้มีการจัดกิจกรรมชักชวนการลงทุนในพื้นที่อีอีซี และนำเสนอแนวทางในการลงทุนและการขอรับสิทธิประโยชน์ในพื้นที่อีอีซี 3 เมืองหลักของสาธารณรัฐอินเดีย ได้แก่

กรุงนิวเดลี เมืองบังกอลอร์และเมืองมุมไบ และได้มีการหารือกับบริษัทด้านเซมิคอนดักเตอร์ครบวงจรและบริษัทด้านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เมืองบังกอลอร์ และหารือความคืบหน้ากับบริษัท CtrlS ซึ่งเป็นบริษัท Data Center ในเมืองมุมไบที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EECd

2) อุตสาหกรรมยานยนต์

- ส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในพื้นที่อีอีซี โดยการให้ข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานของ สกพอ. ข้อมูลสิทธิประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันแก่บริษัทที่สนใจลงทุนในพื้นที่ เพื่อดึงดูดการลงทุนที่มีศักยภาพ ซึ่งมีบริษัทและหน่วยงานภาครัฐร่วมประชุมหารือ อาทิ 1) บริษัท ไอออน ออโตโมบิล แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) ซึ่งมีความสนใจในการลงทุนในพื้นที่อีอีซี โดยจะนำข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ที่ได้รับทราบไปประกอบการชักชวนนักลงทุนจากประเทศจีนให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่อีอีซี ต่อไป 2) ผู้แทนจากเมืองเจียงตง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยผู้แทนบริษัท SAIC Motor – CP หรือโอกาสในการสร้างความร่วมมือกัน ทั้งในด้านการเชิญชวนนักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในพื้นที่อีอีซี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองประเทศ เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ผู้แทนเมืองเจียงตงได้ยกประเด็นด้านความร่วมมือระหว่าง EEC กับ Yangtze River Delta (YRD) โดยเห็นว่าควรมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อผลักดันให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง EEC กับ YRD ต่อไป 3) บริษัทผลิตแบตเตอรี่ ในการขอรับทราบข้อมูลสิทธิประโยชน์และแนวทางการขอรับการสิทธิประโยชน์กับ สกพอ. เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการลงทุนในพื้นที่อีอีซี ต่อไป 4) สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) หรือความเป็นไปได้ในการขอรับเงินอุดหนุนจาก สกพอ. ผ่านโครงการ EEC Model Type B ซึ่งจะเป็นการดึงดูดบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ให้เข้าร่วมพัฒนาความรู้ด้านการซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น 5) บริษัทด้านการทดสอบและรับรองคุณภาพอุปกรณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) และยานยนต์พลังงานใหม่ (New energy vehicle) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือการจัดทำข้อเสนอโครงการของบริษัทเพื่อประกอบการขอรับสิทธิประโยชน์กับทาง สกพอ. ต่อไป และ 6) บริษัทผู้ผลิตรถ Forklift ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ หรือแผนการขยายการลงทุนในธุรกิจการประกอบรถ Forklift ไฟฟ้า และโรงงาน Packing แบตเตอรี่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา และนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี

3) อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG

- ผลักดันโอกาสในการลงทุนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่อีอีซี มีบริษัทที่สนใจลงทุนและขยายการลงทุนในพื้นที่อีอีซี ได้เข้ามาแนะนำบริษัทและแผนการลงทุนในพื้นที่ เพื่อหารือถึงการขอรับสนับสนุน แนวทางในการขอรับสิทธิประโยชน์ รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายของ สกพอ. เพื่อลงทุนในพื้นที่ อาทิ 1) บริษัทผลิตกล่องหุ้มฉนวนซับในป้องกันความร้อน (IP-protected box and thermal liner) ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำวัสดุออสเตอเรลีย และบริษัทประกอบธุรกิจแผงโซลาร์เซลล์ สัญชาติจีน หรือประเด็นโอกาสการลงทุนในพื้นที่อีอีซี และคาดว่าจะเริ่มลงทุนระยะแรกภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2568

2) บริษัทด้านการปรับปรุงผิวดินและบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืนสัญชาติจีน (ฮ่องกง) ซึ่งบริษัทฯ มีความสนใจลงทุนในพื้นที่อีอีซี โดยเฉพาะพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ในความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยเทคโนโลยีรักษาพื้นผิวและบำบัดน้ำเสีย รองรับอุตสาหกรรมหนักที่ต้องใช้น้ำในปริมาณมาก และ 3) บริษัทผู้ประกอบการผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม สัญชาติไทย หรือเกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบค่ากระแสไฟฟ้าล้นวงจรสูงเกินพิกัด (High Fault Level) ในเขตพื้นที่อีอีซี โดย สกพอ. จะนำไปพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาพร้อมกับ กฟผ. กฟภ. และ กพอ. ต่อไป

- **ผลักดันความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG** โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับบริษัทที่สนใจลงทุนในพื้นที่อีอีซี อาทิ บริษัทในอุตสาหกรรม EV และสถานีชาร์จสัญชาติอังกฤษ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านยานยนต์ไฟฟ้าที่ครบวงจรในพื้นที่อีอีซี

- **การขยายความร่วมมือในการพัฒนานิเวศด้านธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย** เป็นส่วนสำคัญเพื่อพัฒนาปัจจัยในการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซี และเพิ่มประสิทธิภาพในการชักชวนการลงทุน สกพอ. ได้ร่วมหารือกับหน่วยงาน อาทิ 1) สมาคมทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (AOTS) ด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม BCG 2) World Bank Group (WBG) หรือความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือในการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซี จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) การส่งเสริมการลงทุนคาร์บอนต่ำในพื้นที่อีอีซี และ (2) การยกระดับพื้นที่อีอีซีเพื่อเป็นปลายทางการลงทุนในเศรษฐกิจ BCG 3) บริษัทชั้นนำด้านการผลิตวัตถุดิบพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ สัญชาติเยอรมัน หรือการขยายการลงทุนด้านเทคโนโลยีเคมีชีวภาพและการใช้ฟางข้าวในการเป็นเชื้อเพลิงสำหรับกระบวนการผลิตทดแทนการใช้ถ่านหินหรือพลังงานจากฟอสซิล และ การขยายการลงทุนด้าน Biogas ในพื้นที่อีอีซี 4) บริษัทไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TEGH) หรือความร่วมมือโครงการเขาสกวัลเลย์ ในมิติการพัฒนาพื้นที่และชุมชน รวมถึงเสนอให้บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและเชื้อเพลิงชีวภาพและอุตสาหกรรมเกษตรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ 5) สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ด้านความร่วมมือโครงการส่งเสริมการลงทุนจากนักธุรกิจสัญชาติอินเดีย และ 6) คณะสถานเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย ด้านการสนับสนุนความร่วมมือการชักชวนการลงทุนจากกลุ่มบริษัทในลักเซมเบิร์กและเครือข่าย

4) อุตสาหกรรมบริการ

- **ส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การบินและโลจิสติกส์ การพัฒนาบุคลากรและการศึกษา และอุตสาหกรรมบริการอย่างอื่นในพื้นที่อีอีซี** โดยการให้ข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานของ สกพอ. ข้อมูลสิทธิประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันแก่บริษัทที่สนใจลงทุนในพื้นที่เพื่อดึงดูดการลงทุนที่มีศักยภาพ ซึ่งมีบริษัทและหน่วยงานภาครัฐร่วมประชุมหารือ อาทิ 1) บริษัทผู้ผลิต

ขึ้นส่วนอากาศยานและบริการซ่อมบำรุงอากาศยาน จากประเทศสหรัฐอเมริกา สนใจขยายการลงทุน ด้านบริการซ่อมบำรุงอากาศยานมายังพื้นที่อีอีซี รองรับต่อการพัฒนาโครงการสนามบินอู่ตะเภาในอนาคต

2) บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินชั้นนำ จากประเทศสหรัฐอเมริกา สนใจขยายการลงทุนเพิ่มเติมในพื้นที่อีอีซี เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน 3) บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากประเทศสิงคโปร์ สนใจลงทุน เพื่อพัฒนาโครงการคลังสินค้าระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ 4) เจ้าของ Franchise โรงเรียนนานาชาติ จากสหราชอาณาจักร หรือขั้นตอนการยื่นข้อเสนอการลงทุน และสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการใน เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนกระบวนการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เพื่อเป็น ข้อมูลประกอบการพิจารณาขยายการลงทุนในพื้นที่อีอีซีรวมทั้งการหาพันธมิตรทางธุรกิจต่อไป 5) มหาวิทยาลัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากประเทศฝรั่งเศส และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยในพื้นที่อีอีซี หรือโอกาสในการจัดตั้งศูนย์การศึกษาด้าน Cybersecurity for Industry ร่วมกันในพื้นที่อีอีซี และ 6) มหาวิทยาลัยจากประเทศไอร์แลนด์ หรือการขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่อีอีซี ตลอดจนศึกษาโอกาสในการจัดตั้งวิทยาเขตในพื้นที่อีอีซี

- ผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงในพื้นที่สำหรับนักลงทุนด้านอุตสาหกรรมบริการ โดยการให้ คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้อเสนอการลงทุนร่วมกับนักลงทุนเป้าหมายที่มีความประสงค์ยื่นขอรับ สิทธิประโยชน์อีอีซี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการเจรจาสิทธิประโยชน์ ซึ่งมีบริษัท ทั้งในและต่างประเทศสนใจร่วมลงทุน อาทิ บริษัทผู้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรายได้สูง (สวนน้ำ) จากประเทศ สหรัฐอเมริกา การตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษด้านการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี

- การขยายความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและนอกประเทศ ในการพัฒนานิเวศด้านธุรกิจ สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยการเป็นวิทยากรรับเชิญในโอกาสต่าง ๆ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา การประชุมประจำปีในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย การต้อนรับคณะผู้แทนจากองค์กรภายนอกทั้งในและ นอกประเทศ การลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์อีอีซี ในวงกว้าง อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หรือแนวทางความร่วมมือ ในการใช้พื้นที่เพื่อทดสอบโดรนทางพาณิชย์สำหรับบริษัทเอกชน และแนวทางความร่วมมือในการพัฒนา ระบบนิเวศ เพื่อเชื่อมโยงกับนักลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย พร้อมทั้งประเด็นความร่วมมือในด้านการศึกษาที่ จะนำไปสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกัน

2.4.3 การพัฒนาศูนย์กลางการเงินและตลาดทุน เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจและกระตุ้น ให้เกิดการลงทุนในพื้นที่อีอีซี มีการดำเนินการ ดังนี้

- การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสร้างโอกาสความร่วมมือในการพัฒนา ศูนย์กลางการเงินและตลาดทุน ระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดลงทุนในพื้นที่อีอีซี อาทิ 1) การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ มิทซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษและ

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสำคัญในระดับนานาชาติที่จะร่วมผลักดันการลงทุนในพื้นที่อีอีซี และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมรองรับการลงทุนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่อีอีซี พร้อมทั้งจัดเตรียมบริการทางการเงินและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และ 2) การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผลักดันผู้ประกอบการกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษและกิจการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการ SMEs หรือ Start-Up และผลักดันให้ผู้ประกอบการใน Supply Chain ของอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และผู้ประกอบการ Start-Up เข้าถึงการสนับสนุนเงินทุนผ่านกองทุนอินโนเวชันวัน (Innovation One)

- **ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาแนวคิดในการสนับสนุนการพัฒนาระดับหลักทรัพย์ และระบบนิเวศที่เอื้อต่อการลงทุนในพื้นที่อีอีซี ได้แก่ 1) Bank Of China** เพื่อรับทราบนโยบายการลงทุนของอีอีซี สำหรับกลุ่มนักลงทุนจีน และแนวทางความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงทุนในพื้นที่อีอีซี 2) **ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**หารือแนวทางการดำเนินงานในการจัดเก็บข้อมูลความต้องการของบริษัทหลักทรัพย์ ในการร่วมพัฒนาระบบรองรับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเงินตราต่างประเทศ 3) **บริษัท BGI Miracle Light จำกัด** หารือแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ Start-Up ในด้านการแพทย์ และด้านชีววิทยา ผ่านกองทุนของ BGI Miracle Light ที่สนับสนุนทั้งเงินทุน ความรู้ทาง R&D และการรับรองคุณภาพสินค้าในระดับสากล พร้อมทั้งหารือโอกาสในการจัด Acceleration Program เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และ 4) **บริษัท Vekin จำกัด** หารือแนวทางและบทบาทของ สกพอ. ในการผลักดันสังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมทั้งแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่อีอีซี ในการส่งออกสินค้าและบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานการส่งออกที่คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2.5 การเตรียมปัจจัยรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษในพื้นที่

2.5.1 การพัฒนาบุคลากร การศึกษา วิจัย และเทคโนโลยี

การพัฒนาบุคลากรในพื้นที่อีอีซี เป็นการจัดการศึกษายุคใหม่ตามหลัก “Demand Driven” เพื่อให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่ “มีงานทำ มีรายได้ดี สร้างสังคม อีอีซี” อีกทั้งร่วมผลักดันให้เกิดศูนย์เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาทักษะบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 13 ศูนย์ โดยมีแนวทางการพัฒนาบุคลากร 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) **การผลิตบุคลากรพร้อมใช้** เอกชนร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน ร้อยละ 100 และรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ พร้อมทั้งรับเข้าทำงานด้วยอัตราเงินเดือนที่สูงกว่ามาตรฐาน (EEC Model Type A) ปัจจุบันได้ดำเนินไปแล้ว จำนวน 64,771 คน และ (2) **การผลิตบุคลากรในระยะเร่งด่วน** ด้วยการฝึกอบรมระยะสั้น Short Course (EEC Model Type B)

รัฐและเอกชนร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 50 : 50 ปัจจุบัน รวมบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว จำนวน 15,737 คน และมีหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมระยะสั้น ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณา รับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมขั้นสูง จำนวน 3 หลักสูตร โดยภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำหลักฐานไปหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 2.5 เท่า เพื่อเป็นการจูงใจนักลงทุนให้มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 นอกจากนี้ สกพอ. ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนา ทักษะบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ (Demand Driven) มีการดำเนินการ ดังนี้

1) การขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรรูปแบบ EEC Model Type A และ EEC Model Type B

- ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับบุคลากรภายในสมาคม การค้าพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม (TTCC) ร่วมกับ TTCC โดยจะร่วมจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (EEC Model Type B) ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และร่วมมือกับสถาบันไทย-เยอรมัน ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อยกระดับทักษะบุคลากรของบริษัทในกลุ่มสมาคม TTCC รวมถึงร่วมหาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยใช้พลังงานสะอาดและกระบวนการในการทำเทคโนโลยีมาสร้างใหม่ (Digital Transformation)

- ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์เพื่อเข้าสู่อีอีซีโมเดล ครั้งที่ 3/2567 โดยได้พิจารณาแนวทางแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบบรรจุ การคัดเลือก การย้ายและการประเมินบุคลากร ทางการศึกษาในพื้นที่อีอีซี รวมถึงพิจารณาแนวทางการแก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับปัญหาด้านแรงงาน ต่างด้าวในพื้นที่อีอีซี โดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 เพื่อให้การพัฒนา บุคลากรในพื้นที่อีอีซี สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา และบุคลากรในพื้นที่อีอีซี ในวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อีอีซีจำนวน 10 แห่ง และศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในอีอีซี (EEC Nets) จำนวน 4 ศูนย์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงหารือร่วมกันในแผนการดำเนินงานในระยะถัดไป ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน พร้อมเสนอ แนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาอาชีวศึกษา และบุคลากรในพื้นที่อีอีซีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตบุคลากรได้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย

- จัดสัมมนาหัวข้อ “EEC Model... สร้างคน สร้างการศึกษาตอบโจทย์โลกใบใหม่” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการผลิตและพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง EEC Model ให้แก่ศูนย์เครือข่าย EEC Nets สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ใน

การดำเนินงานผลิตและพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง EEC Model รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในการร่วมจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง EEC Model เพื่อใช้ในการฝึกอบรมต่อไป

2) การขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรผ่านศูนย์เครือข่ายฯ EEC Nets

- จัดงานสัมมนาศูนย์เครือข่ายการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC NETs) หัวข้อ “ยกระดับปรับการศึกษา สร้างคนสมรรถนะสูงอีอีซี (13 ศูนย์เครือข่ายอีอีซี)” โดยแต่ละศูนย์เครือข่ายฯ ได้รายงานความคืบหน้าผลงาน แผนการดำเนินงานในระยะถัดไป ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของการทำงานในแต่ละศูนย์เครือข่ายฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ศูนย์เครือข่ายฯ มีความพร้อมต่อการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม และสร้างการเรียนรู้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในพื้นที่อีอีซีให้เป็นไปตามเป้าหมาย

2.5.2 การให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (EEC - OSS)

สกพอ. ได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานและกระบวนการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นดิจิทัล การปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงงานให้อยู่บนระบบเดียวกัน ทั้งยังลดระยะเวลาการทำงานและลดการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการในการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่อีอีซี รวมถึงการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสและมีความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) และข้อมูลส่วนตัว (Data Privacy) ตลอดจนการบริการหลังการขาย (After-sales service) ของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีความคืบหน้าการดำเนินการ ดังนี้

(1) การพัฒนาระบบบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (EEC OSS) ในการออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ในปัจจุบันมีความคืบหน้า ร้อยละ 100 มีรายละเอียด ดังนี้

● การพัฒนาระบบบริการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

○ การพัฒนาคำขอเพิ่มเติม ระยะที่ 6 เพิ่มเติมจำนวน 6 คำขอ ซึ่งอยู่ระหว่างการยืนยันการออกแบบหน้าจอบนระบบของกระบวนการพิจารณาคำขอ (เริ่มใช้งานบนระบบจริงภายในเดือนตุลาคม) ได้แก่

ลำดับ	รายการคำขอ/ใบแจ้ง
1)	คำขอจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
2)	คำขอเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของข้อมูลเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
3)	คำขอเปลี่ยนแปลงผังสาธารณูปโภคเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
4)	คำขอรับรองระบบสาธารณูปโภค ให้เป็นตามกำหนดมาตรฐานของสำนักงานฯ (สกพอ.)
5)	คำขอเปลี่ยนแปลง หนังสืออนุญาตการเป็นผู้ประกอบกิจการ
6)	คำขอแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงาน (กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร)

○ ดำเนินการจัดทำระบบตามกระบวนการพร้อมให้บริการเต็มรูปแบบ จำนวน 45 คำขอ/

ใบแจ้ง ประกอบด้วย

ลำดับ	รายการคำขอ/ใบแจ้ง
1)	คำขออนุญาตการเป็นผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
2)	ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน (ด.1)
3)	คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.1)
4)	คำขอต่อย้ายใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ข.4)
5)	คำขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต (ข.6)
6)	หนังสือแจ้งการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารฯ โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 39 ทวิ
7)	คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (ข.2)
8)	คำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กัลปพฤกษ์ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น (ข.3)
9)	แบบคำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
10)	การขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (อ.1/1)
11)	คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.3)
12)	แจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 (ร.ง.5)
13)	ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวก 2 (ร.ง.1)
14)	ใบแจ้งทั่วไป (แจ้งการทดลองเดินเครื่องจักร)
15)	ใบแจ้งทั่วไป (แจ้งยกเลิกการประกอบกิจการ)
16)	คำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน
17)	คำขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
18)	คำขอต่อย้ายใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
19)	คำขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักร ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
20)	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
21)	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
22)	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
23)	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
24)	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
25)	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
26)	การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

ลำดับ	รายการคำขอ/ใบแจ้ง
27)	การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.
28)	การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.
29)	การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.
30)	การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.
31)	การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.
32)	การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
33)	คำขอลดทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.)
34)	คำขอลดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
35)	จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์กิจ
36)	คำขอแบ่งแยกรายการเครื่องจักร ซึ่งได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว (อ.1/12)
37)	คำขอย้ายเครื่องจักรภายนอกบริเวณสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม (อ.1/25)
38)	คำขอลดทะเบียนการจำนองหรือขายฝากเครื่องจักร (อ.1/2)
39)	คำขอไถ่ถอนจำนองหรือขายฝากเครื่องจักร (อ.1/3)
40)	จดทะเบียนหรือนิติกรรมอย่างอื่นเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว (คำขอโอนกรรมสิทธิ์) (อ.1/4)
41)	คำขอ/หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนโอนสิทธิรับจำนองเครื่องจักร (โอนสิทธิรับจำนองเครื่องจักร) (อ.1/13)
42)	คำขอลดทะเบียนเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของเครื่องจักร (อ.1/6)
43)	คำขอลดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน (อ.1/8)
44)	คำขอทั่วไป แจ้งยกเลิกการจดทะเบียน (อ.1/8)
45)	คำขอทั่วไป การขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร (อ.1/8)
รวมถึงการลงทะเบียน การเข้าสู่ระบบ การยื่นคำขอดำเนินงานแทนนิติบุคคล และการพิจารณาอนุมัติ คำขอ การออกใบอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียม	

● การดำเนินการเพื่อสนับสนุนการให้บริการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร ประกอบด้วย

- ทดสอบการดำเนินการขออนุมัติ อนุญาตในระบบ EEC OSS
- เชื่อมต่อระบบการชำระเงินออนไลน์ Payment Gateway การพัฒนาระบบการรับชำระเงินผ่านช่องทาง Bill Payment, QR Code, บัตรเครดิต เดบิต และการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
- ออกแบบ Test Scenario สำหรับ UAT Test Case เพื่อทดสอบระบบ โดยการจำลองการยื่นขออนุญาตใน พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทำการทดสอบระบบในแต่ละกระบวนการ
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารคู่มือประชาชน การรวบรวมคำถาม-คำตอบ เพื่อจัดทำ Q&A

- จัดทำเอกสารแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service: EEC OSS) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)

- จัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการงานแปลภาษาสำหรับเนื้อหาและบริการต่างๆ ภายใต้ระบบบริการ EEC OSS เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันได้ทำการจัดจ้างกับ Modern Publishing Ltd., Part. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (EEC OSS) ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทำประกาศจัดจ้าง

- อบรมการใช้งานระบบหลักสูตร ให้กับสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เจ้าหน้าที่ สกพอ.

- โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (EEC OSS) บริษัท วีพี แอดวานซ์ จำกัด ผู้รับจ้างงาน ได้ส่งมอบงานงวดที่ 4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับเพื่อพิจารณาและรับทราบผลความก้าวหน้าการพัฒนาระบบงวดสุดท้ายต่อไป

(2) การให้บริการด้านข้อมูล และการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ในปัจจุบันระบบ EEC OSS มีช่องทางการให้บริการ ได้แก่ (1) การให้บริการ ณ สำนักงาน (2) โทรศัพท์ (3) Email (4) Website (5) Facebook Messenger (6) Line Official (7) ระบบบริการ EEC OSS โดยมีจำนวนการให้บริการรวม 44 รายการ

(2) การให้บริการอนุมัติ อนุญาต

● ออกหนังสือแจ้ง จำนวน 2 ราย

- บริษัท เซท เอนเนอยี จำกัด สกพอ.แจ้งบริษัทฯ ให้แก้ไขรายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้น (CoP) ในประเด็นการระบุมাত্রาส่วนในการแสดงตำแหน่งสถานีตรวจวัดหรือจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 23 ฉบับ ซึ่งภายหลังจากบริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขรายงาน สกพอ. ได้แจ้งผลการพิจารณา รายงานว่ามีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอสำหรับใช้ประกอบกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

- สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สกพอ. ส่งรายงานการประชุมและรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นสำหรับการศึกษาทางด้านการบินระยะที่ 2.1 การประเมินความสูงของอาคาร เพื่อให้พิจารณาประเด็นการอนุญาตก่อสร้างอาคารสูงเกินกว่ามาตรฐานตามข้อกำหนดในพื้นที่โครงการพัฒนาศูนย์บินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก

(3) การออกกฎ ระเบียบ จำนวน 3 ฉบับ

- ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง กำหนดค่าบริการในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ รับผิดชอบ เบื้องต้น หรือรับแจ้งในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. โดยเลขาธิการฯ ได้เห็นชอบร่างประกาศ กพอ. เรื่อง กำหนดค่าบริการฯ และให้สำนักกฎหมายพิจารณาเสนอคณะกรรมการกฎหมายต่อไป

- ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกว่าด้วยการอุทธรณ์คำสั่งของเลขาธิการตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 พ.ศ. โดย เลขาธิการฯ ได้เห็นชอบร่างระเบียบ กพอ. ว่าด้วยการอุทธรณ์คำสั่ง และให้สำนักกฎหมายพิจารณาเสนอคณะกรรมการกฎหมายต่อไป

- ร่างระเบียบสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการพิจารณาอนุญาต ตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2567 โดยเลขาธิการฯ ได้ลงนามทำร่างระเบียบ สกพอ. เรื่อง การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถช่วยลดกระบวนการในการดำเนินการขออนุมัติ/อนุญาตเกี่ยวกับการลงทุน

(4) การปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (EEC OSS) และการประสานหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต ตามมาตรา 37 และ มาตรา 43

- การจัดประชุมและสัมมนาหัวข้อ “สร้างการรับรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศสำหรับการลงทุนในพื้นที่ อีอีซี (4L)” โดยมีการบรรยายให้หัวข้อกฎหมาย ประเด็นอนุมัติ อนุญาต และการสนับสนุนให้นักลงทุนและผู้ประกอบกิจการโดยเฉพาะในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ทำธุรกรรมในระบบบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (EEC OSS) โดยมีตัวแทนจากผู้พัฒนาเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษและผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ประโยชน์ในการร่วมกันพัฒนาเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ต่อไป

- จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การอนุญาต หรือรับแจ้ง รวมถึงการบังคับการตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ระหว่าง สกพอ. กับเทศบาลนครแหลมฉบัง

- ร่วมประชุมติดตามสถานะการยื่นขออนุญาตตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย 1. คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมก๊าซธรรมชาติ (Cogen) และพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) 2. คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และ 3. คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

- เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ตามมาตรฐาน ISO9001:2015 ณ เอ็ม ซี ดี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (M Academy) เพื่อประยุกต์ใช้ในการกำหนดมาตรฐานการทำงาน และเป็นแนวทางในการบริหารกระบวนการให้มีผลงานที่มีคุณภาพ

2.6 การพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตของประชาชน

สกพอ. ได้ดำเนินการพัฒนาเมือง ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาเมืองน่าอยู่ให้เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล การเพิ่มขีดความสามารถด้านสาธารณสุขในพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรในเขตเมือง รองรับการลงทุนและการอยู่อาศัย รวมถึงดำเนินการยกระดับการพัฒนาพื้นที่และชุมชน ควบคู่ไปกับยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชนในการพัฒนาพื้นที่อีอีซี และจัดกิจกรรมที่ผลักดันให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

2.6.1 โครงการศูนย์ธุรกิจ อีอีซี และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ

คณะรัฐมนตรี มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 รับทราบและเห็นชอบ ตามมติ กพอ. ครั้งที่ 3/2565 เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการด้านโครงการศูนย์ธุรกิจ อีอีซี และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ ที่มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการเงินระดับภูมิภาค มาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อรองรับและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องใน อีอีซี โดยมีแหล่งที่อยู่อาศัยสำหรับคนทุกกลุ่ม รองรับการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยคาดว่าจะสามารถรองรับประชากรประมาณ 350,000 คน สร้างงานทางตรง 200,000 คน มูลค่าการจ้างงาน 1.2 ล้านล้านบาท เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 1 ใน 10 ของโลกในปี 2580 และเป็นต้นแบบเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ สำหรับการพัฒนาเมืองใหม่ทั่วประเทศไทย

โครงการศูนย์ธุรกิจฯ มีพื้นที่ประมาณ 14,619 ไร่ ตั้งอยู่ในตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เห็นชอบให้ สกพอ. เข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก. ซึ่งเป็นการเข้าใช้ที่ดินตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 มาตรา 36 เพื่อดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำหรับผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ใช้ดำเนินโครงการฯ จะได้รับค่าชดเชยตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าชดเชยโครงการศูนย์ธุรกิจ อีอีซี และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะกำหนด โดยในปีงบประมาณ 2566 ได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยในพื้นที่โครงการศูนย์ธุรกิจฯ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้วเสร็จ จำนวน 2,483.48 ไร่ วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,499,796,668 บาท และได้ออกระเบียบว่าด้วยการรื้อถอนและทำลายสิ่งปลูกสร้าง พืชผลอาสิน หรือสิ่งอื่นใดเพื่อเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2565 พร้อมเข้าปกครองดูแลที่ดินและเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบพื้นที่และทรัพย์สินรายสัปดาห์ เพื่อบริหารดูแลที่ดินที่ได้จ่ายค่าชดเชยแล้ว

ในปีงบประมาณ 2567 สกพอ. ได้ดำเนินการตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้บรรลุเป้าหมายตามแผน เรื่องจัดหาที่ดิน โดยได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้มีสิทธิฯ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ในปี 2567 วงเงิน 1,650 ล้านบาท แล้วเสร็จตามเป้าหมายในเดือนกันยายน 2567 จำนวน 2,432.66 ไร่ เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 1,649 ล้านบาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 และ 2567 สกพอ. ได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชย

ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยในพื้นที่โครงการศูนย์ธุรกิจฯ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้วเสร็จจำนวน 4,916.14 ไร่ วงเงินรวมทั้งสิ้น 3,149 ล้านบาท และมีแผนดำเนินการจ่ายค่าชดเชยให้ครอบคลุมการพัฒนาระยะที่ 1 ขนาดพื้นที่รวมประมาณ 5,795 ไร่ (จากพื้นที่โครงการรวมทั้งสิ้น 14,619 ไร่) ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2568 นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการดำเนินโครงการศูนย์ธุรกิจฯ ดังนี้

1) **การจัดหาที่ดินสำหรับการพัฒนาโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่นาอยู่จรรย์** ตามที่ สกพอ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2567 เป็นเงิน 1,650 ล้านบาท สำหรับการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่นาอยู่จรรย์ สำนักศูนย์ธุรกิจฯ ได้ดำเนินการตามแผนการจ่ายค่าชดเชยที่วางไว้ ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยแล้วเสร็จ ณ เดือนกันยายน 2567 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,649,471,005 บาท พื้นที่รวม 2,432.66 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณปี 2567 ที่ได้รับการจัดสรร ส่วนวงเงินที่เหลือประมาณ 528,995 บาท จะนำไปสมทบกับงบประมาณปี 2568 เพื่อจ่ายค่าชดเชยในปี 2568 โดยดำเนินการเป็นรอบตามลำดับความพร้อมของพื้นที่ ประกอบด้วย

(1.1) **ครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ จำนวน 19 แปลง รวมพื้นที่ 324.99 ไร่** ค่าชดเชยรวม 201 ล้านบาท (ร้อยละ 12) ซึ่งได้ดำเนินการโอนเงินค่าชดเชยเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยโครงการฯ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 24 และ 28 มิถุนายน 2567

(1.2) **ครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ จำนวน 35 แปลง รวมพื้นที่ 1,080.92 ไร่** ค่าชดเชยรวม 774 ล้านบาท (ร้อยละ 47) ซึ่งดำเนินการโอนเงินค่าชดเชยเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยโครงการฯ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

(1.3) **ครั้งที่ 3 แล้วเสร็จ จำนวน 26 แปลง รวมพื้นที่ 745.68 ไร่** ค่าชดเชยรวม 450 ล้านบาท (ร้อยละ 27) ซึ่งดำเนินการโอนเงินค่าชดเชยเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยโครงการฯ แล้วเสร็จ ในวันที่ 2 และ 5 กันยายน 2567

(1.4) **ครั้งที่ 4 จำนวน 7 แปลง รวมพื้นที่ 281.07 ไร่** ค่าชดเชยรวม 223 ล้านบาท (ร้อยละ 14) ซึ่งดำเนินการโอนเงินค่าชดเชยเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยโครงการฯ ให้ครบตามวงเงินที่ได้จัดสรรในงบประมาณปี 2567 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

2) **การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการด้านโครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซี และเมืองใหม่นาอยู่จรรย์**

(2.1) **การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค : การบริหารจัดการน้ำ**

- ร่วมกำกับและติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดอาคารกักเก็บน้ำในลำน้ำคลองบางไผ่ และสาขา ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ร่วมกับกรมชลประทาน (ชล.) โดยจะดำเนินการนำเสนอผลการศึกษาเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างแหล่ง

ชลอน้ำภายในโครงการศูนย์ธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนให้เริ่มกักเก็บน้ำได้ในปี 2572 และแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2573 ตามแผนการขับเคลื่อนโครงการสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

- **ร่วมกำกับและติดตามความก้าวหน้าโครงการการก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้แก่โครงการศูนย์ธุรกิจ ที่ดำเนินการร่วมกับประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)** โดย สำนักงบประมาณ ได้อนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินเหลือจ่ายภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จากรายการงานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3121 ตอนบางคล้า - แปลงยาว ที่ กม.0+850 – 4+450 ตำบลท่าทองกลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อไปดำเนินรายการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการศูนย์ธุรกิจ จำนวน 28,093,500 บาท ซึ่ง กปภ. วางแผนจะดำเนินการก่อสร้างวางท่อน้ำประปาถึงโครงการศูนย์ธุรกิจในช่วงต้นปีให้แล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2568

(2.2) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค : โครงสร้างพื้นฐาน

- **ร่วมกำกับและติดตามความก้าวหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมโครงการศูนย์ธุรกิจ (ด้านเหนือ) ร่วมกับกรมทางหลวง (ทล.)** ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2568 สำหรับจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบโครงการ วงเงิน 35,000,000 บาท (ผูกพันงบประมาณปี 2568 - 2569) แบ่งเป็น งบประมาณผูกพันปี 2558 วงเงิน 7,000,000 บาท และ งบประมาณผูกพันปี 2569 วงเงิน 28,000,000 บาท

- **ร่วมกำกับและติดตามความก้าวหน้าโครงการสำรวจออกแบบถนนเพื่อรองรับโครงการศูนย์ธุรกิจ สายแยก ทล.331 – ทล.3376 จ.ชลบุรี ระยอง ร่วมกับกรมทางหลวงชลบท (ทช.)** ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2568 สำหรับจ้างออกแบบโครงการฯ วงเงิน 25,000,000 บาท (รายการปีเดียว)

(2.3) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม โดย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณโดยรอบโครงการศูนย์ธุรกิจ พบว่ามีโครงข่ายดิจิทัลที่สามารถเชื่อมสาย Main Fiber Optic บนถนนหมายเลข 331 36 และ 3376 และมี Digital Trunked Radio ที่บริเวณสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ ซึ่งทาง NT จะสามารถเชื่อมโยงโครงข่ายดิจิทัล ระบบสื่อสารและโทรคมนาคมที่มีอยู่เดิมมายังโครงการศูนย์ธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมและเปิดให้บริการในช่วงก่อสร้างโครงการฯ ได้ภายในปี 2568 โดยการดำเนินการจะมีการเช่าเสาไฟฟ้าของ กฟผ. พาดส่งสาย Fiber Optic ในส่วนแผนระยะยาวที่ต้องมีการลงเสาและสายสัญญาณบริเวณ Underground จะดำเนินการหารือในรายละเอียดร่วมกับ NT ส่วนกลาง และจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อหารือร่วมกับ สกพอ. ต่อไป

(2.4) ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการนิคมอุตสาหกรรม Circular ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยได้มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม Circular ครั้งที่ 1/2567 โดย กนอ. ได้ชี้แจงว่าอุตสาหกรรมเป้าหมายของนิคมอุตสาหกรรม

Circular อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาที่ กนอ. กำลังดำเนินการว่าจ้าง โดยอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีอย่างแน่นอนคือ Solar Cell และ EV Battery อันเกิดจากขยะของชุมชนที่เอามาป้อนเป็นวัตถุดิบ อาจจะมีโรงไฟฟ้าหรือ Landfill ทั้งนี้ เบื้องต้นอุตสาหกรรมเป้าหมายของ กนอ. จะไม่เป็นประเภทอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ (EHIA)

(2.5) ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการและขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบังให้เป็นเมืองอัจฉริยะ สอดคล้องกับลักษณะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ทั้ง 7 ด้าน ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ โดยเบื้องต้น เทศบาลนครแหลมฉบัง และ สกพอ. มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ 3 ด้าน ได้แก่

- ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน การระบายน้ำ และเทคโนโลยี
- ด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับทักษะให้บุคลากรในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในด้าน Smart City
- ด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) เพื่อพัฒนาระบบบริการเมืองอัจฉริยะ ส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในพื้นที่อย่างยั่งยืน

3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซี และเมืองใหม่นาอยู่จฉริยะ โดยในคราวการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2567 สกพอ. ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานหลักในการพัฒนาโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่นาอยู่จฉริยะ ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการด้านโครงการศูนย์ธุรกิจฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบแผนการดำเนินงานหลักในการพัฒนาโครงการศูนย์ธุรกิจฯ และเห็นชอบให้นำเสนอ ร่าง แผนขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคส่วนกลางโครงการศูนย์ธุรกิจฯ ต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เพื่อพิจารณาอนุมัติตาม พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มาตรา 11 (5) อนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นวาระเพื่อพิจารณา

4) ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และชักชวนนักลงทุนที่สนใจในโครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซี และเมืองใหม่นาอยู่จฉริยะ มีความก้าวหน้า ดังนี้

(4.1) ประชุมหารือสร้างการรับรู้ และโอกาสความร่วมมือในการลงทุน กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ อาทิ 1) ประชุมหารือร่วมกับ Mr. Philippe Mariani, International Affairs Sophia Antipolis Foundation เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาโครงการเมือง Sophia Antipolis, Provence-Alpes-Côte d'Azur ประเทศฝรั่งเศส 2) บริษัท Singapore Power Energy (Thailand) และบริษัท BNSP Smart Tech ซึ่งสนใจดำเนินการด้าน Engineering Procure Construct (EPC)/Finance/O&M และเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทุกระบบ (General Contractor) สำหรับงานโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค รวมถึงมีความสนใจเข้าร่วมลงทุน (PPP) กับ สกพอ. ในทุกระบบเป็นรายเดียว (Single package)

ตามที่ สกพอ. จะประกาศกำหนด 3) **ร่วมงานประชุม Belt and Road Summit 2024 ครั้งที่ 9** จัดโดยรัฐบาล เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKSAR) และสภาส่งเสริมการค้าฮ่องกง (HKTDC) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สํารวจ โอกาสความร่วมมือในการลงทุนและระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงการศูนย์ธุรกิจฯ และ 4) **ร่วมงาน Taiwan-Thailand Smart City Forum** จัดโดย Taiwan Computer Association และ Taiwan Smart City Solutions Alliance เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสมาร์ทซิตี้ระหว่าง 2 ประเทศ ศักยภาพด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทซิตี้ ของไต้หวัน (เช่น บริษัท Chunghwa telecom และบริษัท BenQ) ซึ่งเป็นทั้งนักลงทุนและผู้ให้บริการ ด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคม ตลอดจนแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสมาร์ทซิตี้ร่วมกัน

(4.2) จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นนักลงทุน (Market Sounding) ณ ประเทศสิงคโปร์

เพื่อรับฟังความเห็นมาตรการและข้อเสนอในการดึงดูดนักลงทุนเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการลงทุนจากนักลงทุน ที่มีศักยภาพ (Anchored Investors) โดยมีบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐาน ที่อยู่อาศัย และการท่องเที่ยว เข้าร่วมจำนวน 7 ราย ได้แก่ 1) บริษัท Warner Bros. Discovery (WBD) 2) บริษัท HBO Asia 3) บริษัท NBC Universal 4) บริษัท Global Sports Innovation Center (GSIC) powered by Microsoft 5) บริษัท BGI 6) บริษัท Fore bright Capital และ 7) บริษัท Keppel Infrastructure ซึ่งแสดงความสนใจในการลงทุน/PPP โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบสาธารณูปโภค โดยปัจจุบันได้จัด JV กับ GPSC แล้ว โดยสำนักศูนย์ธุรกิจฯ จะประสานอย่างต่อเนื่องต่อไป

(4.3) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนในรูปแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One)

จำนวน 4 ราย อาทิ บริษัท Warner Bros. Discovery (WBD) ซึ่งเป็นบริษัทสื่อและบันเทิงระดับโลก ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 และมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์ก แบ่งธุรกิจออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ Studios, Network, และ Direct-to-Consumer (DTC) โดยมีแบรนด์ที่โดดเด่น เช่น HBO, Warner Bros., DC และ CNN และบริษัท BDMS Wellness Clinic ซึ่งบริษัทดำเนินการกิจการศูนย์สุขภาพครบวงจรชั้นนำในประเทศไทย ภายใต้เครือ Bangkok Dusit Medical Services (BDMS) ซึ่งเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากเครือข่ายโรงพยาบาลทั้งสิ้น 58 แห่ง

2.6.2 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการแพทย์แม่นยำ

1) **ศูนย์บริการทดสอบทางแพทย์จีโนมิกส์ในเขตพื้นที่อีอีซี** โดย สกพอ. ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ดำเนินโครงการที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ พิเศษ : การแพทย์จีโนมิกส์ เพื่อให้บริการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม (Whole Genome Sequencing) จำนวน 50,000 ราย ในระยะเวลา 5 ปี ปัจจุบันได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดแล้ว 48,673 ตัวอย่าง สกัดสารพันธุกรรมแล้ว 48,254 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 99.14 มีตัวอย่างดีเอ็นเอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ จำนวน 47,220 ตัวอย่าง ส่งถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมแล้ว 34,877 ตัวอย่าง และตรวจรับข้อมูลพันธุกรรมแล้ว 34,038 ตัวอย่าง โดยข้อมูลจีโนมของประชากรไทยจะถูกจัดเก็บเพื่อเป็นฐานข้อมูลอ้างอิง ตลอดจนศึกษาเพื่อการวิเคราะห์ สังเคราะห์หาปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องระหว่างยีนกับสุขภาพต่อไป

2) โครงการการยกระดับโรงพยาบาลปลวกแดง 2 ให้มีศักยภาพเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) และมีมาตรฐานโรงพยาบาลคู่สัญญาของประกันสังคม ด้วยวิธีการร่วมลงทุนกับเอกชน และประกาศให้พื้นที่ของโครงการเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อีอีซี โดย สกพอ. มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประกอบการพิจารณาจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : การยกระดับการบริการสาธารณสุขในพื้นที่อุตสาหกรรมปลวกแดง (EEC Advanced Healthcare)

2.6.3 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

- สกพอ. ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดทำ (ร่าง) แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติ (ร่าง) แผนสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ. 2566 - 2570 เรียบร้อยแล้ว โดย สกพอ. อยู่ระหว่างนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 มาตรา 11 วรรคหนึ่ง (5) และวรรคสองต่อไป
- สกพอ. ร่วมขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่อีอีซี กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก อาทิ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี) องค์การจัดการน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนจังหวัด และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยประสานงานเพื่อหาหรือแนวทางแก้ไขปัญหและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนการเสนอของบประมาณผ่านแผนงานบูรณาการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้ สกพอ. จัดเป็นโครงการสำคัญในพื้นที่อีอีซี ควบคู่กับการเสนอของบประมาณของท้องถิ่น ตลอดจนการติดตามโครงการตามแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566 - 2570 ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนผ่านโครงการสำคัญต่อไป โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ 1) ประชุมหารือและร่วมลงพื้นที่ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ในการผลักดันการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้งสำรวจระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลปลวกแดง เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลตำบลเนินพระ จังหวัดระยอง 2) การผลักดันการให้มีการนำน้ำทิ้งมาใช้ประโยชน์ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียจากเทศบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง มาปรับปรุงคุณภาพ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมในพื้นที่อีอีซี และ 3) ประชุมร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (สคพ.ที่ 13) จังหวัดชลบุรี เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อีอีซีร่วมกัน

2.6.4 ยกระดับการพัฒนาในพื้นที่

- ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหาดบ้านอำเภอ ตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC) กับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง เพื่อร่วมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบหาดบ้านอำเภอสู่มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก (Green Destinations Top 100 Stories) ในปี 2570 รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติการยกระดับสถานะความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบหาดบ้านอำเภอ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ประจำปี 2568 ด้าน A1 ความรับผิดชอบด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว

- ร่วมทบทวนแผนการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาชิกรัฐสภาเมืองพัทยา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแผนงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทบทวนและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ในปี 2568-2570

2.6.5 คุณภาพชีวิตประชาชน

สกพอ. มีแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตและเข้มแข็ง พร้อมรองรับกับการขยายตัวของภาคธุรกิจและการลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัด โดยร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่น และภาคเอกชน สนับสนุนให้สินค้าและบริการที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชุมชนในพื้นที่ ได้เชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตและการอยู่อาศัยของนักลงทุนและผู้เข้ามาทำงานในพื้นที่อีอีซี

- จัดงานแสดงผลผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่อีอีซี (EEC Show @ ICONSIAM) ร่วมกับไอคอนสยาม ในคอนเซ็ปต์ “From Local Roots to Global Reach: มุ่งเป้ายกระดับและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่อีอีซีสู่สากล” เพื่อผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ EEC Select รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่อีอีซี ให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่อีอีซี

- การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบประจำปี 2567 (ประเภทบริการ) หรือ EEC Select 2024 เพื่อส่งเสริมสถานบริการในพื้นที่อีอีซีให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้เข้ารับบริการและยกระดับมาตรฐานไปสู่การท่องเที่ยวในธุรกิจบริการในพื้นที่อีอีซี ปัจจุบัน ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการในกลุ่มประเภทธุรกิจบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการในพื้นที่อีอีซี ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม การท่องเที่ยวชุมชน ที่พักโรงแรม ร้านค้าของที่ระลึก สปาและสุขภาพ และสินค้าและผลิตภัณฑ์บริการ โดยจะดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์พร้อมประกาศผลการคัดเลือกเพื่อติดตราสัญลักษณ์ EEC Select ต่อไป

2.6.6 สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อีอีซี

- **จัดกิจกรรมค่ายอบรมและการประกวดกลุ่มเยาวชนนักผลิตสื่อสร้างสรรค์ อีอีซี สแควร์ ปี 2567: EEC Square Young Content Creator** ภายใต้หัวข้อ “นี่แหละ ภูมิปัญญาบ้านฉัน THIS IS MY LOCAL WISDOM” โดยได้จัดฝึกอบรมทักษะด้านการสื่อสาร อาทิ การก้าวสู่อาชีพอินฟลูเอนเซอร์ เทคนิคการเล่าเรื่อง การตัดต่อวิดีโอด้วยเทคนิคการเรียงลำดับภาพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทำงานจริง ปัจจุบันได้คัดเลือกผลงานและประกาศรางวัลเรียบร้อยแล้ว โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกเผยแพร่ในช่องทางสื่อต่าง ๆ และเยาวชนที่ได้รับรางวัล จะได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายในการร่วมงานกับอินฟลูเอนเซอร์ และทีมโปรดักชั่นมืออาชีพ เพื่อต่อยอดบทบาทของ EEC Young Influencer ให้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกการสร้างการรับรู้ในพื้นที่อีอีซี

- **จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพลังสตรี อีอีซี (EEC Women Power)** โดยสร้างการรับรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่อีอีซี การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่อีอีซี รวมถึงประโยชน์จากการลงทุนในพื้นที่อีอีซี เพื่อเสริมองค์ความรู้เสริมทักษะบทบาทพลังสตรีอีอีซีให้เป็นตัวแทนในการสร้างความเข้าใจในพื้นที่อีอีซีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ สามารถสร้างความเข้มแข็งและขยายศูนย์เครือข่ายให้ครอบคลุมกลุ่มพลังสตรีให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงเปิดโอกาสให้กลุ่มพลังสตรีได้ระดมความเห็น และเสนอความต้องการการพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติม เพื่อนำไปจัดกิจกรรมการขยายผลต่อไป

- **จัดกิจกรรมการขยายผลการสร้างการรับรู้พลังสตรีในพื้นที่อีอีซีระดับกลุ่มจังหวัด** โดยได้สร้างการรับรู้ในเรื่องแผนการพัฒนาและความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่อีอีซี ให้กับทุกกลุ่มจังหวัด และเสริมศักยภาพของกลุ่มพลังสตรี อีอีซี ตามความต้องการของกลุ่มระดับจังหวัด จำแนกเป็น 1) จังหวัดฉะเชิงเทรา พัฒนาศักยภาพของการส่งเสริมการขายและการตลาดด้วยสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน 2) จังหวัดระยอง พัฒนาการสร้างมูลค่าสินค้าในชุมชนด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ และ 3) จังหวัดชลบุรี สร้างการรับรู้ในเรื่องแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต ศูนย์ธุรกิจ อีอีซี และเมืองใหม่ท่าอากาศยานอู่ฉันทบุรี รวมถึงสร้างทักษะการเขียนโครงการเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน

- **สร้างความเข้าใจและความคืบหน้าในการพัฒนาพื้นที่อีอีซีให้แก่กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน** ร่วมกับกรมการปกครองและนายอำเภอในพื้นที่อีอีซี ในโครงการสร้างความร่วมมือในชุมชนในการป้องกันและจัดการปัญหาของประชาชนในระดับพื้นที่อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ต่อนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Tambon Mobile Team) จำนวน 4 ครั้ง โดยได้สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับการพัฒนาเมือง ด้วยการเชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนที่เกิดในพื้นที่ด้วยบทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี และเยาวชน

2.6.7 การประชาสัมพันธ์และการสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่

1) การปรับภาพลักษณ์ใหม่เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ ความเชื่อมั่น และการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่อีอีซี

(1) ติดตาม และประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทุกภาคส่วน ในระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2567 โดยสรุปผลภาพรวมมูลค่าการสื่อสาร (PR Value) เผยแพร่ผ่านทุกแขนง (สื่อออนไลน์ และออฟไลน์) รวมทั้งสิ้น 188,663,768 บาท โดยมียอดการมองเห็น (Circulation) ข้อมูลข่าวสารจากอีอีซี ผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 38,165,000 ครั้ง

(2) จัดทำเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมการพัฒนาพื้นที่อีอีซี ผลักดันให้เกิดการลงทุนสู่สาธารณชนในประเทศและต่างประเทศ ในระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2567 จำนวน 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) การจัดแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์เชิงรุก 8 ครั้ง 2) การสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารและจัดทำสื่อบูชาข่าว 3 ครั้ง 3) การจัดทำข่าว บทความประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และ Facebook 81 ชิ้น และเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ 674 ครั้ง 4) การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 31 ชิ้น และ 5) การอัปเดตข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.eeco.or.th ประจำเดือน

● ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ กับนักลงทุน และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง สกพอ. และสื่อมวลชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงทุกภาคส่วนและผู้นำชุมชน โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ สกพอ. ร่วมงานฉลองครบรอบ 78 ปี หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567 เพื่อเพิ่มเครือข่ายสื่อมวลชน และร่วมออกบูธในงาน Investment Forum “เจาะลึกการลงทุนประเทศไทย : โอกาสและความท้าทาย” จัดโดย หอการค้าไทย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567

2) การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่อีอีซี สกพอ. ได้ผลักดันการดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 - กันยายน 2567 ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ ดังนี้

เรื่อง	วันที่
1. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เตรียมบริการด้านการเงิน เสริมการลงทุน พื้นที่อีอีซี” ร่วมกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ มิตรชูบิชิ ยูเอฟเอไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมรองรับการลงทุนของผู้ประกอบการ รวมถึงผลักดันการเติบโตของสตาร์ทอัพและเศรษฐกิจดิจิทัลที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยคาดหวังว่าการ	8 กรกฎาคม 2567

เรื่อง	วันที่
เติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่อีอีซีจะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดการพัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืนแท้จริง	
2. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการศึกษาแนวทางการสนับสนุนให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนสามารถจ่ายไฟฟ้าพลังงานสะอาดให้กับผู้ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้าใหม่” ร่วมกับ 1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 2) สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 3) สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100) 4) มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน 5) กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน และ 6) กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ สร้างโอกาสให้เกิดการผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดให้กับพื้นที่อีอีซี สนับสนุนให้เกิดการลงทุนในเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) โดยเฉพาะด้านพลังงานสะอาด ตลอดจนผลักดันการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม เตรียมพร้อมรองรับการลงทุนนวัตกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาในภาพรวมให้ก้าวเข้าสู่พื้นที่ Net Zero Carbon Emission ภายในปี 2065 เพื่อสร้างการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	18 กรกฎาคม 2567
3. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับการขนส่งสาธารณะ” ร่วมกับ 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 2) มหาวิทยาลัยบูรพา 3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ 4) บริษัท เวีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้และสร้างต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการขนส่งสาธารณะในพื้นที่อีอีซี ผ่านการใช้ระบบแอปพลิเคชันในการติดตามการให้บริการรถโดยสารสาธารณะแบบเรียลไทม์ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ นักเรียนนักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยยกระดับการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้เกิดการบริหารเวลา รองรับการเดินทางของประชาชนในพื้นที่อีอีซี	5 สิงหาคม 2567
4. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “บริการขออนุมัติ อนุญาตผ่านจุดเดียวครบวงจร พร้อมร่วมขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ” ร่วมกับ เทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่องการอนุญาต หรือรับแจ้ง รวมถึงการบังคับการตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อใช้เป็นแนวทางความร่วมมือที่เป็น	13 สิงหาคม 2567

เรื่อง	วันที่
ประโยชน์ต่อโครงการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ได้รับบริการจากภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (EEC One Stop Service) และจะช่วยลดขั้นตอนในการประกอบธุรกิจให้ทันลงทุน หรือผู้ที่ต้องการขอใบอนุญาต ได้รับบริการสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	
5. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การส่งเสริมและพัฒนา กำลังคน ผ่านระบบ E-Workforce Ecosystem” ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยร่วมกันสนับสนุน และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพโดยกลุ่มคนในสาขาอาชีพ และให้การรับรองสมรรถนะ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพในแต่ละสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน และบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงานในระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) การรายงานผลการปฏิบัติงานในรูปแบบแดชบอร์ด (Dashboard) ที่เชื่อมโยงข้อมูล ภายใต้อแพลตฟอร์มอัจฉริยะในการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคน เพื่อผลักดันการผลิตและพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ อีอีซี ให้มีปริมาณและคุณภาพได้มาตรฐาน เตรียมพร้อมรองรับและดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมขั้นสูงในพื้นที่อีอีซี ต่อไป	24 กันยายน 2567

3. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

3.1 ความก้าวหน้าแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สกพอ. เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการฯ เป็นปีที่ 7 ของการจัดทำแผนงานบูรณาการฯ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและภาคเอกชน ภายใต้อาณัติ “ร่วมคิด ร่วมลงทุน ร่วมพัฒนา” (รัฐ – เอกชน - ท้องถิ่น) อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันโดยพึ่งพางบประมาณแผ่นดินให้น้อยที่สุด ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน เพื่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนจริงจากภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่อีอีซี 100,000 ล้านบาท และอัตราการขยายตัวของ GCPC ในพื้นที่อีอีซี เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 รวมทั้งเกิดผลสัมฤทธิ์ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและการลงทุนในพื้นที่อีอีซี ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน เกิดการจ้างงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซี ไม่น้อยกว่า 30,000 คน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 7,905.1918 ล้านบาท (รายจ่ายประจำ 190.4399 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 7,714.7519 ล้านบาท) ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 11,044.9707 ล้านบาท) เป็นจำนวน 3,139.7789 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.43

มีหน่วยงานร่วมดำเนินการประกอบด้วย 12 กระทรวง 23 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2 รัฐวิสาหกิจ และ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ณ เดือนสิงหาคม 2567 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ผลเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน) ไปแล้วจำนวน 6,281.9457 ล้านบาท (รายจ่ายประจำ 183.5621 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 6,098.3836 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 79.47 ของงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่งผลให้เกิดมูลค่าการลงทุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 311,512 ล้านบาท สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (GDP) ในพื้นที่อีอีซี เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 และมีโรงงานที่แจ้งเริ่มประกอบและขยายกิจการจำนวน 342 โรงงาน ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน 18,296 คน คิดเป็นร้อยละ 60.99 ของเป้าหมาย สามารถสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติงานรายแนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และระบบดิจิทัล
งบประมาณ 4,452.9484 ล้านบาท เบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3,048.2026 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.45 ดำเนินการกำกับดูแลโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลักอีอีซี (EEC Project List) ให้ดำเนินการได้ตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นส่วนเสริมของโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลักให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ ประกอบด้วย พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางถนน อยู่ระหว่างการปรับปรุงและขยายทางหลวงและทางหลวงชนบท ระยะทางรวม 100 กิโลเมตร เช่น สายทางหลวงสายฉะเชิงเทรา - ตำบลเขาหินซ้อน สายอำเภอฟัตนา - อำเภอสัตหีบ สายอำเภอบ้านฉาง - ระยอง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางและลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนน พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืนที่ดินเพื่อเตรียมความพร้อมพื้นที่สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำ ดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือเชื่อมต่อท่าหมายเลข 4-5 ท่าเรือจุกเสม็ดกับท่าเรืออู่ราชนาวีมหิตลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ 1 แห่งแล้วเสร็จ เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบกับพื้นที่ธุรกิจและบริการและพื้นที่ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ และพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศ อยู่ระหว่างดำเนินการกำกับและบริหารโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 เพื่อเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา นอกจากนี้ ได้พัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) โดยอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างถนนสายหลัก ให้เข้าถึงพื้นที่เขตส่งเสริมส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่รองรับการลงทุน

แนวทางที่ 2 การพัฒนาบุคลากร การศึกษา วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม งบประมาณ 1,050.2531 ล้านบาท เบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 956.5539 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.08

- **การผลิตและพัฒนาบุคลากร** เตรียมความพร้อมบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม เพื่อบริการการลงทุนในพื้นที่ อีอีซี ด้วยหลัก “Demand Driven” สามารถสร้างงานใหม่ รายได้ดีให้กับบุคลากร รวมทั้งสิ้น 7,018 คน แบ่งเป็น 1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในอาชีพ จำนวน 5,310 คน ผ่านการจัดฝึกอบรมในรูปแบบ EEC Model และการพัฒนาวิทยากรต้นแบบเพื่อบริการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร

ในพื้นที่อีอีซี และ 2) พัฒนาครูและเยาวชนในทักษะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวน 1,740 คน ผ่านการจัดฝึกอบรมและค่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้มีฐานความรู้ในทักษะที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมเป้าหมาย มีความพร้อมในการศึกษาต่อและการทำงานในพื้นที่อีอีซี อีกทั้ง ได้ดำเนินการพัฒนา ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาทักษะการซ่อมบำรุงอากาศยาน (EEC Aviation Center) ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์เครือข่ายการผลิต และพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในอีอีซี (EEC Nets) ให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาบุคลากรด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานให้มีมาตรฐาน EASA/CAAT เพื่อรองรับ อุตสาหกรรมการบินในพื้นที่อีอีซี นอกจากนี้ ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่และเกษตรอัจฉริยะ ให้แก่เกษตรกรจำนวน 22 ชุมชน เพื่อสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีของชุมชนและเกษตรกร รวมถึงเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพืชเศรษฐกิจ

- การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยการพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี มีความก้าวหน้า ร้อยละ 73.75 ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงแบบเพื่อเตรียมจัดหาครุภัณฑ์ติดตั้งภายในโรงงาน ต้นแบบฯ การยกระดับผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ ภายใต้ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ปัจจุบันดำเนินการยกระดับกระบวนการบริหารจัดการการผลิตให้แก่โรงงาน อุตสาหกรรมด้วยการใช้ IDA Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม จำนวน 12 โรงงาน และให้คำปรึกษาและบริการประเมินความพร้อมโรงงานด้วย Thailand 4.0 index ไปแล้ว จำนวน 9 โรงงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการลงทุนขอรับสิทธิประโยชน์ BOI รวมถึงได้จัดกิจกรรม SMC Open house เพื่อจับคู่ธุรกิจจากทั้งในและนอกพื้นที่อีอีซี อีกทั้ง อยู่ระหว่างให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์และ ระบบ Connected and Autonomous Vehicle (CAV) แก่ผู้ประกอบการแล้ว จำนวน 5 ราย รวมถึง เตรียมก่อสร้างแนวกั้นสนามทดสอบรถอัตโนมัติ CAV Proving Ground เพื่อป้องกันช้างป่าเข้าในสนาม และ จัดทำรางระบบน้ำรอบสนาม เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในสนามทดสอบ นอกจากนี้ ยังได้เตรียมจัดสร้างอากาศยาน ไร้คนขับ (UAV) MACUS-B ที่ผ่านมาตรฐานยุโรปกรณีของกองทัพเรือ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ นวัตกรรมในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (S11) สู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ต่อไป

แนวทางที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ทันสมัยและมีมาตรฐาน งบประมาณ 87.0878 ล้านบาท เบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 86.0474 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.81

- ยกระดับระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่อีอีซี โดยแบ่งบทบาทการให้บริการของสถานพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างชัดเจน ภายใต้แผนยกระดับบริการด้านสาธารณสุขอีอีซี เพื่อลดการส่งต่อผู้ป่วยออก นอกพื้นที่ ผ่านการส่งเสริมโรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็น ศูนย์การแพทย์ครบวงจร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและโรคหัวใจและโรงพยาบาลชลบุรี จังหวัด ชลบุรี ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล ปลวกแดง ก่อสร้างอาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน เพื่อขยายบริการรองรับประชากรที่ทำงาน ที่อยู่อาศัย และท่องเที่ยว และรองรับประชากรแฝง พร้อมทั้งยกระดับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินรองรับ

การรับส่งต่อผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุ โดยการจัดทำและปรับปรุงแนวปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยาน และขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่อีอีซี รวมถึงเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพด้วยระบบฐานข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมรายบุคคล (EEC Personal Health Record) ในกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพและประชาชน

- **ดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชน และประชาชนที่อยู่ใกล้โรงงาน โดยพัฒนาแพลตฟอร์มประมวลผลความปลอดภัย และเฝ้าระวังความเสี่ยงภัยด้านสารเคมีในโรงงาน** เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีในโรงงาน ทำให้สามารถคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และเตรียมความพร้อมบุคลากรในโรงงาน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการความปลอดภัยสารเคมีได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย

แนวทางที่ 4 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ให้เกิดการพัฒนาที่เต็ม นานาชาติ งบประมาณ 2,213.3730 ล้านบาท เบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2,091.5490 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 94.50

- **พัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ** มุ่งเน้นความต่อเนื่องในการพัฒนาพื้นที่สำคัญตามผังเมือง รองรับ การขยายตัวของเมือง โดยพัฒนาพื้นที่ชุมชนรองรับการขยายตัวของเมือง 6 ชุมชน ได้แก่ บ้านอำเภอ บ้านฉาง แกลง บางเสร่ ชุมชนเมืองฉะเชิงเทรา เมืองระยอง โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีการใช้งานที่เหมาะสม ก่อสร้างสะพานเลียบชายฝั่ง พัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองเทศบาลตำบล บ้านเพ ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนตำบลหนองปรือ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขาสามมุข และบริเวณสวนสาธารณะ เขาชีจรรย์ เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และผู้ที่มาใช้ประโยชน์พื้นที่

- **พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ เดือนกรกฎาคม 2567 มีจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือน ในพื้นที่อีอีซี ชาวไทยและชาวต่างชาติสะสม เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.25 (30,703,254 คน) เมื่อเทียบกับจำนวน ผู้มาเยี่ยมเยือนในพื้นที่อีอีซีสะสม ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (27,352,808 คน) โดยได้จัดงานระดับโลกเข้ามาจัดในพื้นที่อีอีซี อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ประเทศไทยและพื้นที่ อีอีซี ในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการจัดงานระดับโลก และกระจายรายได้สู่ภูมิภาค โดยปัจจุบันได้ให้การสนับสนุนการจัดงานในพื้นที่อีอีซีแล้ว ประกอบด้วย งานเมกะอีเวนต์/เทศกาลนานาชาติ จำนวน 2 งาน และงานประชุมนานาชาติไปแล้ว จำนวน 5 งาน พร้อมทั้งเตรียมจัดงานแสดงสินค้า นานาชาติ Mini EEC Fair ต่อยอดจากการจัดงาน EEC Cluster Fair ในปี 2566 เพื่อแสดงศักยภาพของพื้นที่ และดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามายังพื้นที่อีอีซี นอกจากนี้ ยังเตรียมจัดกิจกรรม EEC Wellness Destination MICE Showcase พร้อมทั้งพัฒนาเส้นทางสาย Wellness ในพื้นที่อีอีซี เพื่อค้นหาและพัฒนา สินค้าและบริการ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ Health and Wellness ในพื้นที่อีอีซี เพื่อให้สามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง และนักลงทุน พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจ กระตุ้นการใช้จ่ายและกระจายรายได้ในพื้นที่อีอีซี**

- พัฒนาภาคเกษตรอัจฉริยะ เตรียมขยายผลการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรดิน ผ่านการจัดทำแพลตฟอร์มเกษตรวัน (Kaset One) เพื่อใช้วิเคราะห์สภาพดิน และพืชที่เหมาะสมในการทำเกษตรในพื้นที่ ปัจจุบัน ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรดิน การใช้ที่ดิน และแนวทางการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรในกลุ่มพืชเป้าหมายไปแล้ว 1,500,000 ไร่ และได้อบรมการใช้งานแพลตฟอร์มให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อีอีซี เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานต่อไป อีกทั้ง ได้จัดทำแปลงสาธิตต้นแบบ 75 แปลงสาธิต เพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอยู่ระหว่างติดตามผลการจัดทำแปลงสาธิตและสร้างความเชื่อมั่นของเกษตรกรให้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามแปลงสาธิตการปลูกพืชชนิดต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การใช้เทคโนโลยีการเกษตร

แนวทางที่ 5 การส่งเสริมการลงทุนด้านเศรษฐกิจ BCG ในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ และสร้างการรับรู้ประชาชน งบประมาณ 101.5295 ล้านบาท เบิกจ่ายและก่องหนี่ผูกพัน จำนวน 99.5928 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.09

- การส่งเสริมและชักชวนการลงทุน โดยดำเนินการเตรียมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการลงทุน โดยการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อต่อยอดแพลตฟอร์มบริการข้อมูลดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำแห่งชาติ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อจัดเก็บ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร) นำไปสู่การกำหนดเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนขององค์กรตามแนวทาง/มาตรฐานในระดับสากลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมนำร่องพื้นที่อีอีซี และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในพื้นที่รายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่าน CFO Platform เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่มุ่งสู่ Net Zero ที่สอดคล้องกับแนวทางการผลิตที่ยั่งยืน อีกทั้ง ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรมดึงดูดการลงทุนที่ประเทศอินเดียในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์

- สร้างการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ อีอีซี ร่วมกับ กรมการปกครอง ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ อีอีซี ภายใต้แนวคิด “ยกระดับการรับรู้อย่างสร้างสรรค์และตอบสนองต่อความยั่งยืน” จำนวนรวมทั้งสิ้น 27 โครงการใน 27 อำเภอ แบ่งเป็น 1) ด้านการส่งเสริมหรือกระตุ้นเศรษฐกิจ (Economic Activity) จำนวน 7 โครงการ ใน 7 อำเภอ 2) ด้านการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการรับรู้ต่่อนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Public Relation) จำนวน 18 โครงการใน 18 อำเภอ และ 3) ด้านความมั่นคง (Security Activity) เพื่อสร้างความร่วมมือในชุมชนในการป้องกันและจัดการปัญหาของประชาชนในระดับพื้นที่ตำบลและหมู่บ้าน ต่อนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผ่านกลไกศูนย์ดำรงธรรม จำนวน 2 โครงการใน 2 อำเภอ

3.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 7,329.8526 ล้านบาท (รายจ่ายประจำ 251.7466 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 7,078.1060 ล้านบาท) ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 575.3392

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.28 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 7,905.1918 ล้านบาท) มีหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน จำนวน 12 กระทรวง 23 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการ ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2 รัฐวิสาหกิจ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 32 โครงการ โดยมีเป้าหมาย “เกิดจำนวนเงินการลงทุนจริงในพื้นที่อีอีซี 100,000 ล้านบาท และเกิดการขยายตัวของ GDP ในพื้นที่อีอีซี ประมาณการ ร้อยละ 4” สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ “การจ้างงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซีเพิ่มขึ้น 20,000 คน และดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index) ด้านชีวิตการงาน มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 2” โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่าน 5 แนวทางสำคัญที่สอดคล้องกับแผนภาพรวมฯ ได้แก่ (1) ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและบริการแห่งอนาคต (2) เพิ่มประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์ โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค (3) ยกระดับทักษะแรงงาน ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและ นวัตกรรม (4) พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยน่าอยู่อาศัย และเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ และ (5) เชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนสู่ความยั่งยืนของชุมชน

4. กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

“กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 หมวด 6 มาตรา 61 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ ชุมชน และ ประชาชน ที่อยู่ภายในหรือที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สนับสนุนและส่งเสริม การศึกษาให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีอีซี โดยดำเนินการภายใต้การกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการบริหารจัดการ กองทุนฯ ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเขตพัฒนา พิเศษ ภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ปัจจุบันได้มีการ ดำเนินงาน ภายใต้กองทุนฯ โดยมีความก้าวหน้า ดังนี้

1) การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในคราวการประชุมครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 มีมติอนุมัติเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนิน โครงการด้านการพัฒนาพื้นที่และชุมชน จำนวน 2 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 149,729 บาท ดังนี้

(1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเกรียบผักและผักอบกรอบ ดำเนินการโดยวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักแปรรูปปลอดภัยสูง ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา วงเงินงบประมาณ 69,729 บาท

(2) โครงการแปรรูปและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าหมักนํ้าหมักข้าว ดำเนินการโดย วิสาหกิจชุมชน คลองน้ำพุผ้าหมักนํ้าหมักข้าว ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง วงเงินงบประมาณ 80,000 บาท

2) การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ภายใต้กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก โดย สำนักกองทุนได้รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่าย โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 จำนวน 6 โครงการ

ซึ่งสำนักกองทุนฯ และคณะกรรมการพิจารณากันกรอง ได้ร่วมลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลในการดำเนินโครงการฯ ดังนี้

(1) โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) วิสาหกิจชุมชนจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
- โครงการส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) วิสาหกิจชุมชนกับป่าบ้านเขาใหญ่ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

(2) โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

- โครงการแปรรูปและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปขนุนไรธนาตุล อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ขนุนอบให้มีคุณภาพและมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 มีผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาโครงการและร่วมอบรมทักษะอาชีพอย่างน้อย 100 คน ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ
- โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้การเกษตร (ภาชนะจานชามจากกาบหมาก) วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านไผ่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- โครงการพัฒนามาตรฐานโรงงาน GMP เครื่องสำอางและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ECO+ รวมทั้งขายตลาดต่างประเทศ บริษัท มาบเอื้อง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

(3) โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- โครงการดิจิทัลไลฟ์การเรียนรู้พัฒนาทักษะในยุคดิจิทัลสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่อีอีซี ดำเนินการโดย บริษัท สตีม ออฟ ธิงส์ จำกัด โดยสำนักกองทุนร่วมเปิดกิจกรรมหลักสูตร Robot Master : Next-Gen (การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนบนอุปกรณ์หุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน) ณ โรงเรียนสร้างเสริมทักษะเทคโนโลยี เอไอแอนด์โรโบเทค อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567 เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีที่มีความสำคัญ เช่น การเขียนโค้ด การพัฒนาแอปพลิเคชัน และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต และพัฒนาศักยภาพที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนรวม 80 คน



www.eeco.or.th



Eastern Economic Corridor - EEC



EEC WE CAN

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

ชั้น 25 อาคารโทรคมนาคม บางรัก เลขที่ 72 ซอยวัดมั่งงัด ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ☎ +66 2033 8000 ✉ saraban@eeco.or.th